

令和 5 年度モータースポーツマルチフィールド沖縄フィールド点検業務

① 側溝

S3.S4 は半年毎で 1 センチの沈下が継続しており、S5～S9、S12 も半年毎で 5 ミリの沈下が続いている

② 横断点

舗装修復箇所においては、3 ミリから 6 ミリの沈下が見られ、特に No2R30 と No2+10R30 は半年毎で 15 ミリの沈下。

③ 遮音壁（沈下）

側溝沈下が見られる箇所と同様に H3・H5 では R5 年 9 月から R6 年 3 月にかけて 4 ミリの沈下があり、特に H4 の沈下が継続的にはげしく、R5 年 9 月から R6 年 3 月で 8 ミリの沈下がある。

④ 遮音壁（傾き）

W6、傾きが半年毎に 3 ミリ斜面側への傾きが見られる。