

令和5年度工事契約結果表

令和6年4月5日 現在

| システム No | 工事名称 | 契約内容 | | | | | | | | | | | 変更後契約内容 | | | | | 担当者 | 状況 | | | |
|------------|------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|----------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------|------------|-------------|-----------|------------|---|---------------|------------|-------------|
| | | 契約形態 | 工事内容種別 | 工事 ランク | 入札日及び開標 要領出・開日 | 発注者 | 所在地 | 最新制価格 | 予算価格 | 契約金額 | 契約締結日 | 発注開始年月日 | 完了年月日 | 契約理由 | 回数 | 契約締結日 | 契約金額 | | | 増減額 | 完了年月日 | 理由(契約の変更理由) |
| 1 | 市道豊川桜花線八重作橋橋梁補修工事 | 指名 | 土木一式工事 | A | 令和5年4月18日 | 大豊建設 株式会社 | 市内 | 78,498,000 | 87,296,000 | 78,850,000 | 令和5年4月24日 | 令和5年4月25日 | 令和5年10月31日 | 2回 | 令和6年1月30日 | 81,048,000 | 2,398,000 | 令和6年1月31日 | 1. 本橋の構造部と一体的に補装及び取付道路に段差が生じている為、段差解消を行う為のアスファルト補装及びコンクリート補装の厚り付け 2. 橋脚の追加施工に伴う増額変更。 3. 既存の現場集水溝及び取付排水溝が機能していない為、撤去に伴う増額変更。 4. 新規に構造部と一体的に排水溝の取付工事に伴う増額変更。 5. 当該工事の構造部において、シート防水から塗布系防水への変更に伴う増額変更。 6. 橋脚からの排水を行う排水溝と管の支持金具が腐びて老朽化していることから、既存支持金具の撤去及び新規に支持金具の取替工事に伴う増額変更。 | 建設部 道路課 | | |
| 2 | 令和5年度 豊川市宮住宅消防設備等修繕業務 | 指名 | 消防施設工事 | なし | 令和5年6月5日 | 株式会社 エンビ防災技研 | 市内 | 9,760,300 | 10,728,650 | 10,670,000 | 令和5年6月9日 | 令和5年6月12日 | 令和6年2月6日 | | | | | | | | 建設部 住まい建築課 | |
| 4 | 令和5年度市道中の町13号線舗装改修工事 | 指名 | 土木一式工事 | C | 令和5年6月5日 | 株式会社 サンニン | 市内 | 4,557,300 | 5,137,000 | 4,896,000 | 令和5年6月12日 | 令和5年6月13日 | 令和5年7月31日 | 1回 | 令和5年7月20日 | 4,224,000 | -671,000 | 令和5年7月31日 | 安全対策工の実施稼働日が6日である、12日分が遅延対象。 ※変更費、収入している物品管理費、積立金額400万円以下の場合試験必要な遅延対象。 | 建設部 道路課 | | |
| 5 | 庁舎車イス専用駐車場屋根改修工事 | 指名 | 建築一式工事 | A | 令和5年7月3日 | 上門工業 株式会社 | 市内 | 127,127,000 | 139,700,000 | 131,450,000 | 令和5年7月11日 | 令和5年7月12日 | 令和6年2月6日 | | | | | | | | 契約管理課 | |
| 7 | 海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設整備工事(第2期 土木) | 指名 | 土木一式工事 | A | 令和5年7月20日 | 株式会社 クリマコーポレーション | 市内 | 57,128,500 | 62,436,000 | 62,260,000 | 令和5年7月26日 | 令和5年7月27日 | 令和5年12月13日 | 2回 | 令和6年1月25日 | 66,745,600 | 4,485,800 | 令和6年1月31日 | ①敷地造成工 ②工事着手前の測量により、設計時と現地の地形に変化があったことから土工数量、残土割合の数量に変更が生じた。 ③現土処理施設の変更により処分費に変更が生じた。 ④測量工 ⑤石積みを使用する遊歩道の加工費の別途計上による加工費追加及び材料単価の変更。 ⑥土壌より石積み完成工の追加施工に伴い、追加変更となった。 ⑦移転工 ⑧移転予定の既存木が移植は困難であることから、新植を追加変更とした。 | 建設部 公園みどり課 | | |
| 8 | 海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設整備工事(第2期 電気) | 指名 | 電気工事 | B | 令和5年7月14日 | 株式会社 サクラ電工 | 市内 | 8,081,700 | 8,470,000 | 8,250,000 | 令和5年7月18日 | 令和5年7月19日 | 令和5年10月16日 | 1回 | 令和5年9月27日 | 8,742,800 | 492,800 | 令和5年10月16日 | 制御盤製作 ※池田第三台治より一部区間完成の要請を受け照明施設の制御盤製作・設置が追加変更となった。 | 建設部 公園みどり課 | | |
| 9 | 市道宮原12号線集水排水及び側溝設置工事 | 指名 | 土木一式工事 | C | 令和5年7月10日 | 株式会社 サンニン | 市内 | 5,357,000 | 6,028,000 | 6,017,000 | 令和5年7月18日 | 令和5年7月19日 | 令和5年10月6日 | 1回 | 令和5年10月6日 | 6,017,000 | 変更なし | 令和5年10月31日 | ①一部資材の納期が遅れ工期内に取られない為、(物清用グレーナング) ②出来形を確認したところ、出来形不足あり施工やり直しが必要になった為。 | 建設部 道路課 | | |
| 10 | 沖縄市立山内中学校予防改修工事(屋内運動場等) | 指名 | 建築一式工事 | A | 令和5年7月21日 | 仲本建設 株式会社 | 市内 | 97,228,800 | 106,843,000 | 98,395,000 | 令和5年7月27日 | 令和5年7月28日 | 令和6年1月31日 | 1回 | 令和6年1月31日 | 106,772,600 | 8,377,600 | 令和6年3月1日 | 山内中学校内の3棟における改修工事 ①屋上の防水層の全面的な改修 ②躯体の長寿命化を目的とした外壁改修 ③躯体のひび割れ・脆弱部分の補修(外部のみ) ④外壁の目地 以上各工事において数量変更等による増額。 | 教育部 施設課 | | |
| 11 | 沖縄市立宮里中学校校舎解体工事【1工区】 | 指名 | 解体工事 | なし | 令和5年7月19日 | 有限会社 内産産業 | 市内 | 99,108,900 | 108,911,000 | 99,165,000 | 令和5年7月21日 | 令和5年8月1日 | 令和6年1月29日 | 1回 | 令和6年1月25日 | 99,165,000 | 変更なし | 令和6年2月15日 | 残存物の引抜き等において、柱周辺の地盤が想定よりも固く、オーガの掘削に不測の時間を要している。 このことより、当初工期内の工事の完成が遅い見込みであることから、令和6年2月15日まで工期を延長する。 | 教育部 施設課 | | |
| 12 | 沖縄市立宮里中学校校舎解体工事【2工区】 | 指名 | 解体工事 | なし | 令和5年7月19日 | 有限会社 橋本建設工業 | 市内 | 84,233,600 | 92,565,000 | 87,230,000 | 令和5年7月21日 | 令和5年8月1日 | 令和6年1月29日 | | | | | | | | 教育部 施設課 | |
| 13 | 庁舎誘導灯(LED化)工事 | 指名 | 電気工事 | B | 令和5年7月14日 | 株式会社 眞電工 | 市内 | 11,672,100 | 12,969,000 | 12,848,000 | 令和5年7月18日 | 令和5年7月19日 | 令和5年11月15日 | 1回 | 令和5年10月26日 | 12,848,000 | 変更なし | 令和5年12月8日 | 正面玄関誘導灯2台、型式変更に伴い機器の納品日が11月下旬になるため、12月8日まで工事完了お工期延長を行う。 | 契約管理課 | | |
| 14 | ミュージックタウン駐車場消防設備改修工事 | 指名 | 消防施設工事 | なし | 令和5年7月21日 | アクア防災工業 株式会社 | 市内 | 32,000,100 | 34,595,000 | 33,000,000 | 令和5年7月25日 | 令和5年7月26日 | 令和6年3月14日 | 1回 | 令和6年3月5日 | 34,353,000 | 1,353,000 | 令和6年3月14日 | 消防水灌漑の配分量の増により、金額を増額変更する。 ①下記により、取替機の変更を行う。 ②配管及びタンクの洗浄による汚染水取除機設置の増 ③アームのみの取替に必要となる取替機の変更 詳細については、下記の通り。 ①については、事前に消防水灌漑の取替については配管及びタンクの取替部分についてのみの計上していたが後者のPPODの温度を下げるために配管の洗浄が必要とな たことから、洗浄に伴う汚染水取除機設置の追加が生じた。 ②については、アームのみの取替機において汚染水が汚染水を貯水する際に汚染水が、長年稼働していたため、今回の工事において、汚染水取除機を投入する際 に汚染水が必要であったが、長年稼働していたためアームが腐食し変形した部分から水漏れが確認された。アームの取替に伴い、再度水を補充する必要があったため、 汚染水取除機設置の追加が生じた。 | 建設部 住まい建築課 | | |
| 15 | 沖縄こども園ライオンアップ整備工事(4工区) | 指名 | 電気工事 | A | 令和5年7月28日 | 三協電設 株式会社・章電設 株式会社JV | 市内 | 393,928,700 | 416,328,000 | 400,400,000 | 令和5年9月26日 | 令和5年9月27日 | 令和6年3月29日 | 1回 | 令和6年3月29日 | 400,400,000 | 変更なし | 令和6年8月30日 | 日本全国に調達する電線・ケーブル類の生産が遅れており、製造業者からの納期回答がまだ出来ない状況で一部の電線・ケーブルの確保が出来 ない為。 | 企画部 プロジェクト推進室 | | |

令和5年度工事契約結果表

令和6年4月5日 現在

| システム No | 工事名称 | 契約内容 | | | | | | | | | | | 変更後の内容 | | | | | | 備考欄 | 検査 | | | |
|------------|-----------------------------|------|----------|-----------|-------------------|-------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|----|-----------|-------------|-----------|-----------|--|---------------|-------------|--|
| | | 契約形態 | 工事業務種別 | 工事 ランク | 入札日及び開 標提出・開封日 | 発注者 | 所在地 | 最新制価格 | 予定価格 | 契約金額 | 契約締結日 | 発注開始年月日 | 完了年月日 | 変更理由 | 回数 | 契約締結日 | 契約金額 | 増減額 | | | 完了年月日 | 理由（契約の変更内容） | |
| 16 | 沖縄こどもの国ライブアップ整備工事(5工区) | 指名 | 電気工事 | A | 令和5年7月28日 | 株式会社 丸元電気工事・有限会社 沖通電JV | 市内 | 341,946,000 | 360,832,000 | 357,500,000 | 令和5年9月26日 | 令和5年9月27日 | 令和6年3月29日 | 令167家の2第1項第8号(不潔騒音) | 1回 | 令和6年3月29日 | 357,500,000 | 変更なし | 令和6年8月30日 | 九州や北海道の半導体工場の建設、大阪万博の建設で、全国的に電線ケーブルの引き合いが増し、対応納期が長期化また新規受注が停止となって、資材の確保に不測の日数を要した為。 | 企画部 プロジェクト推進室 | | |
| 17 | 室川市営住宅昇降機改修工事(1号機) | 指名 | 機械器具設置工事 | なし | 令和5年8月14日 | 株式会社 設備技研 | 市内 | 38,080,900 | 41,383,000 | 41,250,000 | 令和5年8月24日 | 令和5年8月25日 | 令和6年2月29日 | | 1回 | 令和6年2月20日 | 42,746,000 | 1,496,000 | 令和6年2月29日 | 施行中の入居者に対する安全対策や高層階からの高齢者や足の不自由な方の昇降の補助を行う安全誘導警備員の配置による増額変更。 | 建設部 住まい建築課 | | |
| 18 | ミュージックタウン倉市場音響設備改修工事 | 指名 | 電気工事 | A | 令和5年8月22日 | 選電設 株式会社・コザ電気工事 株式会社JV | 市内 | 183,806,700 | 193,380,000 | 184,128,000 | 令和5年9月26日 | 令和5年9月28日 | 令和6年3月11日 | | | | | | | | | 建設部 住まい建築課 | |
| 19 | 内善納地区緑地かんがい施設整備工事(1工区) | 指名 | 土木一式工事 | B | 令和5年8月21日 | 有限会社 光貴産業 | 市内 | 24,344,100 | 27,049,000 | 26,650,000 | 令和5年9月6日 | 令和5年9月7日 | 令和6年1月24日 | 令167家の2第1項第8号(不潔騒音) | 1回 | 令和6年1月24日 | 27,830,000 | 880,000 | 令和6年2月29日 | 令和6年度工事予定であった一部農家から、令和5年度内で工事を実施するよう要望があったため、追加工事として水管路工事L=87mを実施する。その他、現場との差異による増減。 | 経済文化部 農林水産課 | | |
| 20 | 令和5年度 美原小学校遊具整備工事 | 指名 | 造園工事 | なし | 令和5年9月1日 | 株式会社 松幸 | 市内 | 5,842,100 | 6,567,000 | 6,545,000 | 令和5年9月7日 | 令和5年9月8日 | 令和6年1月31日 | | | | | | | | | 教育部 施設課 | |
| 21 | 内善納地区緑地かんがい施設整備工事(2工区) | 指名 | 土木一式工事 | B | 令和5年9月20日 | | | | | | 不課 | | | | | | | | | | | 経済文化部 農林水産課 | |
| 22 | 令和5年度 市営住宅消防設備修繕工事(避難器具等) | 指名 | 消防施設工事 | なし | 令和5年10月6日 | アーク防災工業 株式会社 | 市内 | 13,445,300 | 14,694,680 | 13,750,000 | 令和5年10月18日 | 令和5年10月17日 | 令和6年3月14日 | | 1回 | 令和6年2月26日 | 15,697,000 | 1,947,000 | 令和6年3月14日 | 原設計にて、避難はしご巻き上げハンドル4個、改修用避難ハッチ(はしご4段)1台の修繕工事を予定していたが、現場調査にて、交換するハンドル以外の蓋の取替も要し、また、部分的な取替ができないため、5枚追加で変更、避難はしご使用方法説明も、5枚追加で変更、ステンレスプレートも、現場調査にて他の場所の腐食を発見したので、原設計に1ヶ所追加し変更。 | 建設部 住まい建築課 | | |
| 23 | 令和5年度 室川市営住宅住宅用火災警報器修繕工事 | 指名 | 消防施設工事 | なし | 令和5年10月6日 | 有限会社 近代防災工業 | 市内 | 7,377,700 | 8,064,100 | 7,810,000 | 令和5年10月13日 | 令和5年10月16日 | 令和5年12月14日 | | | | | | | | | 建設部 住まい建築課 | |
| 24 | 令和5年度 室川市営住宅消防設備修繕工事(自火報設備) | 指名 | 消防施設工事 | なし | 令和5年10月6日 | 有限会社 二和総合防災 | 市内 | 2,858,900 | 3,124,770 | 3,080,000 | 令和5年10月27日 | 令和5年10月30日 | 令和6年3月8日 | 令167家の2第1項第8号(不潔騒音) | | | | | | | | 建設部 住まい建築課 | |
| 27 | 沖縄市保安灯改修工事 | 指名 | 電気工事 | B | 令和5年10月13日 | 有限会社 三星電気工事 | 市内 | 13,404,600 | 14,894,000 | 14,683,000 | 令和5年10月18日 | 令和5年10月19日 | 令和6年3月1日 | | | | | | | | | 建設部 住まい建築課 | |
| 28 | 交通安全施設設置工事 | 指名 | 土木一式工事 | なし | 令和5年10月20日 | 沖縄道路興業 株式会社 | 市外 | 9,048,600 | 10,054,000 | 9,284,000 | 令和5年10月25日 | 令和5年10月26日 | 令和6年2月22日 | | 1回 | 令和6年2月14日 | 12,127,500 | 2,843,500 | 令和6年3月11日 | 道路反射鏡の基礎をヒノクパイル打ち込み基礎に変更 道路反射鏡を6基追加施工 | 建設部 道路課 | | |
| 29 | 市道宮里28号線整備工事 | 指名 | 土木一式工事 | B | 令和5年10月27日 | 有限会社 さんこう | 市内 | 14,503,500 | 16,115,000 | 15,400,000 | 令和5年11月2日 | 令和5年11月6日 | 令和6年1月31日 | | 1回 | 令和6年1月26日 | 15,400,000 | 変更なし | 令和6年2月29日 | 当該工事の近くで、下水道工事箇所の一部工事が重なったことから、現場作業工程の調整を行った結果、下水道工事が先行して施工する事となった。 これに伴い工事現場着手までに時間を要した。 よって、工事完成までの工程を見直し、工期延長を20日間の延長を願いたい。 | 建設部 道路課 | | |
| 30 | 沖縄市立宮里中学校校舎新増改築工事(建築工事)1工区 | 指名 | 建築一式工事 | A | 令和5年11月6日 | 有限会社 明城建設・株式会社 富建・有限会社 平良建設JV | 市内 | 1,344,381,500 | 1,421,123,000 | 1,352,780,000 | 令和5年12月21日 | 令和5年12月22日 | 令和7年2月28日 | | | | | | | | | 教育部 施設課 | |

令和5年度工事契約結果表

令和6年4月5日 現在

| システム No | 工事名称 | 契約内容 | | | | | | | | | | | 変更後の内容 | | | | | | 備考欄 | 検査 | | |
|------------|----------------------------|------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----|-----------|-------------|-----------|-----------|--|---------------|-------------|
| | | 契約形態 | 工事内容種別 | 工事 ランク | 入札日及び見積 書提出・開封日 | 発注者 | 所在地 | 最新制価格 | 予定価格 | 契約金額 | 契約締結日 | 発注開始年月日 | 完了年月日 | 取消理由 | 回数 | 契約締結日 | 契約金額 | 増減額 | | | 完了年月日 | 理由（契約の変更内容） |
| 31 | 沖縄市立宜重中学校校舎新增改築工事(建築工事)2工区 | 指名 | 建築一式工事 | A | 令和5年11月6日 | 太田建設 株式会社・株式会社 丸松建設・ 有限会社 丸春建設JV | 市内 | 1,159,005,100 | 1,224,905,000 | 1,163,580,000 | 令和5年12月21日 | 令和5年12月22日 | 令和7年2月28日 | | | | | | | | 教育部 施設課 | |
| 32 | 沖縄市立安徳田小学校昇降機改修工事 | 指名 | 機械器具設置工事 | A | 令和5年11月8日 | 株式会社 もろみ | 市内 | 47,078,900 | 50,897,000 | 47,960,000 | 令和5年11月14日 | 令和5年11月15日 | 令和6年3月15日 | | | | | | | | 教育部 施設課 | |
| 33 | 沖縄市立沖縄東中学校昇降機改修工事 | 指名 | 機械器具設置工事 | A | 令和5年11月8日 | 三建設 株式会社 | 市内 | 40,884,800 | 44,440,000 | 41,800,000 | 令和5年11月15日 | 令和5年11月27日 | 令和6年3月15日 | | | | | | | | 教育部 施設課 | |
| 34 | 泡盛市西住宅建替事業(第3期)量設置工事 | 指名 | 内装仕上工事 | なし | 令和5年11月7日 | 新報-愛リフォーム 株式会社 | 市内 | 1,891,800 | 1,891,000 | 1,942,600 | 令和5年11月10日 | 令和5年12月1日 | 令和6年2月27日 | | | | | | | | 建設部 住まい建築課 | |
| 36 | 泡盛市西住宅建替事業(第3期)4工区駐車場整備工事 | 指名 | 土木一式工事 | C | 令和5年11月17日 | 有限会社 岩屋建設 | 市内 | 13,097,700 | 14,553,000 | 13,200,000 | 令和5年11月27日 | 令和5年11月28日 | 令和6年3月12日 | | 1回 | 令和6年2月29日 | 13,389,200 | 189,200 | 令和6年4月11日 | 切土工事の追加、小堤工機法の追加により増額並びに工期延長となった。 | 建設部 住まい建築課 | |
| 37 | 田畑花保育所敷地造成工事 | 指名 | 土木一式工事 | B | 令和5年11月20日 | 大和産業 株式会社 | 市内 | 43,365,200 | 46,882,000 | 46,750,000 | 令和5年12月5日 | 令和5年12月6日 | 令和6年3月29日 | 令167条の2第1項第8号(不潔 廃棄) | 1回 | 令和6年3月25日 | 46,750,000 | 変更なし | 令和6年6月14日 | 建設工事請負契約書第21条第1項による契約期間の延長 | 建設部 住まい建築課 | |
| 40 | 登川地区農業用施設改良工事 | 指名 | 土木一式工事 | C | 令和5年11月29日 | | | | | 不調 | | | 令和6年3月17日 | | | | | | | | 経済文化部 農林水産課 | |
| 41 | 泡盛地区農業用施設改良工事 | 指名 | 土木一式工事 | C | 令和5年11月29日 | マリン・テック 株式会社 | 市内 | 2,187,900 | 2,453,000 | 2,343,000 | 令和5年12月4日 | 令和5年12月5日 | 令和6年3月17日 | | 1回 | 令和6年3月8日 | 2,846,800 | 503,800 | 令和6年3月17日 | 当初数量より土工数量減及び新たにフロン施設工、廃棄物処分工の増のため請負額を変更する。 | 経済文化部 農林水産課 | |
| 42 | 沖縄市立山内小学校屋外運動場整備工事 | 指名 | 土木一式工事 | A | 令和6年1月10日 | 有限会社 川上建設 | 市内 | 131,800,900 | 144,045,000 | 134,200,000 | 令和6年1月16日 | 令和6年1月17日 | 令和6年3月15日 | | 1回 | 令和6年3月15日 | 134,200,000 | 変更なし | 令和6年8月30日 | 工事の陥没対策範囲における試験掘を進めたところ、陥没対策範囲の際に壁や岩等が出し、陥没の原因となる水漏れが確認された。陥没対策範囲外の地質調査を実施したうえで、改めて陥没対策範囲を増やし、対策工法を検討する必要あることで、計画通りに作業を行うことができず、陥没対策範囲の見直しに不測の回数を生じ、必要工期を超過するために18日間の工期の延長申請を行う。 | 教育部 施設課 | |
| 43 | 市内バスケットコート改修工事 | 指名 | 土木一式工事 | A | 令和5年12月6日 | 株式会社 富建 | 市内 | 58,137,200 | 63,888,000 | 59,950,000 | 令和5年12月12日 | 令和5年12月13日 | 令和6年3月15日 | | | | | | | | 企画部 プロジェクト推進室 | |
| 44 | 沖縄アリーナ屋内環境性能向上工事 | 指名 | 管工事 | B | 令和5年11月27日 | | | | | 不調 | | | 令和6年3月29日 | | | | | | | | 企画部 プロジェクト推進室 | |
| 45 | 市道東南植物園園内善鉢構理工取替工事 | 指名 | 土木一式工事 | C | 令和5年12月8日 | | | | | 不調 | | | 令和6年3月25日 | | | | | | | | 建設部 道路課 | |
| 46 | 沖縄市立コザ中学校屋外運動場照明改修工事 | 指名 | 電気工事 | A | 令和5年12月19日 | 有限会社 共新電気設備 | 市内 | 50,395,400 | 55,077,000 | 53,800,000 | 令和5年12月27日 | 令和5年12月28日 | 令和6年3月15日 | | 1回 | 令和6年3月15日 | 58,091,000 | 4,191,000 | 令和6年8月30日 | 工事に必要なケーブルの全量的な品質状態による建材受注停止に導く工期延長。 -運搬場を閉鎖して工事を行う予定だったが、学校側との調整により閉鎖せずに工事を行う事による工期の延長。 | 教育部 施設課 | |

令和5年度工事契約結果表

令和6年4月5日 現在

| システム No | 工事名称 | 原契約内容 | | | | | | | | | | | 変更後契約内容 | | | | | | 備考欄 | 検査 | | | |
|------------|------------------------------|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------------|----|-----------|------------|---------|-----------|--|---------|-------------|--|
| | | 契約形態 | 工事内容種別 | 工事 ランク | 入札日及び開 標提出・開封日 | 発注者 | 所在地 | 最新制価格 | 予定価格 | 契約金額 | 契約締結日 | 発注開始年月日 | 完了年月日 | 変更理由 | 回数 | 契約締結日 | 契約金額 | 増減額 | | | 完了年月日 | 理由（原契約の変更後） | |
| 47 | 市道大里6号線滑り止め舗装整備工事 | 指名 | 土木一式工事 | なし | 令和5年12月15日 | オパス 株式会社 | 市外 | 2,602,800 | 2,959,000 | 2,673,000 | 令和5年12月20日 | 令和5年12月21日 | 令和6年1月31日 | | 1回 | 令和6年1月16日 | 2,990,900 | 317,900 | 令和6年1月31日 | 入札基額に伴う、舗装面積の変更増額。 | 建設部 道路課 | | |
| 48 | 市道高深23号線整備工事 | 指名 | 土木一式工事 | B | 令和5年12月22日 | 有限会社 親富組工業 | 市内 | 23,591,700 | 26,213,000 | 24,928,000 | 令和5年12月27日 | 令和5年12月28日 | 令和6年3月15日 | | 2回 | 令和6年3月29日 | 24,928,000 | 変更なし | 令和6年3月15日 | 当初予定では、令和5年12月5日に交付決定、令和5年12月29日に工事着手、令和6年3月15日に完成する予定であった。 しかし、保潔設置の準備作業中に大量の湧水が出てきた事から、試掘作業を行いその原因を特定する為、不足の日数を要したことから事業完了期限が令和6年8月15日となるものである。 | 建設部 道路課 | | |
| 49 | 市道比屋根島森線整備工事 | 指名 | 土木一式工事 | B | 令和5年12月22日 | 有限会社 関南工業 | 市内 | 17,768,300 | 19,743,000 | 18,293,000 | 令和6年1月4日 | 令和6年1月5日 | 令和6年3月13日 | | | | | | | | | 建設部 道路課 | |
| 50 | 沖縄市立コザ幼稚園空園機能復旧工事 | 指名 | 管工事 | A | 令和6年1月18日 | 有限会社 永山水道工務社 | 市内 | 21,333,400 | 23,573,000 | 22,880,000 | 令和6年1月29日 | 令和6年1月30日 | 令和6年7月9日 | | | | | | | | | 教育部 施設課 | |
| 51 | 沖縄市立美東中学校外構整備工事(その2) | 指名 | 土木一式工事 | B | 令和5年12月22日 | 有限会社 丸中土木 | 市内 | 13,836,900 | 15,374,700 | 15,246,000 | 令和6年1月16日 | 令和6年1月17日 | 令和6年3月15日 | 令167条の2第1項第8号(不潔積戻) | | | | | | | | 教育部 施設課 | |
| 52 | 令和5年度 美東小学校遊具整備工事 | 指名 | 造園工事 | なし | 令和5年12月19日 | 有限会社 グリーンスタッフ | 市内 | 4,075,500 | 4,576,000 | 4,565,000 | 令和5年12月19日 | 令和5年12月20日 | 令和6年3月15日 | | | | | | | | | 教育部 施設課 | |
| 53 | 登川地区農業用施設浚渫工事 | 指名 | 土木一式工事 | C | 令和5年12月25日 | | | | | | 不調 | | 令和6年3月17日 | | | | | | | | | 経済文化部 農林水産課 | |
| 54 | 沖縄市立宮里中学校校舎新增改築工事(電気設備工事)1工区 | 指名 | 電気工事 | A | 令和6年1月19日 | 有限会社 共栄電気工事・株式会社 沖縄電設JV | 市内 | 134,971,100 | 147,510,000 | 147,400,000 | 令和6年2月1日 | 令和6年2月2日 | 令和7年2月28日 | | | | | | | | | 教育部 施設課 | |
| 55 | 沖縄市立宮里中学校校舎新增改築工事(電気設備工事)2工区 | 指名 | 電気工事 | A | 令和6年1月19日 | 東海電設 株式会社・有限会社 石川電設工業JV | 市内 | 131,951,600 | 144,210,000 | 140,030,000 | 令和6年2月1日 | 令和6年2月2日 | 令和7年2月28日 | | | | | | | | | 教育部 施設課 | |
| 56 | 沖縄市立宮里中学校校舎新增改築工事(機械設備工事)1工区 | 指名 | 管工事 | A | 令和6年1月18日 | 株式会社 もろみ・株式会社 鶴渡工務店JV | 市内 | 122,522,400 | 136,840,000 | 133,850,000 | 令和6年2月1日 | 令和6年2月2日 | 令和7年2月28日 | | | | | | | | | 教育部 施設課 | |
| 57 | 沖縄市立宮里中学校校舎新增改築工事(機械設備工事)2工区 | 指名 | 管工事 | A | 令和6年1月18日 | 有限会社 協栄・有限会社 次城水道工務社JV | 市内 | 127,427,300 | 140,030,000 | 139,700,000 | 令和6年2月1日 | 令和6年2月2日 | 令和7年2月28日 | | | | | | | | | 教育部 施設課 | |
| 59 | 安慶田中線(0工区)道路改良工事(R5) | 指名 | 土木一式工事 | C | 令和5年12月26日 | | | | | | 不調 | | | | | | | | | | | 建設部 道路課 | |
| 61 | 市道東市植物園線内善林橋電気板取替工事 | 指名 | 土木一式工事 | B | 令和6年1月22日 | 株式会社 長田組開発 | 市内 | 9,702,000 | 10,780,000 | 10,670,000 | 令和6年2月1日 | 令和6年2月2日 | 令和6年3月25日 | 令167条の2第1項第8号(不潔積戻) | 1回 | 令和6年3月18日 | 10,670,000 | 変更なし | 令和6年5月31日 | 電気板を製作している会社(大田工務)に確認したところ、覆工板製作及び納入に3.5ヶ月間(105日間)の期間を要するとの回答を受けたので、37日間の工期延長を依頼いたします。 | 建設部 道路課 | | |

