

令和5年度委託契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	発注業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	発注業務種別	入札日及び見積書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
1	市道泊瀬臨海線黒瀬橋ほか3橋補修設計業務委託	指名	土木設計	令和5年4月13日	株式会社 沖技	市外	8,497,500	9,339,000	9,240,000	令和5年4月18日	令和5年4月19日	令和5年9月29日		1回	令和5年9月29日	9,240,000	変更なし	令和5年11月30日	①橋口欄において、桁かかり長が不足しているため、落橋対策の検討に時間を要した為。 ②住吉欄において、竣工から58年経過しており、現況かぶり厚(32mm)が、基準値(70mm)の半分以下である。また、鉄筋が中性化、塩害による腐食環境下により、現況耐荷力は、T-10(4tトラック高載：総重量10t相当)しかない。現況調査報告を沖縄市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託を請け負っている沖縄県建設技術センターに行ったところ、架け替えも含めた検討も必要との助言を受けたことから、架け替え検討に時間を要する為。	建設部 道路課	
2	(仮称)沖縄市火葬場整備用地測量業務委託	指名	その他	令和5年4月10日	株式会社 山陽開発	市内	9,859,300	10,835,000	10,670,000	令和5年4月11日	令和5年4月12日	令和5年7月20日		1回	令和5年6月22日	11,462,000	792,000	令和5年8月10日	①既存資料の収集及び周辺事業の測量成果簿を確認した結果、既存の3級基準点が滅失しているなどの理由により使用できないため3級基準点測量を追加する。 ②既存資料等の確認の結果、当初想定した既存水準点よりも近い場所に水準点を見つけることができたため、観測距離を減らす。 ③火葬場計画地として予定されない範囲の標高測量の数量を減らす。 ④雑草等の繁茂により伐倒作業に時間を要するため、測量作業期間の確保をおこなう。	市民部 環境課	
3	(仮称)美里中学校区児童館実施設計業務委託	指名	建築設計	令和5年4月13日	有限会社 みき建築設計	市内	20,040,900	21,550,100	20,130,000	令和5年4月20日	令和5年4月21日	令和5年10月2日		1回	令和5年9月26日	21,714,000	1,584,000	令和5年10月2日	ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化の検討及び実施業務が追加となり、業務数量の変更が生じた。	建設部 住まい建築課	
4	令和5年度こどもの国公園用地補償総合技術業務委託(その1)	指名	補償	令和5年5月12日	株式会社 沖縄用地測量設計	市外	13,376,000	14,619,000	14,190,000	令和5年5月17日	令和5年5月18日	令和6年3月15日		1回	令和6年3月11日	14,190,000	変更なし	令和6年3月29日	現在、交渉中の権利者より、共有名義のため権利者同士で調整を行ったうえで、3月下旬ごろに契約等を行いたい旨の要望がなされていることから、工期の延長を行いたい。	建設部 用地課	
5	令和5年度こどもの国公園用地補償総合技術業務委託(その2)	指名	補償	令和5年5月12日	株式会社 大宝エンジニア	市外	16,677,100	18,227,000	17,270,000	令和5年5月17日	令和5年5月18日	令和6年3月15日		1回	令和6年3月11日	17,270,000	変更なし	令和6年3月29日	取得予定地内において、境界点が公園と一致せず、境界確定のため現地調査を行なった結果、実測面積での用地購入について権利者へ説明しているが、権利者より、親族と相談した上で、3月下旬ごろに契約等について調整したい旨の要望があることから、工期の延長を行った。	建設部 用地課	
6	令和5年度都市計画道路センター中央通り緑物件移転補償金再算定業務委託	指名	補償	令和5年5月18日	株式会社 都市建築設計	準市内	3,551,900	3,883,000	3,575,000	令和5年5月22日	令和5年5月23日	令和5年7月11日		2回	令和5年8月15日	3,067,900	-507,100	令和5年8月21日	①営業に関する調査及び算定 2F店舗については、複数の業種の営業所を行っているものとして、区分営業Cでの調査としていたが、調査の結果、1業種であることがわかったため、区分を営業A(1業種)へ変更 ②仮営業所設置工事費用の調査及び算定 今回の調査対象店舗については、営業形態等から、「どうしても営業休止できない事業所」ではないため、仮設営業所の設置の必要性が無くなったによる数量減 ③その他店舗に関する算定(移転雑費) 2Fの店舗にある勘定の 一部が建物所有者のものであったため、建物所有者の移転雑費の調査が必要になったことに伴う数量増(追加調査) ④消費税等調査 建物所有者に営業による収入があることがなかったため、消費税調査が必要になった事に伴う数量増加(追加調査)	建設部 用地課	
7	沖縄市立コザ幼稚園空調機能復旧工事実施設計業務委託	指名	設備設計	令和5年5月31日	有限会社 ウイング建築設計事務所	市内	4,972,000	5,434,000	4,972,000	令和5年6月7日	令和5年6月8日	令和5年9月29日								教育部 施設課	
8	中の町地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託(R5-1)	指名	補償	令和5年6月19日	株式会社 丸島建設コンサルタント	市外	9,278,500	10,197,000	9,900,000	令和5年6月21日	令和5年6月22日	令和6年1月31日		2回	令和6年1月4日	14,726,800	4,826,800	令和6年2月28日	●第3回 変更理由(軽微な設計変更)→改定契約変更 業務委託契約書 第27条による設計図書の変更 令和5年6月21日付にて、契約した「中の町地区土地区画整理事業 建物等調査補償金算定業務委託(R5-1)」の契約変更について、下記事項のとおり。 記 1.石綿分析調査 検体数の減(清算) 42検体→40 検体 2.石綿調査算定の追加 0棟→3棟 (No. 173-1、No. 173-2、No. 174-1・4) 3. 石綿含有材料解体処分の見積依頼費の追加 0棟→3棟 (No. 173-1、No. 173-2、No. 174-1・4) 以上	建設部 区画整理課	
9	市道比屋根島線排水路整備設計業務委託	指名	土木設計	令和5年6月20日	株式会社 Rei	市内	3,531,000	3,839,000	3,784,000	令和5年6月21日	令和5年6月22日	令和5年9月19日								建設部 道路課	
10	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工事実施設計業務委託	指名	建築設計	令和5年7月5日	株式会社 二基設計・有限会社 ia建築設計事務所・川上設計JV	市内	138,562,600	149,798,000	147,620,000	令和5年7月10日	令和5年7月11日	令和6年3月22日		2回	令和6年12月17日	153,310,300	5,690,300	令和6年12月20日	1.プール実施設計の追加による増額 2.建築基準法第12条に基づく報告業務の取止めによる減額 3.学校及び地域説明会の取止めによる減額 4.武道場の一部の改修設計、積算業務の取止めによる減額 5.アスベスト調査検体数の増加による増額 6.PCB含有量調査の取止め 7.地盤変動調査に係る、建物等事前調査の拒否による減額	教育部 施設課	

令和5年度委託契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	委託業務種別	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
11	沖縄南ICバス停移設概略設計業務委託	指名	土木設計	令和5年7月4日	有限会社 N's	市内	1,386,000	1,540,000	1,540,000	令和5年7月5日	令和5年7月6日	令和6年2月26日								都市交通担当	
12	市道大里27号線用地測量業務委託（その2）	指名	登記手続	令和5年7月6日	福原土地家屋調査士事務所	市内	4,477,000	4,840,000	4,510,000	令和5年7月7日	令和5年7月10日	令和5年9月22日	1回	令和5年9月14日	4,510,000	変更なし	令和5年10月31日	下記業務委託において、現場調査の結果当該用地の隣接地が国有地であることが確定した。関係機関と調整した結果、境界立会の手続きなど業務の調整に時間を要することがあったため成果物の完成が約1ヶ月遅ずれ込む見込みとなった。	建設部 道路課		
13	緑化景観推進事業業務委託	指名	その他	令和5年7月4日	有限会社 ターフメンテナンス・ヒガ	市内	2,527,800	2,794,000	2,783,000	令和5年7月5日	令和5年7月6日	令和6年3月29日								建設部 公園みどり課	
14	安慶田地区土地区画整理事業建築物等調査補償金算定業務委託（R5-1）	指名	補償	令和5年7月5日	株式会社 沖縄ランドコンサルタント	市外	12,201,200	13,409,000	12,980,000	令和5年7月7日	令和5年7月10日	令和6年1月31日	1回	令和5年12月18日	14,885,200	1,905,200	令和6年1月31日	1.現地踏査の結果に伴う変更 2.石綿調査が必要であったことから、石綿分析費を追加 3.石綿調査分析費の清算による減額 4.石綿調査お見積依頼追加による増額 5.石綿調査分析結果に伴う再算定の追加による増額 6.石綿含有材料解体・処分の見積依頼追加による増額	建設部 区画整理課		
15	沖縄市立宜里小学校昇降機改修工事設計業務委託	指名	設備設計	令和5年7月7日	有限会社 長谷部建築研究所	市内	2,319,900	2,578,400	2,530,000	令和5年7月11日	令和5年7月12日	令和6年2月29日	1回	令和6年2月19日	2,662,000	132,000	令和6年3月29日	・アスベスト分析費の調査箇所を3検体→10検体へ変更。 ・既設昇降機の現場調査時にメーカー（保守管理）による技術作業費が必要になった事による追加変更。 ・改修工事を行う箇所が狭隘であることによる設計の検討に時間を要していることによる延長。 ・学校・関係部署との調整に不測の日数を要していることによる延長。	教育部 施設課		
16	沖縄市立越来中学校昇降機改修工事設計業務委託	指名	建築設計	令和5年7月18日	有限会社 真玉橋設計事務所	市内	2,333,100	2,578,400	2,409,000	令和5年7月19日	令和5年7月20日	令和6年2月29日	1回	令和6年2月20日	2,625,700	216,700	令和6年2月29日	・既存する昇降機改修工事設計業務委託一式 ・本業務にて、昇降機改修工事（全撤去リニューアル）に必要な図面作成及び積算業務を行っており、昇降機確認調査時の既存メーカー技術員による立会い技術作業費及びアスベスト分析調査による検体数の追加。	教育部 施設課		
17	美里第二換地計画策定等業務委託	指名	その他	令和5年7月21日	昭和株式会社 沖縄支社	県外	79,902,900	86,381,900	84,700,000	令和5年7月27日	令和5年7月28日	令和6年2月29日	3回	令和7年3月25日	86,908,800	2,208,800	令和7年3月31日	合併障害に伴う換地分割計算に係る追加業務による減額 地区内外分界に係る追加業務による増額	建設部 区画整理課		
18	名勝アマミクスミイ（越来グスク）整備基本設計業務委託	指名	土木設計	令和5年8月15日						不落										教育部 施設課	
19	安慶田地区土地区画整理事業建築物等調査補償金算定業務委託（R5-2）	指名	補償	令和5年8月4日	株式会社 沖縄地所鑑定	市外	10,065,000	11,000,000	10,670,000	令和5年8月7日	令和5年8月8日	令和6年2月28日	1回	令和6年2月26日	15,844,400	5,174,400	令和6年2月28日	1.No.206物件 非本道CNo.206-2建物CB造物置（付属建物）、1件増 住宅敷地B→Cへ変更 2.No.215物件 非本道A-イ200→400→200へ変更 非本道CNo.215-2建物CB造・物置（付属建物）1件増 住宅敷地B→Cへ変更 3.No.240物件 移転雑費1件増（建物所有者と業者者が異なるため、業者者を追加計上） 助産調査（店舗）追加 4.No.241物件非本道A1200→400→200へ変更／住宅敷地B→Cへ変更 5.石綿調査が必要となったため、石綿分析費及び石綿調査費を追加。 ・石綿分析費 0棟→4棟（検体数N=150）・石綿調査算定 0棟→4棟	建設部 区画整理課		
20	山内市宮住宅建替事業実施設計業務委託	指名	建築設計	令和5年8月8日	有限会社 エン設計・合同会社 日亜設計studio・花実設計JV	市内	91,782,900	98,164,000	95,883,700	令和5年8月15日	令和5年8月16日	令和6年2月15日	3回	令和6年7月31日	97,559,000	1,675,300	令和6年8月31日	計画通知の申請手続きにおいて、延べ床面積の修正が生じ、所管部署との調整に時間を要している。また、構造計算適合判定に係る構造設計及び構造計算、住宅性能評価に係る各対象項目についての関係機関との調整にも時間を要しており、履行期間の延長を行う。	建設部 住まい建築課		

令和5年度委託契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容											変更後契約内容						担当課
		契約形態	委託業務種別	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	発注開始年月日	完了年月日	変更理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	
21	令和5年度 沖縄市公園施設長寿命 化計画改定業務委託	指名	その他	令和5年8月4日	琉球国際航業株式会社	市外	10,587,500	11,572,000	11,087,450	令和5年8月8日	令和5年8月9日	令和6年1月31日		1回	令和6年1月24日	11,572,000	484,550	令和6年2月29日	建設部 公園みどり課
22	沖縄市立安慶田中学校外構工事実 施設計業務委託	指名	土木設計	令和5年8月15日	株式会社 沖縄計画・有 限会社 羽土賢エンジニ アJV	市内	40,873,800	43,483,000	41,580,000	令和5年8月21日	令和5年8月22日	令和6年3月22日		2回	令和6年12月20日	43,189,300	1,609,300	令和6年12月20日	教育部 施設課
23	(仮称)沖縄市火葬場整備地質調査 業務委託	指名	地質調査	令和5年8月7日	株式会社 沖縄計画	市内	6,631,900	7,249,000	7,040,000	令和5年8月9日	令和5年8月10日	令和5年11月27日		1回	令和5年11月22日	8,657,000	1,617,000	令和5年11月27日	市民部 環境課
24	(仮称)沖縄市火葬場整備物件移転 補償金算定業務委託	指名	補償	令和5年8月7日	株式会社 オゼック	市外	6,521,900	7,051,000	6,820,000	令和5年8月10日	令和5年8月14日	令和5年10月20日		2回	令和5年12月22日	10,351,000	3,531,000	令和6年2月20日	市民部 環境課
25	(仮称)沖縄市火葬場整備土地評価 業務委託	指名	補償	令和5年8月4日	株式会社 はまもと不動産 鑑定	市外	3,395,700	3,773,000	3,433,430	令和5年8月10日	令和5年8月14日	令和5年10月20日							市民部 環境課
26	内島納地区畑地かんがい施設現場 技術業務(1工区)	指名	土木設計	令和5年9月4日	株式会社 エース大洋	市内	6,906,900	7,590,000	7,370,000	令和5年9月6日	令和5年9月7日	令和6年1月24日							経済文化部 農林水産課
27	山内市宮住宅建替事業外構設計業 務委託	指名	土木設計	令和5年8月15日	有限会社 N's	市内	8,464,500	9,251,000	9,240,000	令和5年8月17日	令和5年8月18日	令和6年2月15日		4回	令和6年7月31日	12,551,000	3,311,000	令和6年8月31日	建設部 住まい建築課
28	市道大里9号線用地測量業務委託	指名	登記手続	令和5年8月21日	土地家屋調査士宮城忠 夫事務所	市内	2,878,700	3,113,000	2,926,000	令和5年8月22日	令和5年8月23日	令和5年10月31日							建設部 道路課
29	沖縄市テレワークセンター解体撤去 工事設計業務委託	指名	建築設計	令和5年8月22日	有限会社 長谷部建築研 究所	市内	15,274,600	16,786,000	15,708,000	令和5年8月25日	令和5年8月28日	令和6年1月24日		2回	令和6年3月18日	15,928,000	220,000	令和6年5月15日	建設部 住まい建築課
30	ミュージックタウン音市場空調設備 改修工事設計業務委託	指名	その他	令和5年8月28日	合資会社 環境設計無限	市内	1,903,000	2,115,300	2,106,500	令和5年8月29日	令和5年8月30日	令和6年1月31日		1回	令和6年1月31日	2,475,000	368,500	令和6年3月19日	文化芸術課

令和5年度委託契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	委託業務種別	入札日及び見積書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随時理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
31	沖縄市テレワークセンター解体撤去工事用地調査業務委託	指名	補償	令和5年9月1日	株式会社 タップ	市外	11,240,900	12,353,000	12,100,000	令和5年9月6日	令和5年9月7日	令和6年3月29日		1回	令和5年11月27日	13,855,600	1,755,600	令和6年3月29日	受注者により、業務仕様(4)に基づき現地調査を実施した結果、当該工事箇所付近に鉄筋コンクリート造8階建物が確認できた。解体撤去工事において振動等により、当該建物等に影響が懸念されるとの報告を受け、両者で協議を行い、報告に基づいた追加家屋事前調査の必要性が確認できた。 上記理由により変更契約を行う。	企業誘致課	
32	沖縄市体育館ロビー特定天井改修工事設計業務委託	指名	建築設計	令和5年8月28日	くうかん設計	市内	2,658,700	2,954,600	2,849,000	令和5年8月29日	令和5年8月30日	令和6年1月10日								建設部 住まい建築課	
33	内喜納地区畑地かんがい施設磁気探査業務(1工区)	指名	磁気調査	令和5年9月12日	アンダーテイクジャパン株式会社	市内	950,400	1,056,000	980,100	令和5年9月13日	令和5年9月14日	令和6年1月11日		1回	令和6年1月11日	938,300	-41,800	令和6年1月11日	関連工事「内喜納地区畑地かんがい施設整備工事(1工区)」の進捗に伴い、現場への出勤日数が大きく増えた。 また、既設管水路と重複する箇所では、径層探査を履行せず探査範囲を縮小した。	経済文化部 農林水産課	
34	令和5年度道路台帳調査更新業務委託(その1)	指名	その他	令和5年9月14日	株式会社 ビットコンサルタント	市内	11,242,000	12,287,000	11,935,000	令和5年9月19日	令和5年9月20日	令和6年3月31日								建設部 道路課	
35	名勝アミクスムイ(越來グスク)整備基本設計業務委託	指名	土木設計	令和5年9月14日	有限会社 MUI芸術	市内	12,101,100	13,299,000	13,090,000	令和5年9月20日	令和5年9月21日	令和6年2月27日		2回	令和6年6月26日	12,474,000	-616,000	令和6年6月26日	【基本設計業務】 1.整備委員会の開催に伴う開催補助業務の追加。 2.住民説明会の回数の増。 3.越來郷友会との打合せ協議の追加。 4.当初計画の鳥獣園から模型への変更。 【測量業務】 5.基準点測量を行うにあたり、現場の状況から当初計画の点数変更。 【地質業務委託】 6.ボーリング調査について、より専門的な調査が必要になった事による数量の減。 7.スウェーデン式サウンディング調査へ変更。	教育部 施設課	
36	沖縄市立比屋根小学校昇降口天井改修設計業務委託	指名	建築設計	令和5年9月20日	並重義明建築研究所	市内	3,005,200	3,267,000	3,014,000	令和5年9月21日	令和5年9月22日	令和6年1月22日								教育部 施設課	
37	市道大里27号線用地測量業務委託	指名	その他	令和5年10月3日	与備土地家屋調査士事務所	市内	1,970,100	2,189,000	2,108,700	令和5年10月6日	令和5年10月10日	令和5年12月6日								建設部 道路課	
39	市道池原33号線排水整備工事設計業務委託	指名	土木設計	令和5年10月5日	株式会社 協進設計	市内	7,186,300	7,854,000	7,700,000	令和5年10月11日	令和5年10月12日	令和5年12月20日								建設部 道路課	
40	沖縄市消防庁倉庫降機改修工事設計業務委託	指名	建築設計	令和5年10月2日	株式会社 二基設計	市内	2,603,700	2,893,000	2,750,000	令和5年10月5日	令和5年10月6日	令和6年2月2日								建設部 住まい建築課	
41	市道登川38号線物件移転補償金算定業務委託	指名	補償	令和5年10月11日	有限会社 三和総合設計	市外	17,496,600	19,228,000	19,030,000	令和5年10月16日	令和5年10月17日	令和6年3月4日		1回	令和6年2月26日	19,030,000	変更なし	令和6年3月26日	「建物の調査・工作物の調査」について、権利者が健康上の理由により、体調不良のため、勘定の承認確認に時間を要し、工期内での成果品の納品ができないため工期の延長を行う。	建設部 用地課	

令和5年度委託契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容								担当課
		契約形態	委託業務種別	入札日及び見 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
42	令和5年度 道路植栽管理業務委託 (その1)	指名	その他	令和5年10月11日	株式会社 沖縄ガーデン	市内	18,707,700	20,559,000	19,228,000	令和5年10月17日	令和5年10月18日	令和6年3月28日		1回	令和6年3月22日	21,542,400	2,314,400	令和6年3月28日	本業務は、令和6年2月末時点において、出来高数量が98.93%に達し、契約残額での業務が限られていたが、松本団地西側線の街路樹の枝が「建築限界（4.5m以上）」を越境し、交通に支障をきたしていたため、高木剪定を行なう様、委託業者へ指示した。 その上記作業に伴う変更契約（増額）となる。	建設部 道路課		
43	令和5年度 道路植栽管理業務委託 (その2)	指名	その他	令和5年10月11日	有限会社 緑建	市内	15,975,300	17,556,000	16,225,000	令和5年10月17日	令和5年10月18日	令和6年3月28日								建設部 道路課		
44	美里第二換地処分等業務委託	指名	その他	令和5年10月12日	昭和株式会社 沖縄支社	県外	156,953,500	167,865,500	165,000,000	令和5年10月26日	令和5年10月27日	令和7年2月28日		3回	令和7年3月17日	167,637,800	2,637,800	令和7年12月26日	別途業務である美里第二換地計画等準備業務委託と密接に関連しており、両者は連動して進行する必要があるが、別途業務において発生した課題点への対応に時間を要したため延長する。	建設部 区画整理課		
45	(仮称)沖縄市火葬場整備基本設計 業務委託	指名	建築設計	令和5年10月16日	有限会社 ウイング建築 設計事務所・株式会社 CUBE BOXJOY	市内	47,118,500	50,394,300	49,280,000	令和5年10月23日	令和5年10月24日	令和6年3月15日		1回	令和6年3月14日	49,280,000	変更なし	令和6年6月28日	●雨水等の排水先の調整に時間を要しており、流束の位置が不確定なため、敷地の造成計画を決定出来ず不測の時間を要した。（沖縄防衛局、米軍、沖縄倉敷ダム管理所） ●基本計画策定業務における火葬燃料の検討において、当初想定された灯油又はプロパンガスではないLNGを採用することとなったため、かなり大きな貯蔵槽の設置位置の検討が必要となり、不測の日数を要している。 ●設計内容確定後に外注する模型の製作期間の確保。	市民部 環境課		
46	ミュージックタウン音市場・駐車場電 気設備改修工事設計業務委託	指名	その他	令和5年10月18日	有限会社 内田設計	市内	5,484,600	6,028,000	5,830,000	令和5年10月24日	令和5年10月25日	令和6年2月29日								文化芸術課		
47	沖縄市立美里中学校用地境界確定 業務委託	指名	登記手続	令和5年10月16日	島設土地家屋調査士事 務所	市内	1,881,000	2,090,000	1,925,000	令和5年10月19日	令和5年10月20日	令和6年2月19日								教育部 施設課		
48	防災公園導入施設検討業務委託(R 5)	指名	土木設計	令和5年10月13日	株式会社 南城技術開発	準市内	4,568,300	4,939,000	4,730,000	令和5年10月17日	令和5年10月18日	令和6年2月29日								建設部 公園みどり課		
49	沖縄市立学校給食センター第1調理 場空調機設置設計業務委託	指名	設備設計	令和5年10月18日	合資会社 環境設計無限	市内	1,914,000	2,127,400	2,090,000	令和5年10月20日	令和5年10月23日	令和6年2月29日								教育部 施設課		
50	令和5年度 沖縄市宮住宅計画修繕 策定業務	指名	建築設計	令和5年11月14日	株式会社 建築設計同人 匠才庵	市内	4,034,800	4,483,600	4,257,000	令和5年11月21日	令和5年11月22日	令和6年3月15日								建設部 住まい建築課		
51	内喜納地区畑地かんがい施設現場 技術業務(2工区)	指名	その他	令和5年12月5日	有限会社 晃永調査測量	市内	4,766,300	5,181,000	5,060,000	令和5年12月7日	令和5年12月8日	令和6年2月29日		1回	令和6年2月22日	5,060,000	変更なし	令和6年3月11日	対象工事(内喜納地区畑地かんがい施設整備工事(2工区))の工期延長に伴い、履行期間を延長する。	経済文化部 農林水産課		

令和5年度委託契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	受託業務名	当初契約内容												変更後契約内容								担当課
		契約形態	受託業務種別	入札日及び見積書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
52	旧知花保育所敷地造成工事磁気探査業務委託	指名	磁気調査	令和5年12月7日	有限会社 ダイコウコンテック	市外	1,257,300	1,397,000	1,298,000	令和5年12月8日	令和5年12月11日	令和6年2月28日		1回	令和6年2月19日	1,298,000	変更なし	令和6年3月19日	本業務は旧知花保育所跡地を土地所有者（以下「地主」という。）へ返還するための敷地造成工事にかかる磁気探査業務委託であり、既存石積み擁壁、ブロック塀等を撤去し、新設する擁壁、法面等の造成工事に必要な磁気探査業務である。 造成工事における車両の乗り入れについて、当初計画では東側県道から行う予定であったが、当該県道は道幅が狭く、大型車両やクレーンの乗り入れに支障を来すこと、近隣住民への配慮など、施工に十分な安全対策を期するため、南側県道からの乗り入れを検討し、道路管理者の県と協議の上、歩道を切り下げて乗り入れする計画に変更することになった。 造成工事における車両の承認（道路法第24条）を受けたうえで切り下げ工事を行うことになるが、承認が2月5日に下り、切り下げ工事が2月9日に完了したことから、順次掘削工事や撤去工事を進めていくことになるが、当初の工程より約3週間の遅れが生じた。 以上のことから、造成工事の進捗に伴い、本業務においても遅延が生じることから、履行期間の延長は避けられない状況のため工期延長を行う。	建設部 住まい建築課		
53	市道登川38号線調査測量設計業務委託	指名	土木設計	令和5年12月6日	株式会社 結計画	市内	6,350,300	6,941,000	6,384,400	令和5年12月11日	令和5年12月12日	令和6年3月15日									建設部 道路課	
54	吉原公園便益施設建築設計業務委託	指名	建築設計	令和5年12月8日	株式会社ARK	市内	2,762,100	3,003,000	2,849,000	令和5年12月13日	令和5年12月14日	令和6年3月29日									建設部 公園みどり課	
55	内喜納地区畑地かんがい施設磁気探査業務（2工区）	指名	磁気調査	令和5年12月7日	株式会社 トラストエンジニア	市内	861,300	957,000	935,000	令和5年12月11日	令和5年12月12日	令和6年2月29日		1回	令和6年2月22日	935,000	変更なし	令和6年3月11日	対象工事（内喜納地区畑地かんがい施設整備工事（2工区））の工期延長に伴い、履行期間を延長する。	経済文化部 農林水産課		
56	沖縄市立宮里中学校校舎新增改築工事監理業務委託	指名	建築設計	令和5年12月19日	有限会社 創建設計事務所・SD建築設計JV	市内	57,790,700	61,809,000	57,799,500	令和5年12月27日	令和5年12月28日	令和7年2月28日		1回	令和7年2月28日	57,799,500	変更なし	令和7年9月11日	本業務の監理対象工事が、関連工事（解体工事）の遅れなどの理由で工事の工期を延長する見込みであることから、本業務の履行の期間についても延長の必要が生じたため	教育部 施設課		
57	沖縄市立宮里中学校校舎新增改築工事磁気探査業務委託	指名	磁気調査	令和5年12月18日	株式会社 ニュコアおきなわ・有限会社 曙技研JV	市内	30,846,200	32,991,200	31,627,200	令和5年12月21日	令和5年12月22日	令和6年3月15日		3回	令和6年6月25日	34,547,700	2,920,500	令和6年8月30日	関連基礎工事の基礎工事において、軟弱地盤が確認され、追加の地盤改良の必要が生じた。 それに伴い追加の鉛直探査及び経路探査を実施したことによる増額。	教育部 施設課		
58	沖縄市立高原小学校屋外運動場整備工事設計業務委託	指名	土木設計	令和5年12月20日	有限会社 曙技研	市内	12,982,200	14,267,000	14,190,000	令和5年12月22日	令和5年12月25日	令和6年3月29日									教育部 施設課	
59	沖縄市立越来中学校屋外運動場整備工事設計業務委託	指名	土木設計	令和5年12月20日	有限会社 住吉土木設計	市内	12,942,600	14,223,000	14,080,000	令和5年12月22日	令和5年12月25日	令和6年3月29日									教育部 施設課	
60	市道登川38号線土地評価業務委託	指名	補償	令和5年12月25日	大城不動産鑑定事務所	市外	7,366,700	8,008,000	7,366,700	令和6年1月4日	令和6年1月5日	令和6年3月4日									建設部 用地課	
61	令和5年度 市内公園遊具定期点検業務委託	指名	その他	令和5年12月21日	株式会社 新秀	準市内	2,465,100	2,739,000	2,640,000	令和5年12月25日	令和5年12月26日	令和6年3月25日									建設部 公園みどり課	

令和5年度委託契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	受託業務名	当初契約内容												変更後契約内容								担当課
		契約形態	受託業務種別	入札日及び見積書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
63	市道松本47号線カフンジャー2号橋撤去測量設計業務委託	指名	土木設計	令和6年1月5日	有限会社 N's	市内	5,464,800	5,940,000	5,940,000	令和6年1月11日	令和6年1月12日	令和6年3月25日								建設部 道路課		
64	令和5年度 松くい虫防除剤樹幹注入業務委託	指名	その他	令和6年1月11日	株式会社 松幸	市内	2,742,300	3,047,000	2,530,000	令和6年1月16日	令和6年1月17日	令和6年1月17日								建設部 公園みどり課		
65	中の町地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託 (R5-2)	指名	補償	令和6年1月24日	那覇不動産鑑定 株式会社	市外	5,505,500	6,050,000	5,830,000	令和6年1月29日	令和6年1月30日	令和6年7月31日	1回	令和6年7月30日	4,228,400	-1,601,600	令和6年7月31日	1.建物調査の規模の変更 №173-3-5-6：非木造A-イ(200㎡以上400㎡未満)→非木造A-イ(200㎡未満)に変更 2.営業調査について №173-3-5-6、173-4：営業調査8→無し 3.助産調査について №173-3-5-6、173-4：助産調査 事務所(数量:2)→助産調査 事務所(数量:1) 4.消費税調査について №173-3-5-6、173-4：消費税調査(営業調査併用)数量:1→消費税調査(営業調査併用ない)数量:2	建設部 区画整理課			
66	沖縄市立コザ幼稚園空調機能復旧工事監理業務委託	指名	建築設計	令和6年1月23日	合資会社 環境設計無限	市内	1,051,600	1,169,300	1,133,000	令和6年1月29日	令和6年1月30日	令和6年7月9日								教育部 施設課		
67	市道大里27号線土地評価業務委託	指名	補償	令和6年1月31日	株式会社 国土鑑定センター	市外	4,039,200	4,488,000	4,078,800	令和6年2月2日	令和6年2月5日	令和6年3月25日								建設部 用地課		
68	松本都市緑地緑地管理業務委託	指名	その他	令和6年2月16日	有限会社 グリーンスタッフ	市内	2,147,200	2,385,900	2,376,000	令和6年2月21日	令和6年2月22日	令和6年3月22日								建設部 公園みどり課		
69	知花都市緑地緑地管理業務委託	指名	その他	令和6年2月16日	有限会社 緑建	市内	1,443,200	1,603,800	1,540,000	令和6年2月21日	令和6年2月22日	令和6年3月22日								建設部 公園みどり課		
70	(仮称)美里中学校区児童館新築工事監理業務委託	指名	建築設計	令和6年2月20日	株式会社 二基設計	市内	6,679,200	7,340,300	7,205,000	令和6年2月26日	令和6年2月27日	令和7年2月20日	1回	令和7年2月13日	7,414,000	209,000	令和7年3月14日	①追加業務について 建築物エネルギー消費性能判定(省エネ法適合判定)において、設計時に設定した設備機器のメーカーと、工事に設置した設備機器のメーカーが異なった事により、機器性能にも違いが生じた。そのため、「経費な変更」の対象となり、審査機関の変更審査を受けるための手続きに伴う資料の作成(経費な変更説明書、入力確認シート(再計算)、変更図面等)の追加業務が生じた。 ②履行期間延長について 本体建築工事の工期延長に伴い、本業務においても業務履行期間の延長が必要となった。	建設部 住まい建築課			
71	(仮称)美里中学校区児童館新築工事磁気調査業務委託	指名	磁気調査	令和6年2月20日	有限会社 基技研	市内	8,774,700	9,643,700	8,855,000	令和6年2月26日	令和6年2月27日	令和6年6月25日	2回	令和6年7月30日	10,338,900	1,483,900	令和6年7月31日	1.①鉛直探査の測点設定、鉛直ボーリングについて照査を行った結果、探査点に増減があり変更(資料解析を含む)が生じた。 ②鉛直探査において、1m～2m付近に異常点が見つかった為、掘削、確認探査後埋戻しを行った為、当初予定していなかった確認探査及び土工事が追加となった。 2.①水平探査免除の一部探査不可(既設機壁直版部分)による面積減。 ②経路探査面積の増。(外構新設設備直版及び浄化槽設置箇所の探査追加) ③水平探査において、0.5m～1m付近に異常点が見つかった為、掘削、確認探査後埋戻しを行ったため、当初予定していなかった確認探査及び土工事が追加となった。 3.土質調査において、エリア範囲の変動によりチェックボーリング1箇所追加。	建設部 住まい建築課			
72	令和6年度道路施設点検管理業務委託	指名	その他	令和6年3月15日	有限会社 緑建	市内	25,084,400	27,566,000	26,950,000	令和6年3月22日	令和6年4月1日	令和7年3月31日	1回	令和7年3月26日	33,133,100	6,183,100	令和7年3月31日	業務委託契約書第19条による変更。 1.路面維持補修費の数量変更 他29件	建設部 道路課			

令和5年度委託契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	発注業務名	当初契約内容												変更後契約内容								担当課
		契約形態	発注業務種別	入札日及び見積書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
73	沖縄市立山内小学校図書室特定天井改修設計業務委託	指名	建築設計	令和6年3月11日	有限会社 真玉橋設計事務所	市内	2,643,300	2,937,000	2,766,500	令和6年3月15日	令和6年3月18日	令和6年8月30日		1回	令和6年8月21日	3,017,300	250,800	令和6年8月30日	既設天井材アスベスト事前調査（追加業務）	教育部 施設課		
74	沖縄市立山内中学校図書室特定天井改修設計業務委託	指名	建築設計	令和6年3月11日	株式会社 アトリエ海風	市内	2,643,300	2,937,000	2,761,000	令和6年3月15日	令和6年3月18日	令和6年8月30日		1回	令和6年8月21日	3,011,800	250,800	令和6年8月30日	既設天井材アスベスト含有分析調査費用追加の為	教育部 施設課		
75	沖縄市立北美小学校昇降口特定天井改修設計業務委託	指名	建築設計	令和6年3月12日	並里義明建築研究所	市内	2,643,300	2,937,000	2,717,000	令和6年3月15日	令和6年3月18日	令和6年8月30日		1回	令和6年8月20日	2,963,400	246,400	令和6年8月30日	既設天井材アスベスト含有分析調査費用追加のため	教育部 施設課		
76	沖縄市立越来中学校部室・体育器具庫改築工事設計業務委託	指名	建築設計	令和6年3月12日	ARASatoMeDASE 株式会社	市内	4,067,800	4,422,000	4,400,000	令和6年3月15日	令和6年3月18日	令和6年8月30日		2回	令和6年10月25日	4,519,900	119,900	令和6年10月31日	地質調査において、地耐力確認のためのボーリング深度を延長。	教育部 施設課		
77	沖縄市立沖縄東中学校太陽光発電設備工事監理業務委託	指名	建築設計	令和6年3月25日	有限会社 内田設計	市内	1,999,800	2,222,000	2,178,000	令和6年3月29日	令和6年4月1日	令和6年8月14日		1回	令和6年8月14日	2,178,000	変更なし	令和6年10月18日	監理対象工事である沖縄市立沖縄東中学校太陽光発電設備工事（電気設備工事）で工期の遅れが生じ約2か月の工期延長が必要となったため。	教育部 施設課		