

R7年度 委託契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容											変更後契約内容							担当課
		契約形態	委託業務種別	入札日及び異議 書提出・開封日	発札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
1	(仮称)山里自治会公民館新築工事 磁気探査業務委託	指名	磁気調査	令和7年4月10日	有限会社 基技研	市内	24,975,500	27,148,000	25,008,500	令和7年4月18日	令和7年4月21日	令和8年1月15日		1回	令和8年1月9日	25,674,000	665,500	令和8年1月15日	1.建築工事における施工状況に伴う数量の増減 ①測点設定の数量変更減 ②水平・経層探査の数量変更減 ③鉛直探査ボーリング・鉛直探査の数量変更減 2.水平・鉛直探査の結果、磁気異常点が確認されたことに伴い、確認探査の追加業務 3.上記1)に伴う間接調査費日数の減	建設部 住まい建築課
2	令和7年度こどもの国公園用地補償 総合技術業務委託(その2)	指名	補償	令和7年5月9日	株式会社 沖縄用地測量 設計	市外	8,999,100	9,999,000	9,900,000	令和7年5月14日	令和7年5月15日	令和8年3月27日								企画部 プロジェクト推進室
3	令和7年度こどもの国公園用地補償 総合技術業務委託(その1)	指名	補償	令和7年5月9日	株式会社 松田・伸設計	市外	15,209,700	16,533,000	16,060,000	令和7年5月15日	令和7年5月16日	令和8年3月27日		1回	令和8年3月24日	15,631,000	-429,000	令和8年3月27日	権利者Aにおいて、補償交渉区分を土地のみとしていたが、当該土地にお墓があることが判明したことから、調査の区分が変更となった。 権利者Bにおいて、工作物の撤去時期が延長されたことから、移転履行確認を行わなかった。 権利者Cにおいて、補償交渉区分を土地のみとしていたが、当該土地に簡易工作物があることが判明したことから、移転履行確認が追加となった。	建設部 用地課
4	緑化景観推進事業業務委託	指名	その他	令和7年5月14日	株式会社 松幸	市内	5,039,100	5,599,000	5,551,700	令和7年5月29日	令和7年5月30日	令和8年3月19日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)							建設部 公園みどり課
5	沖縄市立宮里中学校屋内運動場新 増改築工事実施設計業務委託	指名	建築設計	令和7年5月27日	有限会社 真玉橋設計事 務所・株式会社 アトリ 工海風JV	市内	61,253,500	65,164,000	61,622,000	令和7年6月3日	令和7年6月4日	令和7年11月28日		2回	令和8年3月10日	65,969,200	4,347,200	令和8年3月19日	1.基礎構造設計を行うにあたって、地盤の支持層を詳細に把握するため追加で地質調査を行ったため。 2.追加業務であるアスベスト調査の現場確認を行ったところ、検査が必要と思われる建材や仕上げの数に変更が生じたため。 3.関連条例の説明資料等に用いるためのCGパースを追加作成したため。	教育部 施設課
6	沖縄市立宮里中学校空調設備改修 工事(11号棟)実施設計業務委託	指名	設備設計	令和7年5月21日	有限会社 快理設計	市内	7,608,700	8,316,000	8,140,000	令和7年5月28日	令和7年5月29日	令和7年10月15日								教育部 施設課
7	(仮称)広域火葬場整備登記測量業 務委託	指名	登記手続	令和7年5月28日	嘉陽宗俊土地家屋調査 士事務所	市外	7,467,900	8,118,000	7,741,800	令和7年6月3日	令和7年6月4日	令和7年8月12日		1回	令和7年8月12日	7,741,800	変更なし	令和7年10月31日	財務省への境界立会い確認の調整に際して、財務省所有地を軍用地(軍用道路)として利用していることから、併せて防衛局へ確認手続きが必要となり、立会いに係る手続期間及び立会い日程調整にて日数を要すること。	市民部 環境課
8	市道踏見里山里緑土地評価業務委 託(再評価)	指名	補償	令和7年5月29日	株式会社 あい総合研究 所	市内	2,752,200	2,992,000	2,752,200	令和7年6月5日	令和7年6月6日	令和7年8月4日		1回	令和7年7月16日	2,805,000	52,800	令和7年8月4日	住宅地域内の一筆の土地を、二面地に区分する必要性が生じたことによる増額	建設部 用地課

R7年度 委託契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	委託業者種別	入札日及び見積 書提出・開封日	発札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
9	松本市緑地植栽管理業務委託	指名	その他	令和7年6月10日	株式会社 松幸	市内	3,261,500	3,624,500	3,608,000	令和7年6月16日	令和7年6月17日	令和7年7月16日							建設部 公園みどり課		
10	令和7年度 こどもの国公園墳墓等 補償算定業務委託(その2)	指名	補償	令和7年6月11日	株式会社 沖縄用地測量 設計	市外	5,825,600	6,402,000	6,270,000	令和7年6月16日	令和7年6月17日	令和7年8月29日		1回	令和7年8月18日	6,270,000	変更なし	令和7年11月28日	調査時の工作物所有者やお骨の数の確認、移転先の選定等に時間を要している権利者状況を踏まえての交渉となり、履行期間内に業務を完了することができないため延長を行う。	企画部 プロジェクト推進室	
11	令和7年度 道路植栽管理業務委託(その1)	有限会社 さんこう	市内	令和7年6月10日	有限会社 さんこう	市内	18,426,100	19,921,000	18,447,000	令和7年6月17日	令和7年6月18日	令和8年3月31日							建設部 道路課		
12	令和7年度 道路植栽管理業務委託(その2)	指名	その他	令和7年6月10日	有限会社 グリーンスタッフ	市内	18,426,100	19,921,000	19,580,000	令和7年6月17日	令和7年6月18日	令和8年3月31日		1回	令和8年3月24日	21,481,900	1,901,900	令和8年3月31日	①樹木に巣くう害虫により、個人の財産(宅地・建物)に被害でいたことによる樹木伐木の追加による増額。 ②樹木の私有地への越境による、樹木伐採、ピロウ剪定の追加による増額。 ③街路樹の建築限界越境による交通への支障、また自重による道路上への倒木が危惧されたため、高木剪定の追加による増額。	建設部 道路課	
14	池原市営住宅建替事業基本設計業務委託	指名	建築設計	令和7年7月1日	有限会社 みき建築設計・株式会社 ARKJV	市内	58,494,700	61,900,300	59,290,000	令和7年7月8日	令和7年7月9日	令和8年2月6日		2回	令和8年3月24日	60,049,000	759,000	令和8年5月15日	建替計画について、市景観審議会に諮問する必要が生じたため、審議会対応用の協議、資料作成の追加に伴う変更。	建設部 住まい建築課	
15	安慶田地区土地区画整理区4-14号 線他6路線道路詳細設計業務委託	指名	土木設計	令和7年6月26日	株式会社 協進設計	市内	11,262,900	12,111,000	11,990,000	令和7年7月3日	令和7年7月4日	令和8年1月31日							建設部 区画整理課		
16	市庁舎旧レストラン改修(執務室化)設計業務委託	指名	建築設計	令和7年7月1日	有限会社 創建設計事務所	市内	4,017,200	4,415,400	4,125,000	令和7年7月4日	令和7年7月7日	令和8年3月31日							契約管財課		
17	ミュージックタウン音市場特定天井 改修工事実施設計業務委託	指名	建築設計	令和7年7月8日	有限会社 エン設計	市内	5,401,000	5,808,000	5,610,000	令和7年7月14日	令和7年7月15日	令和7年12月11日		1回	令和7年12月10日	5,610,000	変更なし	令和8年1月30日	遮音性について見直し検討による工期の延長	建設部 住まい建築課	

R7年度 委託契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	委託業者種別	入札日及び見積 書提出・開封日	発札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
18	（仮称）広域火葬場整備実施設計業務委託	指名	建築設計	令和7年7月8日	有限会社 創建設計事務所・島設計室・並里義明建築研究所JV	市内	162,952,900	174,281,800	170,500,000	令和7年7月15日	令和7年7月16日	令和8年3月27日		2回	令和8年6月10日	171,413,000	913,000	令和8年9月30日	非常用発電機設備機器の設置について、関係機関との調整により配置計画の再検討が必要となったため	市民部 環境課	
19	（仮称）広域火葬場整備土木設計業務委託	指名	土木設計	令和7年7月8日	有限会社 晃永調査測量	市内	18,800,100	20,108,000	19,800,000	令和7年7月15日	令和7年7月16日	令和8年3月27日		2回	令和8年6月10日	19,800,000	変更なし	令和8年9月30日	関連業務における配置の見直しに伴い、外構設計の配置を再検討する必要があるため	市民部 環境課	
20	市道諸見里山里線道路詳細設計修正業務委託	指名	土木設計	令和7年7月22日	有限会社 N's	市内	4,777,300	5,137,000	4,950,000	令和7年7月28日	令和7年7月29日	令和7年11月25日								建設部 道路課	
21	美里第二清算金徴収交付事務業務委託	指名	その他	令和7年7月16日	日本都市技術 株式会社 沖縄支店	県外	33,614,900	36,146,000	33,617,100	令和7年7月23日	令和7年7月24日	令和8年2月27日		2回	令和8年3月11日	33,617,100	変更なし	令和8年12月28日	沖縄県による換地計画が当初想定より3か月以上遅延したことに伴い、換地処分公告は12月から3月へと遅延せざるを得なくなった。換地処分公告後は、土地区画整理法第112条に基づく各種手続き及び清算金確定後の一連業務に時間を要し、全ての成果品完成は、令和8年12月頃となる見込みとなった。	建設部 区画整理課	
22	令和7年度こどもの国公園用地補償総合技術業務委託(その3)	指名	補償	令和7年7月18日	株式会社 沖縄用地測量設計	市外	11,855,800	12,749,000	12,540,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年3月27日		1回	令和8年3月24日	12,540,000	変更なし	令和8年12月28日	物件補償において、権利者との交渉に時間を要しており、補償内容等について合意形成を図るためには、更なる交渉時間の確保が必要となっていることから工期の延長を行う。	建設部 用地課	
23	市庁舎市民ホール特定天井改修工事設計業務委託	指名	建築設計	令和7年7月18日	有限会社 長谷部建築研究所	市内	5,847,600	6,288,700	6,270,000	令和7年7月25日	令和7年7月28日	令和8年3月31日								契約管財課	
24	名勝アマミクスムイ(越来グスク)整備実施設計業務委託	指名	土木設計	令和7年7月22日	株式会社 エース大洋・有限会社 住吉土木設計JV	市内	32,479,700	34,738,000	33,880,000	令和7年7月25日	令和7年7月28日	令和8年2月27日		2回	令和8年3月19日	35,145,000	1,265,000	令和8年3月19日	測量業務について実施設計で検討した結果、必要となる測量区間が増えたことによる契約の変更	教育部 施設課	
25	令和7年度 市道豊川38号線用地補償総合技術業務委託	指名	補償	令和7年7月18日	株式会社 沖縄ランドコンサルタント	市外	6,072,000	6,710,000	6,490,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年3月27日		1回	令和8年3月24日	6,490,000	変更なし	令和8年12月28日	権利者との交渉において、補償内容等について権利者からの承諾を得るために更なる交渉時間の確保が必要となったため、工期の延長を行う。	建設部 用地課	

R7年度 委託契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容								担当課
		契約形態	委託業者種別	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
26	沖縄市立安慶田小学校屋内運動場 改修工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年7月16日						不調		令和8年1月19日								教育部 施設課		
27	池原市営住宅建替事業地質調査業 務委託（R7）	指名	地質調査	令和7年8月1日	株式会社 エース大洋	市内	34,884,300	37,510,000	36,850,000	令和7年8月7日	令和7年8月8日	令和8年2月2日		1回	令和8年1月27日	43,879,000	7,029,000	令和8年2月2日	・ボーリング調査の実施において、当初想定した地質及び支持層の深さに 対し、ボーリング調査結果に基づき、地質種別及び延長数量を精算したこと に伴う、ボーリング、標準貫入試験等の数量の増減。 ・別途業務にて調査した敷地内既存擁壁の評価結果に基づき、擁壁再構築 の必要が出たため、今後の外溝・擁壁詳細設計の基礎資料とするため、 ボーリング、サンプリング、室内土質試験を追加。 ・今後の外溝設計において、構内道路設計の基礎資料とするため、CBR試 験を追加。	建設部 住まい建築課		
28	安慶田地区土地区画整理事業建物 等調査補償金算定業務委託（R7-1）	指名	その他	令和7年7月30日	株式会社 アサギ総合コ ンサルタント	市外	3,851,100	4,279,000	4,125,000	令和7年8月6日	令和7年8月7日	令和7年12月19日		1回	令和7年12月15日	5,654,000	1,529,000	令和7年12月19日	・石綿調査が必要になったことから、石綿分析費を追加。 石綿分析 0棟 → 2棟（検体数N=39） ・石綿調査分析費 アスベスト打合せ協議、作業計画書作成、石綿調査の見積依頼費、石綿 含有材料処分 の見積	建設部 区画整理課		
29	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工 事磁気探査業務委託	指名	磁気調査	令和7年8月12日	株式会社 ニュコアおき なわ・有限会社 ジオ沖 縄JV	市内	68,484,900	74,440,300	69,940,200	令和7年8月18日	令和7年8月19日	令和8年3月27日		2回	令和8年7月28日	73,863,900	3,923,700	令和8年11月30日	大雨に伴う応急対応等による工期延長	教育部 施設課		
30	中の町地区土地区画整理事業建物 等調査補償金算定業務委託（R7-1 ）	指名	補償	令和7年8月6日	株式会社 国土鑑定セン ター	市外	7,416,200	7,975,000	7,755,000	令和7年8月14日	令和7年8月15日	令和8年1月23日		2回	令和8年2月18日	9,251,000	1,496,000	令和8年2月27日	居住者調査 No.92 1階空室のため 7→6へ変更 動産調査 一般住家 No.92 1階空室、所有者の動産なしのため 8→6へ 変更 仮住居、借家人又は家賃減収補償 No.92 1階空室のため 7→6へ変更 移転雑費 No.92 1階空室のため 8→7へ変更 石綿調査分析費 追加 石綿打ち合わせ協議・作業計画書作成 追加 石綿調査の見積依頼費 No.92、No.105、No.106の追加 石綿含有材料処分の見積依頼費 No.92、No.105の追加に伴う金額変更	建設部 区画整理課		
31	中の町地区土地区画整理事業建物 等調査補償金算定業務委託（R7-2 ）	指名	補償	令和7年8月15日	株式会社 都市建築設計	準市内	6,393,200	6,875,000	6,699,000	令和7年8月20日	令和7年8月21日	令和7年12月19日		2回	令和8年1月13日	7,953,000	1,254,000	令和8年2月27日	建物調査の変更 居住者調査301号室 空室のため 13→12へ変更 移転雑費301号室 空室のため 14→13へ変更 仮住居、借家人又は家賃減収補償 301号室 空室のため 14→13へ変 更 石綿調査分析の追加 石綿打ち合せ協議・作業計画書作成の追加	建設部 区画整理課		
32	沖縄市立安慶田小学校屋内運動場 改修工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年8月7日	川上設計	市内	1,459,700	1,604,900	1,529,000	令和7年8月12日	令和7年8月13日	令和8年1月19日								教育部 施設課		
33	沖縄市教育支援センター相談環境 整備工事監理業務委託（第1期）	指名	建築設計	令和7年8月27日	合同会社 日亜設計 studio	市内	6,802,400	7,315,000	7,282,000	令和7年9月2日	令和7年9月3日	令和8年2月20日								教育部 施設課		

R7年度 委託契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	委託業者種別	入札日及び見積書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
34	(仮称)登川地区コミュニティ供用施設基本・実施設計業務委託	指名	建築設計	令和7年9月2日	株式会社 アトリエ海風・川上設計JV	市内	48,231,700	52,426,000	51,150,000	令和7年9月9日	令和7年9月10日	令和8年10月9日		1回	令和8年9月25日	53,790,000	2,640,000	令和9年2月26日	敷地造成設計業務が追加となった事による増額と工期の延長	建設部 住まい建築課	
35	3・5・沖7号安慶田中線電線共同溝設計業務委託	指名	土木設計	令和7年9月9日	株式会社 朝日建設コンサルタント・有限会社 曙技研JV	市外	16,009,400	17,215,000	16,830,000	令和7年9月16日	令和7年9月17日	令和8年2月27日		2回	令和8年7月31日	18,152,200	1,322,200	令和9年1月29日	1.信号機配線計画が必要になったため増額 2.権利者との調整に時間を要したため工期延長	建設部 区画整理課	
36	令和7年度道路台帳調査更新業務委託(その1)	指名	その他	令和7年9月3日	株式会社 ビットコンサルタント	市内	10,423,600	11,209,000	10,879,000	令和7年9月8日	令和7年9月9日	令和8年3月31日								建設部 道路課	
37	令和7年度市内公園遊具定期点検業務委託	指名	その他	令和7年9月8日	株式会社 新秀	準市内	4,250,400	4,620,000	4,400,000	令和7年9月11日	令和7年9月12日	令和7年12月10日								建設部 公園みどり課	
38	こどもの国公園東ゲート便益施設改修工事(1期工事)監理業務委託	指名	建築設計	令和7年10月3日	有限会社 エン設計	市内	4,115,100	4,598,000	4,398,900	令和7年10月7日	令和7年10月8日	令和8年3月31日		1回	令和8年3月24日	4,398,900	変更なし	令和8年4月30日	本体工事である「こどもの国公園東ゲート便益施設改修工事(1期工事)」について、工期を延長したことに伴い、業務期間の延長する必要があるため	企画部 プロジェクト推進室	
39	令和7年度沖縄市立地適正化計画策定支援業務委託	指名	その他	令和7年9月10日	株式会社 建設技術研究所 沖縄支社	県外	5,751,900	6,391,000	5,940,000	令和7年9月12日	令和7年9月16日	令和8年3月6日		1回	令和8年3月3日	5,940,000	変更なし	令和8年5月29日	別途業務「令和7年度沖縄市立地適正化計画策定支援業務委託(その2)」での防災指針の検討成果を踏まえて、本業務での最終的な概略区域の検証・再整理を行う必要があるため工期を延長する。	都市整備室都市計画担当	
40	知花地区学習等供用施設解体設計業務委託	指名	建築設計	令和7年9月19日	SD建築設計	市内	9,483,100	10,197,000	9,614,000	令和7年9月26日	令和7年9月29日	令和8年2月25日								建設部 住まい建築課	
41	沖縄市防災行政無線線改修工事監理業務委託(R7)	指名	建築設計	令和7年9月25日	合資会社 環境設計無限	市内	4,777,300	5,137,000	5,126,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年3月18日		1回	令和8年3月18日	5,126,000	変更なし	令和8年5月29日	沖縄市防災行政無線線子局改修工事(R7)一工区及び二工区について工程に遅延が生じており、それに伴う業務期間を延長する必要があるため	建設部 住まい建築課	

R7年度 委託契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	委託業者種別	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
42	沖縄市立小学校照明(LED化)改修 工事設計業務委託	指名	建築設計	令和7年10月8日	合資会社 環境設計無限	市内	11,855,800	12,749,000	12,650,000	令和7年10月10日	令和7年10月14日	令和8年3月17日							教育部 施設課		
43	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設 新築工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年10月7日	有限会社 みき建築設計	市内	9,738,300	10,472,000	9,900,000	令和7年10月10日	令和7年10月14日	令和8年12月25日							建設部 住まい建築課		
44	市庁舎非常用発電機改修工事監理 業務委託	指名	建築設計	令和7年10月3日	株式会社 ニ基設計	市内	3,171,300	3,564,000	3,410,000	令和7年10月8日	令和7年10月9日	令和8年12月25日							契約管財課		
45	中の町地区土地区画整理事業建物 等調査補償金算定業務委託(R7-3)	指名	補償	令和7年10月8日	株式会社 エー・アール・ ジュー	市外	7,794,600	8,382,000	8,140,000	令和7年10月10日	令和7年10月14日	令和8年2月13日		2回	令和8年2月24日	10,857,000	2,717,000	令和8年2月27日	石綿調査が必要になった事に伴う増額。	建設部 区画整理課	
46	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設 新築工事磁気探査業務委託	指名	磁気調査	令和7年10月7日	新栄開発	市内	22,191,400	23,991,000	22,668,800	令和7年10月14日	令和7年10月15日	令和8年3月27日		1回	令和8年3月24日	22,668,800	変更なし	令和8年5月8日	設計図書と既存構造物の位置に差異があり、親杭(H鋼)・鋼矢板の設置位置 に変更が生じたため、鉛直探査の測点設定に不測の日数を要した。 また、例年2月、3月は雨天の日が多いことから、今後の雨による影響を考 慮し、工期の延長を行う。	建設部 住まい建築課	
47	市道登川34号線下水排水路敷設工 事設計業務委託	指名	土木設計	令和7年10月28日	株式会社 Rei	市内	6,454,800	6,941,000	6,677,000	令和7年11月4日	令和7年11月5日	令和8年3月4日							建設部 道路課		
48	安慶田地区土地区画整理事業建物 等調査補償金算定業務委託(R7-2)	指名	補償	令和7年11月5日	株式会社 具志堅建築設 計事務所	市外	2,398,000	2,607,000	2,530,000	令和7年11月10日	令和7年11月11日	令和7年12月12日		1回	令和7年12月4日	2,530,000	変更なし	令和8年3月31日	本業務はR4、R5、R6年の決算資料をもとに算定する計画であったが、対象物 件1件については、営業補償金算定を直近3か年分(R5、R6、R7)により算定 することになったため、R8年3月末まで工期延長を行う。	建設部 区画整理課	
49	市道登川188号線電線共同溝予備設 計業務委託	指名	土木設計	令和7年11月18日	株式会社 朝日建設コン サルタント・株式会社 山陽開発JV	市外	15,873,000	17,160,000	16,830,000	令和7年11月21日	令和7年11月25日	令和8年3月30日		1回	令和8年3月26日	16,830,000	変更なし	令和8年6月30日	測量業務において、関係機関(国土地理院)との協議及び手続きに時間を 要したため	建設部 道路課	

R7年度 委託契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	委託業者種別	入札日及び見積 書提出・開封日	発札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
50	沖縄市立諸見小学校校舎(14・15・16・17・18号棟)耐力度調査業務委託	指名	建築設計	令和7年11月13日	合同会社 GA企画設計	市内	30,906,700	33,413,600	32,615,000	令和7年11月18日	令和7年11月19日	令和8年3月31日							教育部 施設課		
51	センター中央通り線道路照明施設詳細設計業務委託	指名	土木設計	令和7年11月19日	株式会社 ビットコンサルタント	市内	7,559,200	8,129,000	7,997,000	令和7年11月26日	令和7年11月27日	令和8年3月2日	1回	令和8年2月26日	7,997,000	変更なし	令和8年3月25日	既存の照明設備整備から40年経過しており当時の資料がなく調査及び検討に時間を要したため	建設部 道路課		
52	文化財保存活用事業土地評価業務委託	指名	補償	令和7年11月26日	株式会社 はまもと不動産鑑定	市外	3,392,400	3,729,000	3,393,060	令和7年11月28日	令和7年12月1日	令和8年1月29日							建設部 用地課		
53	西森公園安全対策実施設計業務委託	指名	土木設計	令和7年11月25日	株式会社 南城技術開発	準市内	12,552,100	13,497,000	12,650,000	令和7年11月28日	令和7年12月1日	令和8年3月31日							建設部 公園みどり課		
54	令和7年度 アカギヒメヨコバイ防除事業業務委託	指名	その他	令和7年12月2日	有限会社 三基土木	市内	3,682,800	4,092,000	3,960,000	令和7年12月4日	令和7年12月5日	令和8年2月10日							建設部 道路課		
55	都市計画道路安慶田中線(6工区)物件移転補償金算定業務委託	指名	補償	令和7年12月2日	株式会社 沖縄ランドコンサルタント	市外	3,643,200	4,048,000	3,905,000	令和7年12月5日	令和7年12月8日	令和8年2月5日	4回	令和8年8月18日	4,697,000	792,000	令和8年8月31日	アスベスト含有のおそれのある建材が確認されたため追加調査が必要になった事による増額	建設部 用地課		
56	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年12月15日	株式会社 ニ基設計・有限会社 ia建築設計事務所JV	市内	48,422,000	52,349,000	49,500,000	令和7年12月19日	令和7年12月22日	令和9年7月30日							教育部 施設課		
57	令和7年度 松くい虫防除剤樹幹注入業務委託	指名	その他	令和7年12月9日	株式会社 松幸	市内	3,045,900	3,347,300	3,091,000	令和7年12月12日	令和7年12月15日	令和8年2月16日							建設部 公園みどり課		

R7年度 委託契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	委託業者種別	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
59	市道城前センター線調査測量設計 業務委託	指名	土木設計	令和7年12月22日	株式会社 協進設計	市内	9,482,000	10,307,000	10,010,000	令和7年12月26日	令和8年1月5日	令和8年3月16日		1回	令和8年3月12日	10,131,000	121,000	令和8年3月16日	現況道路と公園の境界位置を確認するために、公園の転写と転写連続図 作成を追加することになったため。	建設部 道路課	
60	農業用水路台帳作成業務(その2)	指名	その他	令和7年12月18日	有限会社 住吉土木設計	市内	4,554,000	4,950,000	4,950,000	令和7年12月23日	令和7年12月24日	令和8年3月27日		1回	令和8年3月24日	5,445,000	495,000	令和8年3月27日	当該業務で利用予定であった既知点(4級基準点)が工事で消失しており、 復元する必要があるため	経済文化部 農林水産 課	
61	令和7年度 こどもの国公園拡張用 地土地評価業務委託	指名	補償	令和8年1月6日	株式会社 福治不動産鑑 定所	市外	6,582,400	8,228,000	7,405,200	令和8年1月9日	令和8年1月13日	令和8年3月27日								企画部 プロジェクト推 進室	
62	内喜納地区畑地かんがい施設磁気 探査業務(4工区)	指名	磁気調査	令和8年1月20日	株式会社 ミツワ技術	市内	1,541,100	1,694,000	1,630,200	令和8年1月22日	令和8年1月23日	令和8年3月31日		2回	令和8年6月24日	1,694,000	63,800	令和8年6月31日	関連工事において追加工事を進めるに伴い本業務も同様に増額及び探査 期間を延長する。	経済文化部 農林水産 課	
63	市道池原24号線調査測量設計業務 委託	指名	土木設計	令和8年1月26日	有限会社 曙技研	市内	9,022,200	9,702,000	9,460,000	令和8年1月30日	令和8年2月2日	令和8年3月16日		1回	令和8年3月12日	9,603,000	143,000	令和8年3月16日	現況道路と公園の境界位置を確認するために、公園の転写と転写連続図 作成を追加することになったため。	建設部 道路課	
64	沖縄市立宮里中学校空調設備改修 工事(11号棟)監理業務委託	指名	建築設計	令和8年2月27日	有限会社 快理設計	市内	4,104,100	4,367,000	4,180,000	令和8年3月5日	令和8年3月6日	令和8年11月17日								教育部 施設課	
65	令和8年度 道路施設点検管理業 務委託	指名	その他	令和8年3月10日	有限会社 緑建	市内	34,706,100	37,521,000		令和8年3月16日	令和8年4月1日	令和9年3月31日								建設部 道路課	
66	令和8年度 道路植栽管理業務委 託(その1)	指名	その他	令和8年3月10日	株式会社 松幸	市内	18,516,300	19,910,000	18,559,200	令和8年3月19日	令和8年4月1日	令和9年3月31日								建設部 道路課	

R7年度 委託契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	委託業務種別	入札日及び見積書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
67	令和8年度 道路植栽管理業務委託(その2)	指名	その他	令和8年3月10日	有限会社 緑新開発	市内	18,516,300	19,910,000	18,700,000	令和8年3月19日	令和8年4月1日	令和9年3月31日							建設部 道路課		
68	池原地区学習等供用施設及び多目的ホール換気空調設備改修設計業務委託	指名	設備設計	令和8年3月27日	合資会社 環境設計無限	市内	3,204,300	3,861,000	3,685,000	令和8年4月1日	令和8年4月2日	令和8年8月31日		2回	令和8年9月25日	3,894,000	209,000	令和8年9月30日	アスベスト調査を実施したことによる増額	市民部 市民生活課	