

令和7年度工事契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	工事名称	当初契約内容											変更後契約内容						備考		
		契約形態	工事業種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	発注開始年月日	完了年月日	変更理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額		完了年月日	理由(最終の変更契約)
1	海中道路跡都市緑地Aゾーン施設整備工事(第4期 電気)	指名	電気工事	B	令和7年5月7日	株式会社 沖島電設	市内	7,977,200	8,767,000	8,305,000	令和7年5月14日	令和7年5月15日	令和7年8月12日							建設部 公園みどり課	
2	舟橋こどもの国新サウナ整備工事(基礎工事)	指名	建築一式工事	A	令和7年5月15日	有限会社 内道企業・有限会社 緑建JV	市内	277,277,000	304,700,000	290,950,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和8年2月27日							企画部 プロジェクト推進室	
4	海中道路跡都市緑地Aゾーン施設整備工事(第4期 植栽)	指名	造園工事	なし	令和7年5月14日	有限会社 緑新開発	市内	7,366,700	8,140,000	8,140,000	令和7年5月20日	令和7年5月21日	令和7年8月18日							建設部 公園みどり課	
5	市道池原第二号線道路舗装工事	指名	土木一式工事	B	令和7年6月6日	株式会社 サンニン	市内	13,492,600	15,642,000	14,630,000	令和7年6月13日	令和7年6月16日	令和7年11月5日		2回	令和7年11月14日	17,237,000	2,607,000	令和7年11月19日	残土処分増の必要に伴う金額の変更。 路床の厚さの増減、設計の厚さが3未満となり、路床置換が必要となった事による増額 排水溝等のつまりの原因となる周辺樹木の剪定による増額	建設部 道路課
6	R7市営住宅消防設備等修繕工事(室川・安原田・池原)	指名	消防施設工事	なし	令和7年6月9日	株式会社 エンビ防災技研	市内	20,365,400	22,137,280	21,890,000	令和7年6月18日	令和7年6月19日	令和7年12月15日		1回	令和7年9月2日	22,847,000	957,000	令和7年12月15日	市営住宅の消防設備に關し設備不良箇所の中で早急に対応を要するが生じたので下記項目追加工事を行う。 1.避難ハッチを取り替える(改修用避難ハッチ) 2.防火栓取組受信機用バッテリー交換 3.非常放送設備本体バッテリー交換	建設部 住まい建築課
8	市道住吉7号線住吉橋橋梁改修工事	指名	土木一式工事	C	令和7年6月13日								不調							建設部 道路課	
11	久保田市営住宅(A棟・B棟)LED化改修工事	指名	電気工事	B	令和7年6月9日	有限会社 三光電気	市内	6,265,600	7,040,000	6,930,000	令和7年6月18日	令和7年6月19日	令和7年9月16日							建設部 住まい建築課	
12	市道池原西倉敷線道路舗装改修工事(その2)	指名	土木一式工事	B	令和7年6月20日	有限会社 緑富福工業	市内	31,828,500	35,365,000	32,670,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和7年11月12日		1回	令和7年11月4日	37,180,000	4,510,000	令和7年11月12日	残土処分増の受入先変更による金額の変更 夜間施工に変更したことによる増額	建設部 道路課
13	市道池原臨海線黒瀬橋橋梁修繕工事	指名	土木一式工事	B	令和7年6月20日	有限会社 さんこう	市内	33,002,200	36,267,000	35,200,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和8年2月24日		1回	令和8年1月14日	36,322,000	1,122,000	令和8年2月24日	橋面舗装等の必要による減及び車道部の舗装厚付け数量の増 区間舗装数量の増 伸縮装置修繕工事の厚さ変更による増 断面修繕工(左工法)の数量増及び右工法から充填工法へ変更による減 断面修繕工(充填工法)の数量の増 表面塗装工の面積変更に伴う減	建設部 道路課
14	室川市営住宅LED化改修工事(1号棟・2号棟)	指名	電気工事	A	令和7年6月24日	有限会社 佐渡山電水	市内	26,730,000	29,700,000	29,150,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和7年12月26日							建設部 住まい建築課	
15	センター中央通り線道路改良工事(R7)	指名	土木一式工事	A	令和7年7月9日	有限会社 川上建設	市内	93,102,900	100,111,000	96,800,000	令和7年7月10日	令和7年7月11日	令和8年3月11日		1回	令和8年2月27日	96,800,000	変更なし	令和8年3月18日	残工種の舗装工と区間舗装工のうち、舗装工事を契約していた業者のプラントが故障のため、車道舗装工事が計画工程通り入れず、時間を要したため。	建設部 道路課

令和7年度工事契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	工事名称	当初契約内容											変更後契約内容					備考				
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見込 番提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	発注開始年月日	完了年月日	変更理由	回数	契約締結日	契約金額		増減額	完了年月日	理由(最終の変更契約)	
16	沖縄市立安原田小学校校舎内運動場改修工事	指名	建築一式工事	B	令和7年7月11日	有限会社 きんこう	市内	80,318,700	84,458,000	81,268,000	令和7年7月18日	令和7年7月22日	令和8年1月19日		1回	令和8年1月19日	82,865,200	1,597,200	令和8年1月19日	1. 内装改修工事 ・学校の要望によりラインが追加となった。 ・アリーナ新設床と既設市木との隙間を埋める為シーリングが追加となった。 2. 塗装改修工事 ・アルミドア外側にレキ取付をコンクリートの止壁に変更した。 3. その他改修工事 ・床下引き戸フレキボードを換気の為アルミルーバーに変更した。 ・科学物質濃度測定が必要の為追加となった。	教育部 施設課	
17	令和7年度 こどもの国公園造園工事	指名	造園工事	なし	令和7年7月11日	有限会社 緑建	市内	64,277,400	69,124,000	64,482,000	令和7年7月18日	令和7年7月22日	令和8年3月18日								企画部 プロジェクト推進室	
18	市道住吉7号線住吉橋橋梁改修工事	指名	土木一式工事	C	令和7年7月14日	有限会社 開南工業	市内	11,539,000	12,617,000	12,606,000	令和7年7月30日	令和7年7月31日	令和8年1月21日	令167条の2第1項第8号(不連続架)	1回	令和8年1月20日	12,606,000	変更なし	令和8年2月20日	工事に支障のある電柱の再移設が必要となったため	建設部 道路課	
19	市道大里27号線法面補強工事	指名	土木一式工事	A	令和7年7月17日	株式会社 基土木	市内	94,685,800	101,772,000	104,500,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年2月2日		1回	令和8年1月30日	97,032,100	-7,467,900	令和8年2月2日	・別工事である「市道大里27号線道路改良工事」にて行う補修工と補強筋法面工との干渉があるため、法面整形工、ソイルネイル削孔・注入2.5m、3.5m、高強度植生マット敷設、ホールディングスパー設置を数量減とし、ベルトフレーム設置、スバイタルフラ杭設置は斜面の地形実測を行った結果、数量増の変更となった。 ・想定より樹木の処分量が多かったため数量に変更があった。 ・当初想定していなかったタイヤ、混合ゴミ等の産業廃棄物の処分を行うことになったため、費用が発生した。	建設部 道路課	
20	沖縄市立安原田中学校外構工事(1工区)	指名	土木一式工事	A	令和7年7月17日	仲本建設 株式会社	市内	129,660,300	138,897,000	129,734,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年2月27日		2回	令和8年3月2日	139,350,200	9,616,200	令和8年3月31日	掘削工の施工に際し、現地基本調査を行った結果、軟弱地盤が確認されたため追加の山留工を実施したことによる増額。 追加山留工の重機搬入に必要な道路通行を設けたことによる増額。	教育部 施設課	
21	沖縄市立安原田中学校外構工事(2工区)	指名	土木一式工事	なし	令和7年7月17日	株式会社 クリマコーポレーション	市内	127,812,300	137,478,000	130,181,700	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年2月27日		1回	令和8年2月10日	130,181,700	変更なし	令和8年3月31日	地下水の影響により地盤柱状改良工の完了が遅れたため	教育部 施設課	
22	沖縄市立安原田中学校外構工事(植栽伐採工事)	指名	造園工事	なし	令和7年7月11日	有限会社 緑新開発	市内	36,506,800	39,083,000	36,921,500	令和7年7月18日	令和7年7月22日	令和8年2月27日		1回	令和7年12月9日	38,947,700	2,026,200	令和8年2月27日	大物石材を大型ブレーカーにて小割処理したことによる総額 急斜面の支障木除去を追加したことによる増額	教育部 施設課	
23	こどもの国公園東ゲート便益施設改修工事(1期工事)	指名	建築一式工事	A	令和7年7月24日								不調								企画部 プロジェクト推進室	
24	松本地区学習等併用施設解体工事	指名	解体工事	B	令和7年7月25日	有限会社 ハンエイ	市内	24,739,991	26,061,300	24,750,000	令和7年7月31日	令和7年8月1日	令和7年11月18日								建設部 住まい建築課	
25	市庁舎非常用発電機改修工事(電気設備)	指名	電気工事	A	令和7年8月1日	東洋電気工事 株式会社・株式会社 東興電設・株式会社 栄通電設JV	市内	408,995,400	439,780,000	435,050,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年12月25日									契約管理課
26	(仮称)松本地区コミュニティ併用施設新築工事(建築)	指名	建築一式工事	A	令和7年8月7日								不調								建設部 住まい建築課	

令和7年度工事契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	工事名称	当初契約内容											変更後契約内容					備考				
		契約形態	工事業種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	発注開始年月日	完了年月日	終了理由	回数	契約締結日	契約金額		増減額	完了年月日	理由(最終の変更契約)	
27	ミュージックタウン音市場ホール空調設備改修工事	指名	管工事	A	令和7年8月14日	有限会社 クラウン工業・ 有限会社 永山水道工事業 JV	市内	97,999,000	103,092,000	101,750,000	令和7年8月22日	令和7年8月25日	令和8年3月9日		1回	令和8年2月27日	102,982,000	1,232,000	令和8年3月31日	現場調査等を行ったところ、下記の内容の追加工事が必要となったため ①室内機塗装(ブラック) ②冷水管洗浄 ③漏水試験 また空調方式(ACU)による施工業者及び資材の確保が困難であったため工期延長を行う。	建設部 住まい建築課	
28	沖縄市老人福祉センターカー椅子昇降 常用発電設備改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月14日	東電設 株式会社	市内	18,640,600	20,262,000	20,207,000	令和7年8月21日	令和7年8月22日	令和7年12月19日									建設部 住まい建築課
29	市道中の町1号線道路照明LED化更新 工事	指名	電気工事	A	令和7年8月14日	有限会社 シンリョウ電工	市内	19,954,000	21,780,000	21,560,000	令和7年8月22日	令和7年8月25日	令和8年1月14日		2回	令和8年2月10日	21,602,900	42,900	令和8年2月13日	*管内配線延長 現場状況を考慮した変更、埋設管内配線が設計で見ていたルートと現場状況との相違及び配線撤去不可箇所による増減が発生した。 *分岐接続材追加 既設部材の更新による変更。 *管内配線追加(CV14sq-2c) 電圧容量の変更による変更。 *実施数量及び敷くす持ち込みによる減額による変更。	建設部 道路課	
31	沖縄市教育支援センター相談環境整備 工事(建築工事)第1期	指名	建築一式工事	B	令和7年8月20日	有限会社 絆富福工業	市内	48,567,200	51,172,000	51,150,000	令和7年8月26日	令和7年8月27日	令和8年2月20日		1回	令和8年2月19日	52,008,000	858,000	令和8年2月20日	①地下1階すだち教室の既設開口部と新設照明器具のサイズが合わず、天井張替え(建築工事)及び天井開口作業(電気工事)による数量変更。 ②1階相談室③、2階身障者トイレ、2階多目的室③の床について、「30mmモルタル塗り」→「床コンクリート直貼り仕上」への変更による数量変更。 ③身障者用便所の手洗に窓の設置の際、床の干渉によりライニング壁を設けるためのブロック等の資材の追加。 ④屋上防水下の追加工事による数量変更。 ⑤2階多目的室①②③、2階身障者用トイレ、1～2階エレベータの床シート補修による数量変更。 ⑥③ 多目的室の廊下の設置変更による数量変更。 ⑦アスベスト含有率検分による数量変更。	教育部 施設課	
32	沖縄市立美里中学校照明(LED化)改 修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	有限会社 よろこび電化・ 株式会社 沖島電設JV	市内	115,481,300	122,540,000	121,000,000	令和7年9月4日	令和7年9月5日	令和8年3月5日		1回	令和7年11月27日	136,849,900	15,849,900	令和8年3月5日	工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、増額となった。 上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場工事が追加となり増額となった。	教育部 施設課	
33	沖縄市立沖縄東中学校照明(LED化) 改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	有限会社 沖送電	市内	64,848,300	69,091,000	67,540,000	令和7年9月4日	令和7年9月5日	令和8年3月5日		1回	令和7年11月27日	83,866,200	16,328,200	令和8年3月5日	工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、増額となった。 上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場工事が追加となり増額となった。	教育部 施設課	
34	沖縄市立山内中学校照明(LED化)改 修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	東海電設 株式会社	市内	55,027,500	58,454,000	57,200,000	令和7年9月4日	令和7年9月5日	令和8年3月5日		1回	令和7年11月27日	68,329,800	11,129,800	令和8年3月5日	工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、増額となった。 上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場工事が追加となり増額となった。	教育部 施設課	
35	沖縄市立越來中学校照明(LED化)改 修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	有限会社 共栄電気工事	市内	41,673,500	44,495,000	43,890,000	令和7年9月3日	令和7年9月4日	令和8年3月5日		1回	令和7年11月27日	62,552,600	18,662,600	令和8年3月5日	工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、増額となった。 上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場工事が追加となり増額となった。	教育部 施設課	
36	こどもの国公園東ゲート便益施設改修 工事(1期工事)	指名	建築一式工事	A	令和7年9月1日	株式会社 クリマコーポレー ション	市内	112,283,600	119,097,000	119,087,100	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年3月31日	令167条の2第1項第 8号(不発給契)								企画部 プロジェクト推進室
37	沖縄市立山内中学校昇降機改修工事	指名	機械器具設置工 事	なし	令和7年8月29日	株式会社 もろみ	市内	58,228,500	60,973,000	58,850,000	令和7年9月5日	令和7年9月8日	令和8年3月17日		1回	令和8年2月26日	59,136,000	286,000	令和8年3月17日	当初設計では一部既設ケーブルを利用する計画だったが、現場の詳細確認を行ったところ、配線の仕様及び配線ルートと異なり、変更及び追加が必要となっ たため。	教育部 施設課	
38	沖縄市立山内中学校図書室天井改修 工事	指名	建築一式工事	C	令和7年8月29日								不調						令和8年1月16日		教育部 施設課	

令和7年度工事契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	工事名称	当初契約内容											変更後契約内容						備考		
		契約形態	工事業種別	工事 ランク	入札日及び開 標提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	発注開始年月日	完了年月日	終了理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額		完了年月日	理由(最終の変更契約)
39	沖縄市教育支援センター施設環境整備 工事(機械設備工事)第1期	指名	機械器具設置工 事	A	令和7年8月29日	株式会社 開邦工業	市内	49,333,900	51,535,000	51,150,000	令和7年9月9日	令和7年9月9日	令和8年2月20日								教育部 施設課
40	沖縄市教育支援センター施設環境整備 工事(電気設備工事)第1期	指名	電気工事	B	令和7年8月29日	株式会社 サクウ電工	市内	10,824,000	11,649,000	11,550,000	令和7年9月10日	令和7年9月11日	令和8年2月20日	令167条の2第1項第 8号(不連続発)	1回	令和8年2月18日	11,803,000	253,000	令和8年2月20日	設計図書の内容の結果、数量に変更が生じたため 空調設備工事に伴う配線管等の撤去・新設工事の追加。	教育部 施設課
41	黒瀬公園遊具撤去工事	指名	造園工事	なし	令和7年9月11日	大豊建設 株式会社	市内	13,043,800	14,102,000	14,080,000	令和7年9月18日	令和7年9月19日	令和7年12月17日		1回	令和7年12月10日	15,023,800	943,800	令和7年12月17日	1)撤去工 ・施設複合遊具撤去 実施数量確認によるスクラップの運搬及び処分数量の変更 ・施設コンクリート打設撤去 実施数量確認により廃棄処分数量の変更 ・構造等取壊し ・コンクリートの基礎コンクリート処分費を無筋コンクリートとして計上していたが、現場にてワイヤーメッシュ入りが確認されたため無筋コンクリートの処分数量及び 処分費の単価の追加変更 2)土工 ・埋戻し 旅行協賛により、埋戻し撤去後の埋戻し土量において大型車での運搬費がかかることから、仮置場からの搬入による運搬費及び積込作業の追加。	建設部 公園みどり課
42	沖縄市防災行政無線総局改修工事 (R7)	指名	電気通信工事	なし	令和7年9月9日	第一工業 株式会社	市内	135,737,800	139,348,000	138,600,000	令和7年9月17日	令和7年9月18日	令和8年3月18日	令167条の2第1項第 8号(不連続発)							建設部 住まい建築課
43	美東公園防災施設整備工事	指名	土木一式工事	A	令和7年9月3日	大豊建設 株式会社	市内	72,804,600	77,792,000	77,770,000	令和7年10月16日	令和7年10月17日	令和8年3月17日	令167条の2第1項第 8号(不連続発)							建設部 公園みどり課
44	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設 新築工事(建築)	指名	建築一式工事	A	令和7年9月10日	有限会社 幸地建設	市内	148,248,100	162,910,000	161,700,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年12月12日								建設部 住まい建築課
46	沖縄市ITワークスペース照明設備改修工 事	指名	電気工事	A	令和7年9月17日	有限会社 三省電気工事	市内	19,228,000	20,460,000	19,800,000	令和7年10月16日	令和7年10月17日	令和8年2月13日	令167条の2第1項第 8号(不連続発)	1回	令和8年2月2日	19,800,000	変更なし	令和8年3月31日	施設入居企業内部の工事に伴い、企業との日程調整において当初契約の期間内で完了が困難になったため。	企業誘致課
47	沖縄市道路照明LED化更新工事(R7)	指名	電気工事	A	令和7年9月17日	選電設 株式会社	市内	70,337,300	75,779,000	74,800,000	令和7年9月24日	令和7年9月25日	令和8年3月17日		1回	令和8年2月27日	74,800,000	変更なし	令和8年6月30日	近年のLED照明への取替工事に対する需要の増加により、対象商品の供給に遅れが生じたため	建設部 道路課
48	交通安全施設設置工事(その1)	指名	土木一式工事	C	令和7年9月24日	有限会社 日乃出建設	市内	6,337,100	6,985,000	6,611,000	令和7年9月29日	令和7年9月30日	令和7年12月23日		1回	令和7年12月18日	6,422,900	-188,100	令和7年12月23日	1.養生処理、養生材を他の施工箇所埋戻材として使用したことによる減額 2.舗装切替工・砕砕工・級処理・表層工について設置位置変更及び施工面積増のため変更 3.埋戻しについて施工範囲増に伴う変更 4.級処理について設置箇所変更のため増額 5.基礎コンクリート運搬費処理費について運搬処理費が発生したことによる増額変更 6.交通安全誘導具、実施数量に基づき減額変更	建設部 道路課
49	(仮称)山重自治会公民館新築工事(電 気)	指名	電気工事	A	令和7年9月22日	有限会社 三基電気工事	市内	30,055,300	32,087,000	31,680,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年11月4日								建設部 住まい建築課
50	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設 新築工事(電気)	指名	電気工事	A	令和7年9月22日								不調								建設部 住まい建築課

令和7年度工事契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	工事名称	当初契約内容											変更後契約内容						備考		
		契約形態	工事業種別	工事 ランク	入札日及び見込 番提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	発注開始年月日	完了年月日	終了理由	開款	契約締結日	契約金額	増減額		完了年月日	理由（最終の変更契約）
51	市庁舎非常用発電機改修工事(建築)	指名	建築一式工事	B	令和7年9月26日								不調								契約暫材採
52	沖縄市防災行政無線線子局改修工事 (R7)第一工区	指名	電気通信工事	なし	令和7年10月1日	三位電設 株式会社	市内	96,917,700	99,495,000	97,900,000	令和7年10月9日	令和7年10月10日	令和8年3月18日								建設部 住まい建築課
53	沖縄市防災行政無線線子局改修工事 (R7)第二工区	指名	電気通信工事	なし	令和7年10月1日	有限会社 南光電気設備	市内	96,510,700	99,077,000	97,900,000	令和7年10月9日	令和7年10月10日	令和8年3月18日								建設部 住まい建築課
54	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設 新築工事(機械)	指名	管工事	A	令和7年9月22日	有限会社 大城水道工務社	市内	31,620,600	33,352,000	33,330,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年12月9日								建設部 住まい建築課
55	(仮称)山垂自治会公民館新築工事(機械)	指名	管工事	A	令和7年9月22日								不発								建設部 住まい建築課
56	沖縄市立山内中学校図書室天井改修 工事	指名	建築一式工事	C	令和7年9月26日	株式会社 ジャストリフォーム	市内	13,115,300	14,256,000	14,245,000	令和7年10月17日	令和7年10月20日	令和8年2月16日	令和16年度の2第1項第 8号(不発給戻)	1回	令和8年2月4日	14,245,000	変更なし	令和8年3月31日	本工事は新設天井材を既存コンクリート躯体に据るよう設計されているが、既設天井材を撤去したところ、壁面の仕上材が既設天井裏まで達しており、干渉する部分の撤去作業等が追加で必要となった。	教育部 施設課
57	アンビナー公園災害防除整備工事	指名	土木一式工事	B	令和7年10月6日	株式会社 サンニン	市内	22,226,600	26,521,000	22,550,000	令和7年10月20日	令和7年10月21日	令和8年3月16日		1回	令和8年3月2日	22,550,000	変更なし	令和8年4月30日	・地山補強土工の過程において順度したところ砂質を多く含む土砂であったため法面整形ができず、鉄筋挿入ができない状況となり、対策工法の検討に時間を要した。 ・軽量盛土工壁面材の製造業者より、年度内の納入が難しいため代替工法の提案があり、資材の確認と発注に時間を要した。	建設部 公園みどり課
58	宮川市宮住宅消防設備等修繕工事(8 号棟)	指名	消防施設工事	なし	令和7年10月6日	アコア防災工業 株式会社	市内	8,949,600	9,781,200	9,680,000	令和7年10月10日	令和7年10月14日	令和8年3月17日								建設部 住まい建築課
59	美里東部地区農業用水路改良工事	指名	土木一式工事	C	令和7年10月6日								不調								経済文化部 農林水産課
60	沖縄市保安灯改修工事(第一工区)	指名	電気工事	A	令和7年10月9日	草電設 株式会社	市内	17,360,200	18,469,000	18,326,000	令和7年10月16日	令和7年10月17日	令和8年3月9日								建設部 住まい建築課
61	沖縄市保安灯改修工事(第二工区)	指名	電気工事	A	令和7年10月9日	コザ電気工事 株式会社	市内	16,988,400	18,073,000	17,600,000	令和7年10月16日	令和7年10月17日	令和8年3月6日								建設部 住まい建築課

令和7年度工事契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	工事名称	当初契約内容											変更後契約内容						担当課				
		契約形態	工事業種別	工事 ランク	入札日及び開 標提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	発注開始年月日	完了年月日	終了理由	国庫	契約締結日	契約金額	増減額		完了年月日	理由(最終の変更契約)		
62	緑見里近隣公園景観整備工事	指名	土木一式工事	B	令和7年10月10日								不調									建設部 公園みどり課	
63	沖縄こどもの国新サル舎整備工事	指名	建築一式工事	A	令和7年10月24日								不調									企画部 プロジェクト推進室	
64	こどもの国公園(仮設)施設受変電設備工事	指名	電気工事	A	令和7年10月22日	有限会社 沖送電	市内	68,043,800	71,709,000	68,464,000	令和7年10月29日	令和7年10月30日	令和8年3月31日									企画部 プロジェクト推進室	
65	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事(電気)	指名	電気工事	A	令和7年10月22日	重信電気工事 株式会社	市内	21,804,200	23,320,000	23,100,000	令和7年10月31日	令和7年11月4日	令和8年12月16日	令167条の2第1項第8号(不連続発)									建設部 住まい建築課
66	(仮称)山里自治会公民館新築工事(機械)	指名	管工事	A	令和7年10月20日	株式会社 開邦工業	市内	27,681,500	29,293,000	29,150,000	令和7年10月29日	令和7年10月30日	令和8年11月6日										建設部 住まい建築課
67	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工事(建築工事)1工区	指名	建築一式工事	A	令和7年11月4日	有限会社 明城建設・株式会社 富建JV	市内	1,183,826,600	1,286,769,000	1,214,400,000	令和7年12月19日	令和7年12月22日	令和9年7月30日										教育部 施設課
68	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工事(建築工事)2工区	指名	建築一式工事	A	令和7年11月4日	株式会社 丸松建設・太田建設 株式会社JV	市内	672,575,200	731,060,000	698,676,000	令和7年12月19日	令和7年12月22日	令和9年7月30日										教育部 施設課
69	市庁舎非常用発電機改修工事(建築)	指名	建築一式工事	B	令和7年11月4日	株式会社 サンニン	市内	54,618,300	63,107,000	62,700,000	令和7年11月18日	令和7年11月19日	令和8年9月15日	令167条の2第1項第8号(不連続発)									契約管理課
70	沖縄市立小学校天井改修工事(北奥小学校・山内小学校)	指名	建築一式工事	B	令和7年11月5日								不調										教育部 施設課
71	緑見里近隣公園景観整備工事	指名	土木一式工事	B	令和7年11月7日	大和産業 株式会社	市内	28,333,800	32,505,000	32,450,000	令和7年12月16日	令和7年12月17日	令和8年3月17日	令167条の2第1項第8号(不連続発)									建設部 公園みどり課
72	奥里東部地区農業用水路改良工事	指名	土木一式工事	C	令和7年11月10日								不調										経済文化部 農林水産課

令和7年度工事契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	工事名称	当初契約内容											変更後契約内容						種別		
		契約形態	工事業種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	発注開始年月日	完了年月日	終了理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額		完了年月日	理由(最終の変更契約)
73	沖縄こどもの国新サル舎整備工事	指名	建築一式工事	A	令和7年11月19日	有限会社 内進産業・有 限会社 精選IV	市内	1,748,102,400	1,879,680,000	1,866,700,000	令和7年12月19日	令和7年12月22日	令和8年9月30日								企画部 プロジェクト推進室
74	沖縄市立山内中学校校舎予防改修工事(2期)	指名	建築一式工事	A	令和7年11月26日						不調		令和8年3月31日								教育部 施設課
75	沖縄市立小学校地域・学校通橋施設照明設備改修工事	指名	電気工事	A	令和7年11月21日	重信電気工事 株式会社	市内	15,210,800	16,901,500	16,280,000	令和7年11月28日	令和7年12月1日	令和8年3月19日								教育部 施設課
76	美里公園カラーチップ舗装改修工事	指名	土木一式工事	A	令和7年12月2日	株式会社 丸松建設	市内	82,938,900	88,924,000	83,028,000	令和7年12月10日	令和7年12月11日	令和8年3月17日	1回	令和8年2月25日	84,762,700	1,734,700	令和8年3月27日	・既設ゴムチップ撤去の実施数量確認により処分数量増加に伴う金額の変更 ・ゴムチップ製造機材が故障したことにより納期が遅れたため	建設部 公園みどり課	
77	交通安全施設路面標示設置工事	指名	土木一式工事	C	令和7年11月28日	有限会社 碧風建設	市内	9,649,200	10,604,000	9,662,400	令和7年12月3日	令和7年12月4日	令和8年2月19日	1回	令和8年2月13日	9,662,400	変更なし	令和8年3月16日	追加指示があったことから、現地調査や路面標示文字の決定及び作図等に時間を要したため。	建設部 道路課	
78	公園トイレ改修工事(洋式化)	指名	管工事	B	令和7年12月12日						不調		令和8年3月17日								建設部 公園みどり課
80	沖縄市立小学校天井改修工事(北奥小学校・山内小学校)	指名	建築一式工事	B	令和7年12月9日						不調		令和8年3月27日								教育部 施設課
81	市道照屋12号線ほか2件整備工事	指名	舗装工事	なし	令和7年12月15日	株式会社 ふくエンジニアG	市内	5,798,100	6,391,000	6,050,000	令和7年12月19日	令和7年12月22日	令和8年3月5日								建設部 道路課
82	内宮納地区畑地かんがい施設整備工事(4工区)	指名	土木一式工事	B	令和7年12月8日	株式会社 マルケン建設工 業	市内	44,500,500	47,850,000	47,410,000	令和7年12月16日	令和7年12月17日	令和8年2月27日	1回	令和8年2月28日	47,410,000	変更なし	令和8年3月31日	工期内に収獲時期を逃さる事に伴う工期の延長	経済文化部 農林水産課	
83	市道大里27号線道路改良工事	指名	土木一式工事	A	令和7年12月17日	株式会社 基土木	市内	81,085,400	90,046,000	85,140,000	令和7年12月24日	令和7年12月25日	令和8年3月31日								建設部 道路課
85	沖縄市立山内中学校校舎予防改修工事(2期)	指名	建築一式工事	A	令和8年1月16日	有限会社 川上建設	市内	134,468,400	141,130,000	135,300,000	令和8年1月27日	令和8年1月28日	令和8年3月31日								教育部 施設課

令和7年度工事契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	工事名称	当初契約内容											変更後契約内容						担当課		
		契約形態	工事業種細目	工事 ランク	入札日及び見積 番提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	発注開始年月日	完了年月日	終了理由	国庫	契約締結日	契約金額	増減額		完了年月日	理由（最終の変更契約）
86	沖縄市立美里中学校屋外運動場防球ネット工事	指名	土木一式工事	A	令和8年1月28日	太田建設 株式会社	市内	131,952,700	142,714,000	133,980,000	令和8年2月4日	令和8年2月5日	令和8年3月31日								教育部 施設課
87	沖縄市立安原田中学校校舎改築工事 (機械設備工事)1工区	指名	管工事	A	令和8年2月4日	有限会社 協栄・株式会社 仁建設工業JV	市内	131,986,800	138,380,000	137,500,000	令和8年2月18日	令和8年2月19日	令和8年7月30日								教育部 施設課
88	沖縄市立安原田中学校校舎改築工事 (機械設備工事)2工区	指名	管工事	A	令和8年2月4日	株式会社 エンビ防災技研 有限会社 ダイエイ工業 JV	市内	130,138,800	136,400,000	136,400,000	令和8年2月18日	令和8年2月19日	令和8年7月30日								教育部 施設課
89	沖縄市立安原田中学校校舎改築工事 (電気設備工事)1工区	指名	電気工事	A	令和8年2月4日	東洋電気工事 株式会社・ 有限会社 シンノウ電工 JV	市内	138,107,200	145,530,000	145,200,000	令和8年2月18日	令和8年2月19日	令和8年7月30日								教育部 施設課
90	沖縄市立安原田中学校校舎改築工事 (電気設備工事)2工区	指名	電気工事	A	令和8年2月4日	有限会社 共栄電気工事・ 株式会社 サクサ電工JV	市内	137,794,800	145,200,000	144,100,000	令和8年2月18日	令和8年2月19日	令和8年7月30日								教育部 施設課
91	交通安全施設設置工事(その他)	指名	塗装工事	なし	令和8年2月2日	有限会社 遊鳳建設	市内	6,711,100	7,392,000	7,040,000	令和8年2月9日	令和8年2月10日	令和8年3月16日								建設部 道路課