

令和6年度工事契約結果表

令和7年7月7日 現在

システム No	工事案番名	当初契約内容												変更後契約内容							備 考
		契約形態	工事実施種別	工事 ランク	入札日及び開標 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	競争開始年月日	完了年月日	随 時 理 由	回 数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
79	池田市営住宅建築事業（第3期）B工区 駐車場整備工事	指名	土木一式工事	B	令和6年4月19日	大和産業 株式会社	市内	40,659,300	45,177,000	41,800,000	令和6年4月26日	令和6年5月1日	令和6年11月21日		1回	令和6年10月31日	44,150,700	2,350,700	令和6年11月21日	1.土工 切土量、埋戻し土量、土砂運搬量、残土処理量、不足土（購入土）の変更 2.排水工 雨水排水側溝の変更 3.舗装工 硬質床部厚み由ラブロックへ変更 4.付帯工 L-3号側溝の数量の変更 5.撤去工 樹木撤去、舊旧の数量の変更 6.舗装土及び舗装工の変更に伴う数量の変更 7.ゆいける材料品質管理の件数の変更	建設部 住まい建築課
81	沖縄市防災行政無線屋外子局移設工 事	指名	電気工事	B	令和6年5月17日	有限会社 シンジョウ電工	市内	2,659,800	2,888,600	2,882,000	令和6年5月24日	令和6年5月27日	令和6年8月14日								建設部 住まい建築課
82	沖縄市体育館ロビー特定天井改修工 事	指名	建築一式工事	C	令和6年5月20日						不済										建設部 住まい建築課
86	市営住宅消防設備等修繕工事（室 川・安慶田・池原）	指名	消防施設工事	なし	令和6年6月10日	株式会社 エノビ防災技研	市内	29,029,000	31,726,563	31,350,000	令和6年6月17日	令和6年6月18日	令和7年2月12日								建設部 住まい建築課
87	豊川市営住宅G棟給水管取替工事 （メーター取替工事）	指名	管工事	B	令和6年5月31日						不済										建設部 住まい建築課
88	市道高原線湧り止め舗装整備工事	指名	土木一式工事	なし	令和6年6月7日	沖縄道路興業 株式会社	市外	12,411,300	13,937,000	12,412,400	令和6年6月12日	令和6年6月13日	令和6年7月31日								建設部 道路課
89	市道大重6号線湧り止め舗装整備工事	指名	土木一式工事	なし	令和6年6月7日	有限会社 大日土木	市外	4,459,400	5,071,000	4,460,029	令和6年6月12日	令和6年6月13日	令和6年7月31日								建設部 道路課
90	市道池原10号・13号線湧り止め舗装整 備工事	指名	土木一式工事	なし	令和6年6月7日	株式会社 交建企画	市外	3,417,700	3,850,000	3,420,780	令和6年6月12日	令和6年6月13日	令和6年7月31日								建設部 道路課
93	沖縄市体育館ロビー特定天井改修工 事	指名	建築一式工事	C	令和6年6月13日	新田建設	市内	21,586,400	23,584,000	22,649,000	令和6年6月19日	令和6年6月20日	令和6年10月17日		1回	令和6年10月8日	24,046,000	1,397,000	令和6年11月7日	当初設計では天井吊ボルトがインサートで横連接と繋結された状態で設計していたが、現状はデッキプレートにクリップで吊ボルトが吊られている状態であったため、あと施工アンカーに変更した。 また電気設備、機械設備の吊り状況も同様であったため、あと施工アンカーに変更する工事実施に伴い工期を3週間延長した。	建設部 住まい建築課
94	海中道路新都市場地A2ゾーン施設整 備工事（第3期 土木）	指名	土木一式工事	A	令和6年6月26日	株式会社 クリマコーポレー ション	市内	69,088,800	75,097,000	70,290,000	令和6年7月3日	令和6年7月4日	令和7年2月12日		1回	令和7年1月17日	78,083,500	7,793,500	令和7年2月12日	・敷地造成工・舗装工・給水設備工	建設部 公園みどり課
95	山内市営住宅建築事業解体工事 1工 区	指名	解体工事	なし	令和6年7月4日	有限会社 幸地建設	市内	82,325,100	86,658,000	84,920,000	令和6年7月11日	令和6年7月12日	令和7年2月6日		1回	令和7年1月30日	85,481,758	561,758	令和7年2月6日	1【共通仮設工事】 A棟に隣接するアパートへの対応対策 2【解体工事 建物】 A棟の2階、3階、4階の居間・和室の内部仕上げ（断熱材）の撤去 3【解体工事 建物】 消火栓の処分	建設部 住まい建築課

令和6年度工事契約結果表

令和7年7月7日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容								備考欄
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び開標 提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随時理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
96	山内市営住宅建築事業解体工事 2工 区	指名	解体工事	なし	令和6年7月4日	有限会社 三省電気工事	市内	77,852,500	81,950,000	78,650,000	令和6年7月11日	令和6年7月12日	令和7年2月6日								建設部 住まい建築課		
97	沖縄市消防庁倉庫降機改修工事	指名	機械器具設置工 事	なし	令和6年6月27日	株式会社 設備技研	市内	27,035,800	29,084,000	28,600,000	令和6年7月4日	令和6年7月5日	令和7年3月17日	令167条の2第1項第 8号（不落随戻）	1回	令和7年3月12日	28,578,000	-22,000	令和7年3月17日		建設部 住まい建築課		
98	市道胡屋10号線他1件道路整備工事	指名	土木一式工事	A	令和6年7月11日	有限会社 三基土木	市内	57,913,900	63,294,000	63,250,000	令和6年7月31日	令和6年8月1日	令和7年3月3日	令167条の2第1項第 8号（不落随戻）	1回	令和7年3月3日	65,010,000	1,760,000	令和7年3月3日	・積土部分の受入れ先変更に伴う減額 ・排水構築物内PVC管溝に変更したことに伴う減額 ・上記排水構築物変更に伴う、舗装工施工面積減による減額 ・接道する既設側溝及び既設舗装面と段差が生じたことに伴う増額 ・区画竣工について現地との差異があったことによる増額 ・一部盛り・取付コンクリートから取付アスファルト舗装工への変更による増額 ・その他施工実施に伴う工事数量の増減額	建設部 道路課		
99	夏川市営住宅3号棟消防設備等修繕 工事	指名	消防施設工事	なし	令和6年7月8日	アクア防災工業 株式会社	市内	6,176,500	6,751,250	6,600,000	令和6年7月17日	令和6年7月18日	令和6年11月14日								建設部 住まい建築課		
101	沖縄アリーナ屋内環境性能向上工事	指名	管工事	A	令和6年7月12日						不落										企画部 プロジェクト推進 室		
102	泡瀬市営住宅建築事業（第3期）緑地整 備工事	指名	造園工事	なし	令和6年7月19日	大豊建設 株式会社	市内	12,585,100	14,245,000	12,936,000	令和6年7月25日	令和6年7月26日	令和6年11月15日								建設部 住まい建築課		
103	沖縄市立比屋根小学校昇降口特定天 井改修工事	指名	建築一式工事	C	令和6年7月22日						不調										教育部 施設課		
104	コザ・ミュージックタウン手取橋修繕 工事	指名	鋼構造物工事	なし	令和6年7月23日	有限会社 大雄工業	市内	2,692,800	2,992,000	2,970,000	令和6年7月26日	令和6年7月29日	令和6年10月31日								文化芸術課		
105	冬川市営住宅G棟給排水管取替工事 （メーター取替工事）	指名	管工事	B	令和6年8月7日	株式会社 ふくエンジニアG	市内	2,222,000	2,417,800	2,321,000	令和6年8月13日	令和6年8月14日	令和6年11月11日								建設部 住まい建築課		
106	ミュージックタウン音市場・駐車場電気 設備改修工事	指名	電気工事	A	令和6年8月7日	東洋電気工事 株式会社	市内	53,410,500	59,345,000	59,290,000	令和6年8月14日	令和6年8月15日	令和7年3月3日								建設部 住まい建築課		
107	ミュージックタウン音市場空調設備改修 工事	指名	管工事	A	令和6年8月7日	有限会社 永山水道工事社	市内	27,572,600	29,623,000	29,150,000	令和6年8月22日	令和6年8月23日	令和7年3月3日	令167条の2第1項第 8号（不落随戻）	1回	令和7年3月3日	30,195,000	1,045,000	令和7年3月14日	・現場調査によって5か所の工事が追加されたことによる増額 ・現場で開削予定のイベントとの日程調整による工期延長	建設部 住まい建築課		

令和6年度工事契約結果表

令和7年7月7日 現在

システム No	工事案番名	当初契約内容												変更後契約内容							備考欄
		契約形態	工事実施種別	工事 ランク	入札日及び見解 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	競争開始年月日	完了年月日	随附理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
108	令和6年度 こどもの国公園園路整備 工事	指名	土木一式工事	A	令和6年8月14日	有限会社 川上建設	市内	77,913,000	85,151,000	82,280,000	令和6年8月20日	令和6年8月21日	令和7年3月31日		2回	令和7年5月29日	89,167,100	6,887,100	令和7年5月30日	施設利用者の安全確保のため交通誘導員を追加したことによる増額。 施工中に絶滅危惧種の中木があることが判明し、当該中木の移植保存に伴う増額。 市役50周年記念イベントのウェルカムサインが仮画いの位置に設置されることとなり一時撤去と復旧が必要になったことによる増額。	企画部 プロジェクト推進室
109	市道鎌足里山里線道路改良工事	指名	土木一式工事	B	令和6年8月26日						不調										建設部 道路課
110	沖縄市立比屋根小学校昇降口特定天 井改修工事	指名	建築一式工事	C	令和6年8月20日	有限会社 観富組工業	市内	12,942,600	14,300,000	14,278,000	令和6年8月12日	令和6年9月13日	令和6年12月27日	令167条の2第1項第 8号（不得随従）							教育部 施設課
112	市道松本47号線カ Францияー2号橋橋 架撤去工事	指名	土木一式工事	B	令和6年8月26日						不調		令和6年11月29日								建設部 道路課
113	沖縄市立宮里小学校昇降機改修工事	指名	機械器具設置工 事	なし	令和6年8月27日	有限会社 協栄	市内	43,055,100	47,839,000	47,300,000	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和7年3月10日		1回	令和7年3月3日	47,542,000	242,000	令和7年3月10日	昇降機の停止期間中に冷蔵庫を2階配膳室に移動させる必要が生じたため、その移動に伴う増額	教育部 施設課
115	沖縄市立山内中学校校舎予防改修工 事(1期)	指名	建築一式工事	A	令和6年8月30日	上門工業 株式会社	市内	99,471,900	108,713,000	99,660,000	令和6年9月6日	令和6年9月9日	令和7年2月29日		2回	令和7年5月30日	117,679,100	18,019,100	令和7年7月31日	躯体のひび割れ・文様部数直の大幅な増加や、防水・外壁・塗装等各工事内容の変更に伴う金額の変更 環境配慮改修工事(外壁箇所)について、石綿除去から再点検への変更により減額。 屋上階に設置している防災電話機(キュービクル)について修繕を行うための増額。	教育部 施設課
116	沖縄市立宮里中学校校舎新增改築工 事(除道換気設備工事)1工区	指名	管工事	A	令和6年9月19日	有限会社 クラウン工業・ 株式会社 ふくエンジニアG JV	市内	76,232,200	83,314,000	82,500,000	令和6年9月27日	令和6年9月30日	令和7年2月29日		1回	令和7年2月28日	82,500,000	変更なし	令和7年9月29日	建築1・2工区において、工事の進捗に遅れが生じており、関連する本工事においても、当初工期内に工事を完成させることが困難な見込みであることから工期を延長する。	教育部 施設課
117	沖縄市立宮里中学校校舎新增改築工 事(除道換気設備工事)2工区	指名	管工事	A	令和6年9月19日	株式会社 エ/ビ防災技研・ 有限会社 ダイエイ工業 JV	市内	75,255,400	82,247,000	81,400,000	令和6年9月27日	令和6年9月30日	令和7年2月29日		1回	令和7年2月28日	81,400,000	変更なし	令和7年8月29日	建築1・2工区において、工事の進捗に遅れが生じており、関連する本工事においても、当初工期内に工事を完成させることが困難な見込みであることから工期を延長する。	教育部 施設課
118	交通安全施設設置工事	指名	土木一式工事	なし	令和6年8月27日	沖縄道路興業 株式会社	市外	8,276,400	9,537,000	8,999,100	令和6年8月28日	令和6年8月29日	令和7年1月31日								建設部 道路課
119	比屋根歩89号線擁壁設置工事	指名	土木一式工事	B	令和6年9月5日	有限会社 光貴産業	市内	37,847,700	42,053,000	39,600,000	令和6年9月11日	令和6年9月12日	令和7年3月7日		2回	令和7年3月14日	38,894,900	-705,100	令和7年3月14日	残土処分場の変更による処分単価の減額 剪定草木・伐採木処分量減による減額	建設部 道路課
120	令和6年度 こどもの国公園下水道整 備工事	指名	土木一式工事	B	令和6年9月17日						不調		令和7年3月31日								企画部 プロジェクト推進室

令和6年度工事契約結果表

令和7年7月7日 現在

システム No	工事案番名	当初契約内容												変更後契約内容							備考欄
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随時理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
122	沖縄市保安灯改修工事	指名	電気工事	A	令和6年9月24日	有限会社 石川電設工業	市内	17,809,000	19,239,000	19,096,000	令和6年10月1日	令和6年10月2日	令和7年2月17日		1回	令和7年2月17日	19,096,000	変更なし	令和7年2月28日	保安灯設置工事の完了後、沖縄電力に電力引き込みが行われるが、沖縄電力の「忙期」にあたるため、通常より引き込みが遅れるとの通知があった。単相2線100Vの電力引き込みが完了しない限り、保安灯が点灯せず、照度の測定を実施することができないため	建設部 住まい建築課
124	庁舎消防用設備等改修工事	指名	建築一式工事	B	令和6年9月25日						不調										契約管理課
126	市道読見里山星線道路改良工事	指名	土木一式工事	A	令和6年9月24日	上門工業 株式会社	市内	19,397,400	22,770,000	22,770,000	令和6年11月14日	令和6年11月15日	令和7年3月5日	令167条の2第1項第8号(不斉陸契)	2回	令和7年3月14日	29,106,000	6,336,000	令和7年3月19日	安定基礎工を変更したことに伴う土工の増額変更 残土運搬用の車両変更に伴う増額変更	建設部 道路課
127	市道松本47号線カフンジャー2号橋橋 架撤去工事	指名	土木一式工事	A	令和6年10月2日	有限会社 経建	市内	15,281,200	17,545,000	17,490,000	令和6年11月5日	令和6年11月6日	令和7年2月3日	令167条の2第1項第8号(不斉陸契)	1回	令和7年1月28日	17,490,000	変更なし	令和7年2月28日	A型転落防護柵について、当該製品が「特殊製品」となり制作に時間を要する事から工期を25日間延長する。	建設部 道路課
128	沖縄市立越来中学校昇降機改修工事	指名	機械器具設置工 事	なし	令和6年9月24日	有限会社 クラウン工業	市内	41,174,100	45,749,000	45,100,000	令和6年10月1日	令和6年10月2日	令和7年3月14日		1回	令和7年3月6日	45,100,000	変更なし	令和7年4月30日	機器の搬入が想定より遅れていることによる工期の延長	教育部 施設課
130	内基跡地区畑地かんがい施設整備工 事(3工区)	指名	土木一式工事	B	令和6年10月7日						不調		令和7年1月31日								経済文化部 農林水産課
131	吉原公園便益施設整備工事	指名	建築一式工事	C	令和6年10月11日						不調										建設部 公園みどり課
132	市道国稅庁西側緑交差点区画線改修 工事	指名	その他工事	なし	令和6年10月8日	株式会社 沖永開発	市外	2,063,600	2,365,000	2,297,900	令和6年10月18日	令和6年10月21日	令和6年11月19日		1回	令和6年11月19日	2,318,800	20,900	令和6年11月19日	・現場調査・確認の結果、数量の増減変更。 ・交通誘導員(8)に関しては、実施日数による減。	建設部 道路課
133	沖縄アリーナ屋内環境性能向上工事	指名	管工事	A	令和6年10月17日						不調		令和7年3月31日								企画部 プロジェクト推進室
134	令和6年度 こどもの国公園下水道整 備工事	指名	土木一式工事	B	令和6年10月11日						不調		令和7年3月31日								企画部 プロジェクト推進室
135	沖縄市立安慶田中学校校舎解体工事 (1工区)	指名	解体工事	なし	令和6年10月21日	有限会社 三基土木	市内	135,877,500	148,500,000	139,480,000	令和6年11月1日	令和6年11月5日	令和7年3月31日		1回	令和7年3月31日	139,480,000	変更なし	令和7年10月31日	仮設校舎の設置及び学校の引越し等の遅れによる工事着手日の遅れ。更にアスベスト含有建材の撤去に不測の日数がかかるため。	教育部 施設課

令和6年度工事契約結果表

令和7年7月7日 現在

システム No	工事案番名	当初契約内容												変更後契約内容							備考欄
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び開 標提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随時理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
136	沖縄市野球場 屋内投球練習場照明 改修	指名	電気工事	A	令和6年10月11日	有限会社 南光電気設備	市内	15,372,500	16,894,020	16,830,000	令和6年10月31日	令和6年11月1日	令和7年1月29日							観光スポーツ振興課	
137	山内市営住宅建替事業建築工事(1工 区)	指名	建築一式工事	A	令和6年11月1日	有限会社 内通産業・有 限会社 丸通産業・有限 会社 緑建JV	市内	938,936,900	984,830,000	952,160,000	令和6年12月19日	令和6年12月23日	令和6年7月17日							建設部 住まい建築課	
138	山内市営住宅建替事業建築工事(2工 区)	指名	建築一式工事	A	令和6年11月1日	仲本建設 株式会社・有 限会社 三基土木・有限 会社 ハンズエイクJV	市内	867,963,800	910,580,000	872,080,000	令和6年12月19日	令和6年12月23日	令和6年7月17日							建設部 住まい建築課	
139	市通安慶田照屋橋橋口構橋梁補修工 事	指名	土木一式工事	A	令和6年10月30日	株式会社 仲本ファブテック	市内	50,529,600	56,144,000	52,800,000	令和6年11月8日	令和6年11月11日	令和7年3月5日	1回	令和7年3月5日	54,328,000	1,528,000	令和7年3月5日	1. 調査御確認箇所 漏雨・橋脚(A)にて劣化箇所が確認された為、断面修復(左官工法)を行ったため増額変更 2. 既設給水管管架台(コンクリート製) 現在給水管は、橋梁上流側側面(鋼製ブラケット)へ移設・設置されており、下流側側面管架台は未使用である。架台下部も橋梁下面断面復旧によりはつつり範囲 となっているため、コンクリート復旧を行わず断面修復(左官工法)にて行う。よって増額変更を行う。	建設部 道路課	
141	沖縄市立安慶田中学校校舎解体工事 (3工区)	指名	解体工事	なし	令和6年11月11日	有限会社 緑建	市内	119,773,500	130,900,000	119,900,000	令和6年11月18日	令和6年11月19日	令和7年3月31日	1回	令和7年3月31日	119,900,000	変更なし	令和7年10月31日	仮設校舎の設置及び学校の引越し等の遅れによる工事着手日の遅れ。更にアスベスト含有建材の撤去に不測の日数が考慮されるため。	教育部 施設課	
142	沖縄市立安慶田中学校校舎解体工事 (2工区)	指名	解体工事	なし	令和6年11月11日	株式会社 丸松建設	市内	103,669,500	113,300,000	103,782,800	令和6年11月18日	令和6年11月19日	令和7年3月31日	1回	令和7年3月31日	103,782,800	変更なし	令和7年10月31日	仮設校舎の設置及び学校の引越し等の遅れによる工事着手日の遅れ。更にアスベスト含有建材の撤去に不測の日数が考慮されるため。	教育部 施設課	
143	内暮納地区畑地かんがい施設整備工 事(3工区)	指名	土木一式工事	B	令和6年11月7日						不調		令和7年2月28日							経済文化部 農林水産課	
144	市通池原倉敷線道路舗装改修工事	指名	土木一式工事	B	令和6年11月12日	有限会社 丸中土木	市内	15,328,500	18,524,000	18,480,000	令和6年11月15日	令和6年11月18日	令和7年3月5日	2回	令和7年3月12日	18,422,700	942,700	令和7年3月14日	・狭土処分場変更に伴う減額 ・工事位置Aの施工延長変更に伴う増額 ・工事位置Aの掘り止の舗装をゼブラ施工から前面施工変更に伴う増額変更 ・交通誘導員(15)から、工事用駐屯手帳への変更に伴う減額	建設部 道路課	
145	山内市営住宅建替事業機械設備工事 (1工区)	指名	管工事	A	令和6年11月13日	株式会社 テクノ工業・株 式会社 花城工務店JV	市内	169,662,900	178,970,000	178,750,000	令和6年12月19日	令和6年12月23日	令和6年7月17日	令167条の2第12項第 8号(不斉随属)							建設部 住まい建築課
146	山内市営住宅建替事業機械設備工事 (2工区)	指名	管工事	A	令和6年12月5日	三建設機 株式会社・株 式会社 開邦工業JV	市内	111,016,400	121,330,000	119,900,000	令和6年12月20日	令和6年12月23日	令和6年7月17日	令167条の2第12項第 8号(不斉随属)							建設部 住まい建築課
147	令和6年度 こどもの国公園下水道整 備工事	指名	土木一式工事	A	令和6年11月22日						不調		令和7年3月31日							企画部 プロジェクト推進 室	

令和6年度工事契約結果表

令和7年7月7日 現在

システム No	工事案番名	当初契約内容												変更後契約内容							備 考
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見解 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随 時 理 由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
148	沖縄市立高原小学校屋外運動場整備 工事	指名	土木一式工事	A	令和6年11月22日	有限会社 内産産業	市内	113,160,300	123,673,000	122,100,000	令和6年11月27日	令和6年11月28日	令和7年3月17日		1回	令和7年3月13日	122,100,000	変更なし	令和7年7月31日	バックネット設置工事において、地耐力不足による基礎形状等の再検討が必要になったため	教育部 施設課
149	沖縄市立高原小学校屋外運動場整備 工事(防球ネット)	指名	土木一式工事	A	令和6年11月22日	有限会社 明城建設	市内	72,457,000	79,189,000	75,064,000	令和6年11月27日	令和6年11月28日	令和7年3月17日		2回	令和7年5月14日	75,064,000	変更なし	令和7年7月31日	本工事に關して、当初の工期が120日未達だったため、契約書においては中間前払金に關する条文を明記していなかった。 しかし、関連工事の影響もあり、工期を確保するため工期を136日間延長し、その後、該負金より、中間前払金制度を活用したいとの申し出があった。工事案 変更契約後の工期は120日以上となるため、中間前払い金制度の対象工事と考えられる。そこで、制度を活用するために、契約書に中間前払金に關する条 文を追加する必要があるため	教育部 施設課
150	沖縄こどもの国新サル舎整備工事(解 体工事)	指名	解体工事	なし	令和6年11月28日	株式会社 HOPEコーポ レーション	市内	71,942,200	78,199,000	74,888,000	令和6年12月11日	令和6年12月12日	令和7年3月31日		2回	令和7年4月23日	78,166,000	3,278,000	令和7年4月30日	撤去予定であった浄化槽を引き続き使用することになり撤去が不要となった事による減額。 撤去予定電柱に無線ユニット機器が取り付いており、移設が必要となった事による増額。	企画部 プロジェクト推進 室
151	吉原公園緑地施設整備工事	指名	建築一式工事	C	令和6年11月21日	有限会社 幸地建設	市内	18,374,400	19,756,000	19,470,000	令和6年12月4日	令和6年12月5日	令和7年3月17日	令167条の2第1項第 8号(不斉随戻)	2回	令和7年3月27日	19,723,000	253,000	令和7年3月31日	重機との大型車両による損傷を見込み園路や緑石の撤去復旧作業を計上していたがパイルトイレの納品時期が遅れたことで工期内の撤去復旧作業が困難 になった事から、時間短縮のために敷き敷板で園路や緑石の損傷を防ぐことにしたため増額変更となった。	建設部 公園みどり課
152	山内市営住宅建替事業電気設備工事 (1工区)	指名	電気工事	A	令和6年12月6日	三協電設 株式会社・有 限会社 沖志電JV	市内	127,825,500	139,700,000	139,700,000	令和6年12月20日	令和6年12月23日	令和8年7月17日	令167条の2第1項第 8号(不斉随戻)							建設部 住まい建築課
153	山内市営住宅建替事業電気設備工事 (2工区)	指名	電気工事	A	令和6年12月6日	株式会社 丸元電気工事・有 限会社 仲田電設JV	市内	111,016,400	121,330,000	121,000,000	令和6年12月20日	令和6年12月23日	令和8年7月17日	令167条の2第1項第 8号(不斉随戻)							建設部 住まい建築課
154	令和6年度沖縄こどもの国演出照明整 備工事	指名	電気工事	A	令和6年12月6日						不斉		令和7年3月31日								企画部 プロジェクト推進 室
155	沖縄アリーナ屋内環境性能向上工事	指名	管工事	A	令和6年12月5日	株式会社 花城工務店					不斉		令和7年3月31日								企画部 プロジェクト推進 室
156	沖縄市武道館屋根防水改修工事	指名	塗装工事	なし	令和6年12月2日	株式会社 サンニン	市内	10,113,400	11,899,129	11,880,000	令和6年12月19日	令和6年12月20日	令和7年3月19日	令167条の2第1項第 8号(不斉随戻)							観光スポーツ振興課
159	(R6)市道高原胡屋緑災害防除整備工 事	指名	土木一式工事	B	令和6年12月19日	大和産業 株式会社	市内	33,026,400	36,696,000	36,630,000	令和6年12月27日	令和7年1月6日	令和7年3月29日		1回	令和7年3月13日	36,630,000	変更なし	令和7年7月31日	本工事では民有地の整形を行うため土地所有者の同意を得る必要があるが土地所有者の変更がありその手続きに不測の時間を要したため工期の延長が必要 となった。	建設部 道路課
160	内暮納地区旧地かんがい施設整備工 事(3工区)	指名	土木一式工事	B	令和6年12月26日						不調		令和7年3月14日								経済文化部 農林水産課

令和6年度工事契約結果表

令和7年7月7日 現在

システム No	工事案番名	当初契約内容												変更後契約内容							備 考
		契約形態	工事実施種別	工事 ランク	入札日及び開標 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	競争開始年月日	完了年月日	随附理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
161	市道与儀10号線ほか3件整備工事	指名	その他工事	なし	令和6年12月27日	有限会社 真扶建	市外	12,131,900	13,915,000	12,131,900	令和7年1月10日	令和7年1月14日	令和7年3月14日		1回	令和7年3月7日	12,056,000	-75,900	令和7年3月14日	-薄層から舗装については、現地調査の結果、施工実績(出来高)により、As薄層カラー舗装工 10㎡増 Co薄層 舗装工 9㎡ 区画線工 22m 減となった。	建設部 道路課
162	交通安全施設設置工事(その他)	指名	その他工事	なし	令和6年12月27日	沖縄道路興業 株式会社	市外	5,717,800	6,622,000	5,809,100	令和7年1月10日	令和7年1月14日	令和7年3月4日		1回	令和7年2月27日	6,040,100	231,000	令和7年3月4日	-区画線工 現地調査の結果、設計数量との差が生じたため増 -安全対策工 交通誘導員Bについて、現地調査のため増	建設部 道路課
163	むつみが丘公園公衆トイレ改修工事	指名	建築一式工事	C	令和7年1月8日	有限会社 丸間組	市内	9,038,700	9,977,000	9,867,000	令和7年1月29日	令和7年1月30日	令和7年3月17日	令167条の2第1項第8号(不済随戻)	1回	令和7年3月7日	9,867,000	変更なし	令和7年7月18日	使用資材のうち、アルミ枠トップライトの熱品に発注から45日ほどかかることが分かり、トップライトの熱期から工程を検討した結果、工期内の完成が困難となったため	建設部 公園みどり課
164	令和6年度沖縄こどもの国演出照明整備工事	指名	電気工事	A	令和7年1月21日	コザ電気工事 株式会社	市内	69,686,100	74,151,000	70,950,000	令和7年1月30日	令和7年1月31日	令和7年3月31日		2回	令和7年5月30日	70,950,000	変更なし	令和7年10月31日	照明機器設置のための現場確認において設置箇所の変更や取付金具の変更があり、照明機器等を製作するのに時間を要すること、またこどもの国管理者との打ち合わせにおいて、夏休み期間は来園者により園内が混雑するため、安全確保のため工事工期を見直したことによる延長。	企画部 プロジェクト推進室
165	沖縄アリーナ屋内環境性能向上工事	指名	管工事	A	令和7年1月21日	有限会社 協栄	市内	69,240,600	74,118,000	73,370,000	令和7年1月30日	令和7年1月31日	令和7年3月31日		1回	令和7年3月19日	73,370,000	変更なし	令和7年9月30日	当初天井内での施工とした箇所について、現場確認の上、工事作業を検討した結果、天井を撤去し仮設足場を含めた施工が必要と判断した。そのことを踏まえ天井材の撤去復旧・仮設足場の作業に日数を要するため	企画部 プロジェクト推進室
166	(仮称)山王自治会公民館新築工事(建築・造成)	指名	建築一式工事	A	令和7年1月17日	株式会社 基土木・有限会社 幸地建設JV	市内	302,100,700	329,230,000	311,873,100	令和7年3月21日	令和7年3月24日	令和8年2月28日								建設部 住まい建築課
167	交通安全施設路面標示設置工事	指名	その他工事	なし	令和7年1月16日	株式会社 新秀	準市内	14,470,500	16,544,000	14,473,250	令和7年1月27日	令和7年1月28日	令和7年3月18日		1回	令和7年3月18日	16,531,900	2,058,650	令和7年3月18日	数量の増減により金額増	建設部 道路課
168	美里東部地区農業用水路改修工事	指名	土木一式工事	C	令和7年1月16日						不課		令和7年3月14日								経済文化部 農林水産課
170	内喜納地区畑地かんがい施設整備工事(3工区)	指名	土木一式工事	B	令和7年2月10日	有限会社 協栄	市内	37,719,000	41,910,000	41,855,000	令和7年2月26日	令和7年2月27日	令和7年3月31日	令167条の2第1項第8号(不済随戻)	1回	令和7年3月28日	41,855,000	変更なし	令和7年7月31日	地元農家の収穫期と重なり、営農作業に影響のないよう施工するよう地元より要望があるため、原工率から122日間の延長を行う。	経済文化部 農林水産課