

令和6年度工事契約結果表

令和7年11月6日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
79	泡瀬市営住宅建築事業(第3期)5工 区駐車場整備工事	指名	土木一式工事	B	令和6年4月19日	大和産業 株式会社	市内	40,659,300	45,177,000	41,800,000	令和6年4月26日	令和6年5月1日	令和6年11月21日		1回	令和6年10月31日	44,150,700	2,350,700	令和6年11月21日	1.土工 切土量、埋戻し土量、土砂運搬量、残土処理量、不足 土(購入土)の変更 2.排水工 雨水排水側溝の変更 3.舗装工 視覚障害者用点字ブロックへ変更 4.付帯工 L-3号側溝の数量の変更 5.撤去工 樹木撤去、復旧の数量が変更 6.舗装工及び撤去工の変更に伴う数量の変更 7.ゆいくる材品質管理の件数の変更	建設部 住まい建築課	
81	沖縄市防災行政無線屋外子局移設 工事	指名	電気工事	B	令和6年5月17日	有限会社 シンリョウ電 工	市内	2,659,800	2,888,600	2,882,000	令和6年5月24日	令和6年5月27日	令和6年8月14日								建設部 住まい建築課	
82	沖縄市体育館ロビー特定天井改修 工事	指名	建築一式工事	C	令和6年5月20日						不落										建設部 住まい建築課	
86	市営住宅消防設備等修繕工事 (室川・安慶田・泡瀬)	指名	消防施設工事	なし	令和6年6月10日	株式会社 エノビ防災技 研	市内	29,029,000	31,726,563	31,350,000	令和6年6月17日	令和6年6月18日	令和7年2月12日								建設部 住まい建築課	
87	登川市営住宅G棟他給水管取替工 事（メーター取替工事）	指名	管工事	B	令和6年5月31日						不落										建設部 住まい建築課	
88	市道高原線滑り止め舗装整備工事	指名	土木一式工事	なし	令和6年6月7日	沖縄道路興業 株式会社	市外	12,411,300	13,937,000	12,412,400	令和6年6月12日	令和6年6月13日	令和6年7月31日								建設部 道路課	
89	市道大里6号線滑り止め舗装整備 工事	指名	土木一式工事	なし	令和6年6月7日	有限会社 大日土木	市外	4,459,400	5,071,000	4,460,029	令和6年6月12日	令和6年6月13日	令和6年7月31日								建設部 道路課	
90	市道池原10号・13号線滑り止め舗 装整備工事	指名	土木一式工事	なし	令和6年6月7日	株式会社 交建企画	市外	3,417,700	3,850,000	3,420,780	令和6年6月12日	令和6年6月13日	令和6年7月31日								建設部 道路課	

令和6年度工事契約結果表

令和7年11月6日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
93	沖縄市体育館ロビー特定天井改修 工事	指名	建築一式工事	C	令和6年6月13日	新田建設	市内	21,586,400	23,584,000	22,649,000	令和6年6月19日	令和6年6月20日	令和6年10月17日		1回	令和6年10月8日	24,046,000	1,397,000	令和6年11月7日	当初設計では天井吊ボルトがインサートで構造体と緊結された 状態で設計していたが、現状はデッキプレートにクリップで吊ボ ルトが吊られている状態であったため、あと施工アンカーに変更 した。 また電気設備、機械設備の吊り状況も同様であったため、あと 施工アンカーに変更する工事実施に伴い工期を3週間延長し た。	建設部 住まい建築課
94	海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設 整備工事(第3期 土木)	指名	土木一式工事	A	令和6年6月26日	株式会社 クリマコーポ レーション	市内	69,088,800	75,097,000	70,290,000	令和6年7月3日	令和6年7月4日	令和7年2月12日		1回	令和7年1月17日	78,083,500	7,793,500	令和7年2月12日	・敷地造成工 ・植栽工 ・給水設備工	建設部 公園みどり課
95	山内市営住宅建替事業解体工事 1工区	指名	解体工事	なし	令和6年7月4日	有限会社 幸地建設	市内	82,325,100	86,658,000	84,920,000	令和6年7月11日	令和6年7月12日	令和7年2月6日		1回	令和7年1月30日	85,481,758	561,758	令和7年2月6日	1【共通仮設工事】 A棟に隣接するアパートへの粉塵対策 2【解体工事 建物】 A棟の2階、3階、4階の居間・和室の内部 仕上げ(断熱材)の撤去 3【解体工事 建物】 消火器の処分	建設部 住まい建築課
96	山内市営住宅建替事業解体工事 2工区	指名	解体工事	なし	令和6年7月4日	有限会社 三省電気工事	市内	77,852,500	81,950,000	78,650,000	令和6年7月11日	令和6年7月12日	令和7年2月6日								建設部 住まい建築課
97	沖縄市消防庁舎昇降機改修工事	指名	機械器具設置工 事	なし	令和6年6月27日	株式会社 設備技研	市内	27,035,800	29,084,000	28,600,000	令和6年7月4日	令和6年7月5日	令和7年3月17日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)	1回	令和7年3月12日	28,578,000	-22,000	令和7年3月17日		建設部 住まい建築課
98	市道胡屋10号線他1件道路整備工 事	指名	土木一式工事	A	令和6年7月11日	有限会社 三基土木	市内	57,913,900	63,294,000	63,250,000	令和6年7月31日	令和6年8月1日	令和7年3月3日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)	1回	令和7年3月3日	65,010,000	1,760,000	令和7年3月3日	・残土処分の受入れ先変更に伴う減額 ・排水構造物RPU削溝に変更したことに伴う減額 ・上記排水構造物変更に伴う、舗装工施工面積減による減額 ・接道する既設側溝及び既設舗装面と段差が生じたことに伴う 増額 ・区画線工について現地との差異があったことによる増額 ・一部張り・取付コンクリートから取付アスファルト舗装工への変 更による増額 ・その他施工実施に伴う工事数量の増減額	建設部 道路課
99	室川市営住宅3号棟消防設備等修 繕工事	指名	消防施設工事	なし	令和6年7月8日	アクア防災工業 株式会 社	市内	6,176,500	6,751,250	6,600,000	令和6年7月17日	令和6年7月18日	令和6年11月14日								建設部 住まい建築課
101	沖縄アリーナ屋内環境性能向上工 事	指名	管工事	A	令和6年7月12日						不落										企画部 プロジェクト推 進室

令和6年度工事契約結果表

令和7年11月6日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
102	泡瀬市営住宅建替事業（第3期）植 栽整備工事	指名	造園工事	なし	令和6年7月19日	大豊建設 株式会社	市内	12,585,100	14,245,000	12,936,000	令和6年7月25日	令和6年7月26日	令和6年11月15日								建設部 住まい建築課	
103	沖縄市立比屋根小学校昇降口特定 天井改修工事	指名	建築一式工事	C	令和6年7月22日						不調										教育部 施設課	
104	コザ・ミュージックタウン手摺補強修 繕工事	指名	鋼構造物工事	なし	令和6年7月23日	有限会社 大嶺工業	市内	2,692,800	2,992,000	2,970,000	令和6年7月26日	令和6年7月29日	令和6年10月31日								文化芸術課	
105	登川市営住宅G棟他給水管取替工 事（メーター取替工事）	指名	管工事	B	令和6年8月7日	株式会社 ふくエンジ ニアG	市内	2,222,000	2,417,800	2,321,000	令和6年8月13日	令和6年8月14日	令和6年11月11日								建設部 住まい建築課	
106	ミュージックタウン音市場・駐車場電 気設備改修工事	指名	電気工事	A	令和6年8月7日	東洋電気工事 株式会社	市内	53,410,500	59,345,000	59,290,000	令和6年8月14日	令和6年8月15日	令和7年3月3日								建設部 住まい建築課	
107	ミュージックタウン音市場空調設備 改修工事	指名	管工事	A	令和6年8月7日	有限会社 永山水道工 社	市内	27,572,600	29,623,000	29,150,000	令和6年8月22日	令和6年8月23日	令和7年3月3日	令167条の2第1項 第8号（不落随契）	1回	令和7年3月3日	30,195,000	1,045,000	令和7年3月14日	・現場調査によって5か所の工事が追加されたことによる増額 ・現場で開催予定のイベントとの日程調整による工期延長	建設部 住まい建築課	
108	令和6年度 こどもの国公園園路整 備工事	指名	土木一式工事	A	令和6年8月14日	有限会社 川上建設	市内	77,913,000	85,151,000	82,280,000	令和6年8月20日	令和6年8月21日	令和7年3月31日		2回	令和7年5月29日	89,167,100	6,887,100	令和7年5月30日	施設利用者の安全確保のため交通誘導員を追加したことによる増額。 施工中に絶滅危惧種の中木があることが判明し、当該中木の移設保存に伴う増額。 市政50周年記念イベントのウェルカムサインが仮囲いの位置に設置されることとなり一時撤去と復旧が必要になったことによる増額。	企画部 プロジェクト推 進室	
109	市道諸見里山里線道路改良工事	指名	土木一式工事	B	令和6年8月26日						不調										建設部 道路課	

令和6年度工事契約結果表

令和7年11月6日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
110	沖縄市立比屋根小学校昇降口特定 天井改修工事	指名	建築一式工事	C	令和6年8月20日	有限会社 親富祖工業	市内	12,942,600	14,300,000	14,278,000	令和6年9月12日	令和6年9月13日	令和6年12月27日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)							教育部 施設課	
112	市道松本47号線カフンジャー2号橋 橋梁撤去工事	指名	土木一式工事	B	令和6年8月26日						不調		令和6年11月29日								建設部 道路課	
113	沖縄市立宮里小学校昇降機改修工 事	指名	機械器具設置工 事	なし	令和6年8月27日	有限会社 協築	市内	43,055,100	47,839,000	47,300,000	令和6年9月2日	令和6年9月3日	令和7年3月10日		1回	令和7年3月3日	47,542,000	242,000	令和7年3月10日	昇降機の停止期間中に冷蔵庫を2階配膳室に移動させる必要が生じたため、その移動に伴う増額	教育部 施設課	
115	沖縄市立山内中学校校舎予防改修 工事(1期)	指名	建築一式工事	A	令和6年8月30日	上門工業 株式会社	市内	99,471,900	108,713,000	99,660,000	令和6年9月6日	令和6年9月9日	令和7年2月28日		2回	令和7年5月30日	117,679,100	18,019,100	令和7年7月31日	躯体のひび割れ・欠損部数量の大幅な増加や、防水・外壁・塗装等各工事内容の変更に伴う金額の変更 環境配慮改修工事(外壁箇所)について、石綿除去から再塗装への変更により減額。 屋上層に設置している受変電設備(キュービクル)について修繕を行うための増額。	教育部 施設課	
116	沖縄市立宮里中学校校舎新增改築 工事(除湿換気設備工事)1工区	指名	管工事	A	令和6年9月19日	有限会社 クラウン工業 ・株式会社 ふくエンジニア GJV	市内	76,232,200	83,314,000	82,500,000	令和6年9月27日	令和6年9月30日	令和7年2月28日		1回	令和7年2月28日	82,500,000	変更なし	令和7年8月29日	建築1・2工区において、工事の進捗に遅れが生じており、関連する本工事においても、当初工期内に工事を完成させることが困難な見込みであることから工期を延長する。	教育部 施設課	
117	沖縄市立宮里中学校校舎新增改築 工事(除湿換気設備工事)2工区	指名	管工事	A	令和6年9月19日	株式会社 エノビ防災技 研・有限会社 ダイエイ 工業JV	市内	75,255,400	82,247,000	81,400,000	令和6年9月27日	令和6年9月30日	令和7年2月28日		1回	令和7年2月28日	81,400,000	変更なし	令和7年8月29日	建築1・2工区において、工事の進捗に遅れが生じており、関連する本工事においても、当初工期内に工事を完成させることが困難な見込みであることから工期を延長する。	教育部 施設課	
118	交通安全施設設置工事	指名	土木一式工事	なし	令和6年8月27日	沖縄道路興業 株式会社	市外	8,276,400	9,537,000	8,999,100	令和6年8月28日	令和6年8月29日	令和7年1月31日								建設部 道路課	
119	比屋根歩89号線擁壁設置工事	指名	土木一式工事	B	令和6年9月5日	有限会社 光貴産業	市内	37,847,700	42,053,000	39,600,000	令和6年9月11日	令和6年9月12日	令和7年3月7日		2回	令和7年3月14日	38,894,900	-705,100	令和7年3月14日	残土処分場の変更による処分単価の減額 剪定草木・伐採木処分量減による減額	建設部 道路課	

令和6年度工事契約結果表

令和7年11月6日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
120	令和6年度 こどもの国公園下水道 整備工事	指名	土木一式工事	B	令和6年9月17日						不調		令和7年3月31日								企画部 プロジェクト推 進室	
122	沖縄市保安灯改修工事	指名	電気工事	A	令和6年9月24日	有限会社 石川電設工業	市内	17,809,000	19,239,000	19,096,000	令和6年10月1日	令和6年10月2日	令和7年2月17日		1回	令和7年2月17日	19,096,000	変更なし	令和7年2月28日	保安灯設置工事の完了後、沖縄電力に電力引き込みが行われ るが、沖縄電力の?忙期にあたるため、通常より引き込みが遅 れるとの通知があった。単相2線100Vの電力引き込みが完了し ない限り、保安灯が点灯せず、照度の測定を実施することがで きないため	建設部 住まい建築課	
124	庁舎消防用設備等改修工事	指名	建築一式工事	B	令和6年9月25日						不調										契約管財課	
126	市道諸見里山里線道路改良工事	指名	土木一式工事	A	令和6年9月24日	上門工業 株式会社	市内	19,397,400	22,770,000	22,770,000	令和6年11月14日	令和6年11月15日	令和7年3月5日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)	2回	令和7年3月14日	29,106,000	6,336,000	令和7年3月19日	安定処理工を変更したことに伴う土工の増額変更 残土運搬用の車両変更に伴う増額変更	建設部 道路課	
127	市道松本47号線カフンジャー2号橋 橋梁撤去工事	指名	土木一式工事	A	令和6年10月2日	有限会社 緑建	市内	15,281,200	17,545,000	17,490,000	令和6年11月5日	令和6年11月6日	令和7年2月3日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)	1回	令和7年1月28日	17,490,000	変更なし	令和7年2月28日	A型転落防護柵について、当該製品が「特殊製品」となり制作に 時間を要する事から工期を25日間延長する。	建設部 道路課	
128	沖縄市立越来中学校昇降機改修工 事	指名	機械器具設置工 事	なし	令和6年9月24日	有限会社 クラウン工業	市内	41,174,100	45,749,000	45,100,000	令和6年10月1日	令和6年10月2日	令和7年3月14日		1回	令和7年3月6日	45,100,000	変更なし	令和7年4月30日	機器の搬入が想定より遅れていることによる工期の延長	教育部 施設課	
130	内喜納地区畑地かんがい施設整備 工事(3工区)	指名	土木一式工事	B	令和6年10月7日						不調		令和7年1月31日								経済文化部 農林水産 課	
131	吉原公園便益施設整備工事	指名	建築一式工事	C	令和6年10月11日						不調										建設部 公園みどり課	

令和6年度工事契約結果表

令和7年11月6日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
132	市道国税庁西側線交差点区画線改修工事	指名	その他工事	なし	令和6年10月8日	株式会社 沖永開発	市外	2,063,600	2,365,000	2,297,900	令和6年10月18日	令和6年10月21日	令和6年11月19日		1回	令和6年11月19日	2,318,800	20,900	令和6年11月19日	・現場調査・確認の結果、数量の増減変更。 ・交通誘導員（B）に関しては、実働日数による減。	建設部 道路課
133	沖縄アリーナ屋内環境性能向上工事	指名	管工事	A	令和6年10月17日						不調		令和7年3月31日								企画部 プロジェクト推進室
134	令和6年度 こどもの国公園下水道整備工事	指名	土木一式工事	B	令和6年10月11日						不調		令和7年3月31日								企画部 プロジェクト推進室
135	沖縄市立安慶田中学校校舎解体工事（1工区）	指名	解体工事	なし	令和6年10月21日	有限会社 三基土木	市内	135,877,500	148,500,000	139,480,000	令和6年11月1日	令和6年11月5日	令和7年3月31日		2回	令和7年10月28日	143,756,800	4,276,800	令和7年11月28日	1. 工期の延長・西側傾斜地の土留め施工（外構工事1工区で施工）に不測の日数を要するため 2. 既設電柱の撤去・解体工事に含まれていない、電源供給用電柱（3本）の撤去・処分追加	教育部 施設課
136	沖縄市野球場 屋内投球練習場照明改修	指名	電気工事	A	令和6年10月11日	有限会社 南光電気設備	市内	15,372,500	16,894,020	16,830,000	令和6年10月31日	令和6年11月1日	令和7年1月29日								観光スポーツ振興課
137	山内市営住宅建替事業建築工事（1工区）	指名	建築一式工事	A	令和6年11月1日	有限会社 内盛産業・ 有限会社 丸喜産業・ 有限会社 緑建JV	市内	938,936,900	984,830,000	952,160,000	令和6年12月19日	令和6年12月23日	令和8年7月17日								建設部 住まい建築課
138	山内市営住宅建替事業建築工事（2工区）	指名	建築一式工事	A	令和6年11月1日	仲本建設 株式会社・ 有限会社 三基土木・ 有限会社 ハンエイJV	市内	867,963,800	910,580,000	872,080,000	令和6年12月19日	令和6年12月23日	令和8年7月17日								建設部 住まい建築課
139	市道安慶田照屋線橋口橋橋梁補修工事	指名	土木一式工事	A	令和6年10月30日	株式会社 仲本ファブ テック	市内	50,529,600	56,144,000	52,800,000	令和6年11月8日	令和6年11月11日	令和7年3月5日		1回	令和7年3月5日	54,329,000	1,529,000	令和7年3月5日	1. 調査御確認箇所 高欄・橋脚(A1)にて劣化箇所が確認された為、断面修復（左官工法）を行ったため増額変更 2. 既設給水管架台（コンクリート製） 現在給水管は、橋梁上流側側面（鋼製ブラケット）へ移設・設置されており、下流側側面架台は未使用である。架台下部も橋梁下面断面復旧によりはつり範囲となっているため、コンクリート復旧を行わず断面修復（左官工法）にて行う。よって増額変更を行う。	建設部 道路課

令和6年度工事契約結果表

令和7年11月6日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
141	沖縄市立安慶田中学校校舎解体工事(3工区)	指名	解体工事	なし	令和6年11月11日	有限会社 緑建	市内	119,773,500	130,900,000	119,900,000	令和6年11月18日	令和6年11月19日	令和7年3月31日		2回	令和7年10月28日	126,966,400	7,066,400	令和7年10月31日	1. 校舎解体工事に支障のある樹木の伐採・剪定に伴う増 2. 変圧器処理に伴い低濃度PCBの分析に伴う増 3. 低濃度PCB廃棄物処理に伴う増 4. 解体工事中に発見されたアスベスト撤去・処分に伴う増 5. 既設プール機械室動力分電盤までの電源工事に伴う増 6. 設計図書に記載のない、汚水側・キュービクル・基礎の撤去に伴う増	教育部 施設課
142	沖縄市立安慶田中学校校舎解体工事(2工区)	指名	解体工事	なし	令和6年11月11日	株式会社 丸松建設	市内	103,669,500	113,300,000	103,782,800	令和6年11月18日	令和6年11月19日	令和7年3月31日		1回	令和7年3月31日	103,782,800	変更なし	令和7年10月31日	仮設校舎の設置及び学校の引越し等の遅れによる工事着手日の遅れ。更にアスベスト含有建材の撤去に不測の日数が考慮されるため。	教育部 施設課
143	内喜納地区畑地かんがい施設整備工事(3工区)	指名	土木一式工事	B	令和6年11月7日						不調		令和7年2月28日								経済文化部 農林水産課
144	市道池原倉敷線道路舗装改修工事	指名	土木一式工事	B	令和6年11月12日	有限会社 丸中土木	市内	15,328,500	18,524,000	18,480,000	令和6年11月15日	令和6年11月18日	令和7年3月5日		2回	令和7年3月12日	19,422,700	942,700	令和7年3月14日	・残土処分場変更に伴う減額 ・工事位置Aの施工延長変更に伴う増額 ・工事位置A滑り止め舗装をセブラ施工から前面施工変更に伴う増額 ・交通誘導員(B)から、工事用新毛宇崎への変更に伴う減額	建設部 道路課
145	山内市営住宅建替事業機械設備工事(1工区)	指名	管工事	A	令和6年11月13日	株式会社 テクノ工業・ 株式会社 花城工務店 JV	市内	169,682,900	178,970,000	178,750,000	令和6年12月19日	令和6年12月23日	令和8年7月17日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)							建設部 住まい建築課
146	山内市営住宅建替事業機械設備工事(2工区)	指名	管工事	A	令和6年12月5日	三建設 株式会社・ 株式会社 開邦工業JV	市内	111,016,400	121,330,000	119,900,000	令和6年12月20日	令和6年12月23日	令和8年7月17日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)							建設部 住まい建築課
147	令和6年度 こどもの国公園下水道整備工事	指名	土木一式工事	A	令和6年11月22日						不調		令和7年3月31日								企画部 プロジェクト推進室
148	沖縄市立高原小学校屋外運動場整備工事	指名	土木一式工事	A	令和6年11月22日	有限会社 内盛産業	市内	113,160,300	123,673,000	122,100,000	令和6年11月27日	令和6年11月28日	令和7年3月17日		3回	令和7年8月26日	130,559,000	8,459,000	令和7年8月29日	交通誘導員の配置日数増加に伴う増額 補給のための客土追加に伴う増額 暗渠集のフィルター材変更に伴う増額 バウクヤットの地耐力が不足していたことに伴う増額 リサイクル資材の処分に伴う増額	教育部 施設課

令和6年度工事契約結果表

令和7年11月6日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見解 書提出・開封日	発札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
149	沖縄市立高原小学校屋外運動場整備工事（防球ネット）	指名	土木一式工事	A	令和6年11月22日	有限会社 明城建設	市内	72,457,000	79,189,000	75,064,000	令和6年11月27日	令和6年11月28日	令和7年3月17日		3回	令和7年7月30日	76,721,700	1,657,700	令和7年8月29日	張りコンクリートの数量増加に伴う増額。 鉛直磁気探査にて異常点があり追加の確認を要したことによる増額。 悪天候が続いたことにより工事の進捗が遅れたことによる工期の延長	教育部 施設課
150	沖縄こどもの国新サル舎整備工事（解体工事）	指名	解体工事	なし	令和6年11月28日	株式会社 HOPEコーポレーション	市内	71,942,200	78,199,000	74,888,000	令和6年12月11日	令和6年12月12日	令和7年3月31日		2回	令和7年4月23日	78,166,000	3,278,000	令和7年4月30日	撤去予定であった浄化槽を引き続き使用することになり撤去が不要となった事による減額。 撤去予定電柱に無線ユニット機器が取り付いており、移設が必要となった事による増額。	企画部 プロジェクト推進室
151	吉原公園便益施設整備工事	指名	建築一式工事	C	令和6年11月21日	有限会社 幸地建設	市内	18,374,400	19,756,000	19,470,000	令和6年12月4日	令和6年12月5日	令和7年3月17日	令167条の2第1項第8号（不落随契）	2回	令和7年3月27日	19,723,000	253,000	令和7年3月31日	重機との大型車両による損傷を見込み園路や緑石の撤去復旧作業を計上していたがバネルトイレの納品時期が遅れたことで工期内の撤去復旧作業が困難になった事から、時間短縮のために敷き鉄板で園路や緑石の損傷を防ぐこととしたため増額変更となった。	建設部 公園みどり課
152	山内市営住宅建替事業電気設備工事（1工区）	指名	電気工事	A	令和6年12月6日	三協電設 株式会社・有限会社 冲送電JV	市内	127,825,500	139,700,000	139,700,000	令和6年12月20日	令和6年12月23日	令和8年7月17日	令167条の2第1項第8号（不落随契）							建設部 住まい建築課
153	山内市営住宅建替事業電気設備工事（2工区）	指名	電気工事	A	令和6年12月6日	株式会社 丸元電気工事・有限会社 仲田電設JV	市内	111,016,400	121,330,000	121,000,000	令和6年12月20日	令和6年12月23日	令和8年7月17日	令167条の2第1項第8号（不落随契）							建設部 住まい建築課
154	令和6年度沖縄こどもの国演出照明整備工事	指名	電気工事	A	令和6年12月6日						不落		令和7年3月31日								企画部 プロジェクト推進室
155	沖縄アリーナ屋内環境性能向上工事	指名	管工事	A	令和6年12月5日	株式会社 花城工務店					不落		令和7年3月31日								企画部 プロジェクト推進室
156	沖縄市武道館屋根防水改修工事	指名	塗装工事	なし	令和6年12月2日	株式会社 サンニン	市内	10,113,400	11,899,129	11,880,000	令和6年12月19日	令和6年12月20日	令和7年3月19日	令167条の2第1項第8号（不落随契）							観光スポーツ振興課

令和6年度工事契約結果表

令和7年11月6日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見解 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
159	(R6)市道高原胡屋線災害防除整備工事	指名	土木一式工事	B	令和6年12月19日	大和産業 株式会社	市内	33,026,400	36,696,000	36,630,000	令和6年12月27日	令和7年1月6日	令和7年3月25日		2回	令和7年7月23日	36,630,000	変更なし	令和7年12月26日	重力式擁壁設置位置付近にある電柱の移設に時間を要するため	建設部 道路課
160	内喜納地区畑地かんがい施設整備工事(3工区)	指名	土木一式工事	B	令和6年12月26日						不調		令和7年3月14日								経済文化部 農林水産課
161	市道与備10号線ほか3件整備工事	指名	その他工事	なし	令和6年12月27日	有限会社 真技建	市外	12,131,900	13,915,000	12,131,900	令和7年1月10日	令和7年1月14日	令和7年3月14日		1回	令和7年3月7日	12,056,000	-75,900	令和7年3月14日	・薄層から舗装については、現地調査の結果、施工実績(出来高)により、As薄層カラー舗装工 10㎡増 Co薄層 舗装工 9㎡ 区画線工 22㎡ 減となった。	建設部 道路課
162	交通安全施設設置工事(その2)	指名	その他工事	なし	令和6年12月27日	沖縄道路興業 株式会社	市外	5,717,800	6,622,000	5,809,100	令和7年1月10日	令和7年1月14日	令和7年3月4日		1回	令和7年2月27日	6,040,100	231,000	令和7年3月4日	・区画線工 現地調査の結果、設計数量との差が生じたため増 ・安全対策工 交通誘導員Bについて、現地調査のため増	建設部 道路課
163	むつみが丘公園公衆トイレ改修工事	指名	建築一式工事	C	令和7年1月8日	有限会社 丸間組	市内	9,038,700	9,977,000	9,867,000	令和7年1月29日	令和7年1月30日	令和7年3月17日	令167条の2第1項第8号(不随契)	1回	令和7年3月7日	9,867,000	変更なし	令和7年7月18日	使用資材のうち、アルミ枠トップライトの納品に発注から45日ほどかかることが分かり、トップライトの納期から工程を検討した結果、工期内の完成が困難となったため	建設部 公園みどり課
164	令和6年度沖縄こどもの国演出照明整備工事	指名	電気工事	A	令和7年1月21日	コザ電気工事 株式会社	市内	69,686,100	74,151,000	70,950,000	令和7年1月30日	令和7年1月31日	令和7年3月31日		2回	令和7年5月30日	70,950,000	変更なし	令和7年10月31日	照明機器設置のための現場確認において設置場所の変更や取付金具の変更があり、照明機器等を製作するのに時間を要すこと。またこどもの国管理者との打ち合わせにおいて、夏休み期間は来園者により園内が混雑するため、安全確保のため工事工期を見直したことによる延長。	企画部 プロジェクト推進室
165	沖縄アリーナ屋内環境性能向上工事	指名	管工事	A	令和7年1月21日	有限会社 協築	市内	69,240,600	74,118,000	73,370,000	令和7年1月30日	令和7年1月31日	令和7年3月31日		2回	令和7年9月3日	79,013,000	5,643,000	令和7年9月30日	・1階廊下天井材及び照明器具 撤去復旧 ・1階機械室保温材追加工事	企画部 プロジェクト推進室
166	(仮称)山里自治会公民館新築工事(建築・造成)	指名	建築一式工事	A	令和7年1月17日	株式会社 基土木・有限会社 幸地建設JV	市内	302,100,700	329,230,000	311,873,100	令和7年3月21日	令和7年3月24日	令和9年2月26日								建設部 住まい建築課

令和6年度工事契約結果表

令和7年11月6日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
167	交通安全施設路面標示設置工事	指名	その他工事	なし	令和7年1月16日	株式会社 新秀	準市内	14,470,500	16,544,000	14,473,250	令和7年1月27日	令和7年1月28日	令和7年3月18日		1回	令和7年3月18日	16,531,900	2,058,650	令和7年3月18日	数量の増減により金額増	建設部 道路課	
168	美里東部地区農業用水路改修工事	指名	土木一式工事	C	令和7年1月16日						不調		令和7年3月14日								経済文化部 農林水産課	
170	内喜納地区畑地かんがい施設整備工事(3工区)	指名	土木一式工事	B	令和7年2月10日	有限会社 協築	市内	37,719,000	41,910,000	41,855,000	令和7年2月26日	令和7年2月27日	令和7年3月31日	令167条の2第1項第8号(不落随契)	3回	令和7年8月15日	42,020,000	165,000	令和7年9月12日	農家と給水栓の位置等の調整に時間を要しているため。	経済文化部 農林水産課	