

令和7年度工事契約結果表

令和8年5月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容						担当課	
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見舞 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日		理由（最終の変更契約）
1	海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設整備工事(第4期 電気)	指名	電気工事	B	令和7年5月7日	株式会社 沖島電設	市内	7,977,200	8,767,000	8,305,000	令和7年5月14日	令和7年5月15日	令和7年8月12日							建設部 公園みどり課	
2	沖繩こどもの国新サル舎整備工事(基礎工事)	指名	建築一式工事	A	令和7年5月15日	有限会社 内産産業・ 有限会社 緑建JV	市内	277,277,000	304,700,000	290,950,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和8年2月27日							企画部 プロジェクト推進室	
4	海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設整備工事(第4期 植栽)	指名	造園工事	なし	令和7年5月14日	有限会社 緑新開発	市内	7,366,700	8,140,000	8,140,000	令和7年5月20日	令和7年5月21日	令和7年8月18日							建設部 公園みどり課	
5	市道池瀬第二3号線道路舗装工事	指名	土木一式工事	B	令和7年6月6日	株式会社 サンニン	市内	13,492,600	15,642,000	14,630,000	令和7年6月13日	令和7年6月16日	令和7年11月5日		2回	令和7年11月14日	17,237,000	2,607,000	令和7年11月19日	残土処分場の変更に伴う金額の変更。 路床CBR試験の結果、設計CBR値が3未満となり、路床置換が必要となった事による増額 排水溝等のつまりの原因となる周辺樹木の剪定による増額	建設部 道路課
6	R7市営住宅消防設備等修繕工事(室川・安原田・池瀬)	指名	消防施設工事	なし	令和7年6月9日	株式会社 エノビ防災技研	市内	20,365,400	22,137,280	21,890,000	令和7年6月18日	令和7年6月19日	令和7年12月15日		1回	令和7年9月2日	22,847,000	957,000	令和7年12月15日	市営住宅の消防設備に関し設備不良箇所ので早急に対応を要する必要が生じたので下記項目追加工事を行う。 1.避難ハッチを取り替える(改修用避難ハッチ) 2.自動火災報知受信機用バッテリー交換 3.非常放送設備本体バッテリー交換	建設部 住まい建築課
8	市道住吉7号線住吉橋橋梁改修工事	指名	土木一式工事	C	令和7年6月13日								不調							建設部 道路課	
11	久保田市営住宅(A棟・B棟)LED化改修工事	指名	電気工事	B	令和7年6月9日	有限会社 三光電気	市内	6,265,600	7,040,000	6,930,000	令和7年6月18日	令和7年6月19日	令和7年9月16日							建設部 住まい建築課	
12	市道池原倉敷線道路舗装改修工事(その2)	指名	土木一式工事	B	令和7年6月20日	有限会社 親富祖工業	市内	31,828,500	35,365,000	32,670,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和7年11月12日		1回	令和7年11月4日	37,180,000	4,510,000	令和7年11月12日	残土処分場の受入先変更による金額の変更 夜間施工に変更したことによる増額	建設部 道路課
13	市道池瀬臨海線黒瀬橋橋梁補修工事	指名	土木一式工事	B	令和7年6月20日	有限会社 さんこう	市内	33,002,200	36,267,000	35,200,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和8年2月24日		1回	令和8年1月14日	36,322,000	1,122,000	令和8年2月24日	橋面舗装厚の変更による減及び車道部の舗装厚付け数量の増 区画線数量の増 伸縮装置補修工事の厚さ変更による増 断面修復工(左官工法)の数量増及び左官工法から充填工法へ変更による減 断面修復工(充填工法)の数量の増 表面骨洗工の面積変更に伴う減	建設部 道路課
14	室川市営住宅LED化改修工事(1号棟・2号棟)	指名	電気工事	A	令和7年6月24日	有限会社 佐瀬山電水	市内	26,730,000	29,700,000	29,150,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和7年12月26日							建設部 住まい建築課	

令和7年度工事契約結果表

令和8年5月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容											変更後契約内容						担当課		
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見舞 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額		完了年月日	理由(最終の変更契約)
15	センター中央通り線道路改良工事 (R7)	指名	土木一式工事	A	令和7年7月3日	有限会社 川上建設	市内	93,102,900	100,111,000	96,800,000	令和7年7月10日	令和7年7月11日	令和8年3月11日		2回	令和8年3月17日	98,182,700	1,382,700	令和8年3月18日	1.民地側の乗入部箇所が増えたため、歩道部舗装の一般部用から乗入部用へ変更したため。 2.民地側への乗入部が増えたため、乗入部の位置に計画していたA型植栽樹の減 3.工事の影響による路地側のタイル歩りり付け撤去費旧の追加 4.国道側とのすり付け仮舗装とバルミラ通り側のすり付け仮舗装の追加 5.アーケード撤去する際にアーケードに配線されていた既設の電源切り回しの工事の追加	建設部 道路課
16	沖縄市立安慶田小学校屋内運動場 改修工事	指名	建築一式工事	B	令和7年7月11日	有限会社 さんこう	市内	80,318,700	84,458,000	81,268,000	令和7年7月18日	令和7年7月22日	令和8年1月19日		1回	令和8年1月19日	82,865,200	1,597,200	令和8年1月19日	1.内装改修工事 ・学校の要望によりラインが追加となった。 ・アリーナ新設床と既設中木との隙間を埋める為シーリングが追加となった。 2.塗装改修工事 ・アルミドア外側にフレキ取付をコンクリートの止壁に変更した。 3.その他改修工事 ・床下引き戸フレキボードを換気の為アルミルーバーに変更した。 ・科学物質温度測定が必要な為追加となった。	教育部 施設課
17	令和7年度 こどもの国公園造園工 事	指名	造園工事	なし	令和7年7月11日	有限会社 緑建	市内	64,277,400	69,124,000	64,482,000	令和7年7月18日	令和7年7月22日	令和8年3月18日		2回	令和8年3月31日	64,482,000	変更なし	令和8年5月29日	こどもの国の各種イベントの影響で、工事の進捗が遅れが生じたことによる工期の延長。	企画部 プロジェクト推 進室
18	市道住吉7号線住吉橋橋梁改修工 事	指名	土木一式工事	C	令和7年7月14日	有限会社 開南工業	市内	11,539,000	12,617,000	12,606,000	令和7年7月30日	令和7年7月31日	令和8年1月21日	令167案の2第1項 第8号(不落礎契)	1回	令和8年1月20日	12,606,000	変更なし	令和8年2月20日	工事に支障のある電柱の再移設が必要となったため	建設部 道路課
19	市道大里27号線法面補強工事	指名	土木一式工事	A	令和7年7月17日	株式会社 基土木	市内	94,685,800	101,772,000	104,500,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年2月2日		1回	令和8年1月30日	97,032,100	-7,467,900	令和8年2月2日	・別工事である「市道大里27号線道路改良工事」にて行う擁壁工と補強筋法面工との干渉があるため、法面 掘削工・ソイルネット掘削・注入2.5m、3.5m、高強度養生ネット敷設・ホールディングスパー設置を数量減とし、ベル フルーム設置、スライラプラ杭設置は斜面の地形実測を行った結果、数量増の変更となった。 ・想定より樹木の処分量が多かったため数量に変更があった。 ・当初想定していなかったタイヤ、混合ゴミ等の産業廃棄物の処分を行うことになったため、費用が発生した。	建設部 道路課
20	沖縄市立安慶田中学校外構工事(1 工区)	指名	土木一式工事	A	令和7年7月17日	仲本建設 株式会社	市内	129,660,300	138,897,000	129,734,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年2月27日		2回	令和8年3月10日	139,350,200	9,616,200	令和8年3月31日	擁壁工の施工に際し、現地基本調査を行った結果、軟弱地盤が確認されたため追加の山留工を実施した ことによる増額。 追加山留工の重機搬入に必要な仮設道路を設けたことによる増額。	教育部 施設課
21	沖縄市立安慶田中学校外構工事(2 工区)	指名	土木一式工事	A	令和7年7月17日	株式会社 クリマコーポ レーション	市内	127,812,300	137,478,000	130,181,700	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年2月27日		1回	令和8年2月10日	130,181,700	変更なし	令和8年3月31日	地下水の影響により地盤柱状改良工事の完了が遅れたため	教育部 施設課
22	沖縄市立安慶田中学校外構工事 (植栽伐採工事)	指名	造園工事	なし	令和7年7月11日	有限会社 緑新開発	市内	36,506,800	39,083,000	36,921,500	令和7年7月18日	令和7年7月22日	令和8年2月27日		1回	令和7年12月3日	38,947,700	2,026,200	令和8年2月27日	大石石材を大型ブレーカーにて小割処理したことに伴う総額 急斜面の支障木撤去を追加したことによる増額	教育部 施設課
23	こどもの国公園東ゲート便益施設改 修工事(1期工事)	指名	建築一式工事	A	令和7年7月24日								不調						令和8年2月27日		企画部 プロジェクト推 進室
24	松本地区学習等供用施設解体工事	指名	解体工事	B	令和7年7月25日	有限会社 ハンエイ	市内	24,739,991	26,061,300	24,750,000	令和7年7月31日	令和7年8月1日	令和7年11月18日								建設部 住まい建築課

令和7年度工事契約結果表

令和8年5月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容											変更後契約内容						担当課		
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額		完了年月日	理由(最終の変更契約)
25	市庁舎非常用発電機改修工事(電気設備)	指名	電気工事	A	令和7年8月1日	東洋電気工事 株式会社 ・株式会社 東興電設 ・株式会社 栄進電設JV	市内	408,895,400	439,780,000	435,050,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年12月25日								契約管理課
26	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事(建築)	指名	建築一式工事	A	令和7年8月7日								不調								建設部 住まい建築課
27	ミュージックタウン音市場ホール空調設備改修工事	指名	管工事	A	令和7年8月14日	有限会社 クラウン工業 ・有限会社 永山水道工事社JV	市内	97,999,000	103,092,000	101,750,000	令和7年8月22日	令和7年8月25日	令和8年3月9日		1回	令和8年3月4日	102,982,000	1,232,000	令和8年3月31日	現場調査等を行ったところ、下記の内容の追加工事が必要となったため ①室内機塗装(ブラック) ②冷水管洗浄 ③漏水試験 また空調方式(ACU)による施工業者及び資材の確保が困難であったため工期延長を行う。	建設部 住まい建築課
28	沖縄市老人福祉センターかりゆし園非常用発電機改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月14日	京電設 株式会社	市内	18,640,600	20,262,000	20,207,000	令和7年8月21日	令和7年8月22日	令和7年12月19日								建設部 住まい建築課
29	市道中の町1号線道路照明LED化更新工事	指名	電気工事	A	令和7年8月14日	有限会社 シンリウ電工	市内	19,954,000	21,780,000	21,560,000	令和7年8月22日	令和7年8月25日	令和8年1月14日		2回	令和8年2月10日	21,602,900	42,900	令和8年2月13日	・管内配線延長、現場状況を考慮した変更、埋設管内配線が設計で見ていたルートと現場状況との相違及び配線撤去不可箇所による増減が発生した。 ・分岐接続材追加(既設部材の更新による変更) ・管内配線追加(CVI4sq-2c):電容量の変更による変更。 ・実施数量及び敷くす持ち込みによる増減による変更。	建設部 道路課
31	沖縄市教育支援センター相談環境整備工事(建築工事)第1期	指名	建築一式工事	B	令和7年8月20日	有限会社 親善組工業	市内	48,567,200	51,172,000	51,150,000	令和7年8月26日	令和7年8月27日	令和8年2月20日		1回	令和8年2月19日	52,008,000	858,000	令和8年2月20日	①地下1階すだち教室の既設開口部と新設照明器具のサイズが合わず、天井換替え(建築工事)及び天井開口作業(電気工事)による数量変更。 ②1階相談室③、2階身障者トイレ、2階多目的室③の床について、「30mmモルタル塗り」→「床コンクリート直貼り仕上」への変更による数量変更。 ③身障者用便所の手洗い器の設置の際、梁の干渉によりライニング壁を設けるためのブロック等の資材の追加。 ④屋上防水下地の追加工事により数量変更。 ⑤2階多目的室①②③、2階身障者用トイレ、B1～2階エレベータの床シート補修による数量変更。 ⑥B1多目的室の網線の設置変更による数量変更。 ⑦アスベスト含有材部分による数量変更。	教育部 施設課
32	沖縄市立美里中学校照明(LED化)改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	有限会社 よろこび電化 ・株式会社 沖縄電設JV	市内	115,481,300	122,540,000	121,000,000	令和7年9月4日	令和7年9月5日	令和8年3月5日		1回	令和7年11月27日	136,849,900	15,849,900	令和8年3月5日	工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、増額となった。 上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場工事が追加となり増額となった。	教育部 施設課
33	沖縄市立沖繩東中学校照明(LED化)改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	有限会社 沖送電	市内	64,848,300	69,091,000	67,540,000	令和7年9月4日	令和7年9月5日	令和8年3月5日		1回	令和7年11月27日	83,866,200	16,328,200	令和8年3月5日	工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、増額となった。 上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場工事が追加となり増額となった。	教育部 施設課
34	沖縄市立山内中学校照明(LED化)改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	東海電設 株式会社	市内	55,027,500	58,454,000	57,200,000	令和7年9月4日	令和7年9月5日	令和8年3月5日		1回	令和7年11月27日	68,329,800	11,129,800	令和8年3月5日	工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、増額となった。 上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場工事が追加となり増額となった。	教育部 施設課
35	沖縄市立越来中学校照明(LED化)改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	有限会社 共栄電気工事	市内	41,673,500	44,495,000	43,890,000	令和7年9月3日	令和7年9月4日	令和8年3月5日		1回	令和7年11月27日	62,552,600	18,662,600	令和8年3月5日	工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、増額となった。 上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場工事が追加となり増額となった。	教育部 施設課

令和7年度工事契約結果表

令和8年5月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容											変更後契約内容						担当課			
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見舞 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随時理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額		完了年月日	理由(最終の変更契約)	
36	こどもの国公園東ゲート便益施設改修工事(1期工事)	指名	建築一式工事	A	令和7年9月1日	株式会社 クリマコーポレーション	市内	112,283,600	119,097,000	119,087,100	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年3月31日	令167条の2第1項第8号(不落随契)	2回	令和8年4月24日	128,128,000	9,040,900	令和8年4月30日	設備配管が多岐にわたるが、因循な為乾式壁(軽鉄下地壁)に変更 設備機器の設置により天井の高さの変更 壁仕上げの取り合いによる階段改修工事の追加 既存施設との統一と視認性向上のため、サイン、サッシカラー、女子洗面台、建具仕上げ、壁仕上げを変更したことによる増量 室内フィルムを二重張りに変更	企画部 プロジェクト推進室	
37	沖縄市立山内中学校昇降機改修工事	指名	機械器具設置工事	なし	令和7年8月29日	株式会社 もろみ	市内	58,228,500	60,973,000	58,850,000	令和7年9月5日	令和7年9月8日	令和8年3月17日		1回	令和8年2月26日	59,136,000	286,000	令和8年3月17日	当初設計では一部既設ケーブルを利用する計画だったが、現場の詳細確認を行ったところ、配線の仕様及び配線ルートと異なり、変更及び追加が必要となったため。	教育部 施設課	
38	沖縄市立山内中学校図書室天井改修工事	指名	建築一式工事	C	令和7年8月25日						不調		令和8年1月16日								教育部 施設課	
39	沖縄市教育支援センター相談環境整備工事(機械設備工事)第1期	指名	機械器具設置工事	A	令和7年8月29日	株式会社 開邦工業	市内	49,333,900	51,535,000	51,150,000	令和7年9月5日	令和7年9月8日	令和8年2月20日									教育部 施設課
40	沖縄市教育支援センター相談環境整備工事(電気設備工事)第1期	指名	電気工事	B	令和7年8月29日	株式会社 サクラ電工	市内	10,824,000	11,649,000	11,550,000	令和7年9月10日	令和7年9月11日	令和8年2月20日	令167条の2第1項第8号(不落随契)	1回	令和8年2月18日	11,803,000	253,000	令和8年2月20日	設計図書の見直し結果、数量に変更が生じたため 空調設備工事に伴う電線管等の撤去・新設工事の追加。	教育部 施設課	
41	黒潮公園遊具撤去工事	指名	造園工事	なし	令和7年9月11日	大豊建設 株式会社	市内	13,043,800	14,102,000	14,080,000	令和7年9月18日	令和7年9月19日	令和7年12月17日		1回	令和7年12月10日	15,023,800	943,800	令和7年12月17日	①撤去工 ・既設種合遊具撤去 ・実施数量確認によるスクラップの運搬及び処分数量変更 ・既設ジャンプ内遊具撤去 ・実施数量確認により廃棄処分数量変更 ・構造物取壊し ・ゴミマットの基礎コンクリート処分費を無筋コンクリートとして計上していたが、現場にてワイヤーメッシュ入りで確認されたため無筋コンクリートの処分数量及び処分費の単価の追加変更 ②土工 ・増厚し。	建設部 公園みどり課	
42	沖縄市防災行政無線線局改修工事(R7)	指名	電気通信工事	なし	令和7年9月3日	第一工業 株式会社	市内	135,737,800	139,348,000	138,600,000	令和7年9月17日	令和7年9月18日	令和8年3月18日	令167条の2第1項第8号(不落随契)	1回	令和8年3月18日	138,545,000	-55,000	令和8年3月18日	配線ルート変更によるコア抜き数量の変更となった事による減額	建設部 住まい建築課	
43	美東公園防災施設整備工事	指名	土木一式工事	A	令和7年9月3日	大豊建設 株式会社	市内	72,804,600	77,792,000	77,770,000	令和7年10月16日	令和7年10月17日	令和8年3月17日	令167条の2第1項第8号(不落随契)	1回	令和8年3月10日	80,034,900	2,264,900	令和8年3月17日	①土工 トリスツールメーカーより便槽の仕様変更に伴い、土工の作業量が減量となったことによる減額。 ②コンクリート工・型枠工 トリスツールメーカーより便槽の仕様変更に伴い、コンクリート量が減量となったことによる減額。 ③植栽工 土工の作業範囲の減少に伴い、張芝の必要量が減量となったことによる減額。 ④仮設工 施工箇所への重機等搬入の際の仮設材が必要となったことに伴う増額。	建設部 公園みどり課	
44	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事(建築)	指名	建築一式工事	A	令和7年9月10日	有限会社 幸地建設	市内	148,248,100	162,910,000	161,700,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年12月12日									建設部 住まい建築課
46	沖縄市ITワークプラザ照明設備改修工事	指名	電気工事	A	令和7年9月17日	有限会社 三省電気工事	市内	19,228,000	20,460,000	19,800,000	令和7年10月16日	令和7年10月17日	令和8年2月13日	令167条の2第1項第8号(不落随契)	2回	令和8年3月31日	19,569,000	-231,000	令和8年7月31日	当初予定していた照明器具の取替場所について一部既に取り替えが完了しておりそれに伴う数量の減に伴う、減額変更。 当初予定していた照明器具について照度測定を行った結果、推奨照度に達しない箇所があり、追加の照明器具の発注及び納品に要したため。	企業誘致課	

令和7年度工事契約結果表

令和8年5月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容											変更後契約内容							担当課	
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見舞 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日		理由(最終の変更契約)
47	沖縄市道路照明LED化更新工事(R7)	指名	電気工事	A	令和7年9月17日	選電設 株式会社	市内	70,337,300	75,779,000	74,800,000	令和7年9月24日	令和7年9月25日	令和8年3月17日		1回	令和8年3月6日	74,800,000	変更なし	令和8年6月30日	近年のLED照明への取替工事に対する需要の増加により、対象商品の供給に遅れが生じたため	建設部 道路課
48	交通安全施設設置工事(その1)	指名	土木一式工事	C	令和7年9月24日	有限会社 日乃出建設	市内	6,337,100	6,985,000	6,611,000	令和7年9月29日	令和7年9月30日	令和7年12月23日		1回	令和7年12月18日	6,422,900	-188,100	令和7年12月23日	1.残土処理、発生材を他の施工箇所埋戻材として流用したことによる減額 2.舗装切断工・破砕工・処分処理・表層工について設置位置変更及び施工面積増のため変更 3.埋戻しについて施工範囲増に伴う変更 4.路盤工について設置箇所変更のため増額 5.基礎コンクリート運搬費処理費について運搬処理費が発生したことによる増額変更 6.交通誘導員、実施数量に基づき減額変更	建設部 道路課
49	(仮称)山里自治会公民館新築工事(電気)	指名	電気工事	A	令和7年9月22日	有限会社 三星電気工事	市内	30,055,300	32,087,000	31,680,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年11月4日								建設部 住まい建築課
50	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事(電気)	指名	電気工事	A	令和7年9月22日						不調										建設部 住まい建築課
51	市庁舎非常用発電機改修工事(建築)	指名	建築一式工事	B	令和7年9月26日						不調		令和8年7月31日								契約管財課
52	沖縄市防災行政無線子局改修工事(R7)第一工区	指名	電気通信工事	なし	令和7年10月1日	三協電設 株式会社	市内	96,917,700	99,495,000	97,900,000	令和7年10月9日	令和7年10月10日	令和8年3月18日		1回	令和8年3月18日	101,211,000	3,311,000	令和8年5月29日	当初検討していた普通エリアについて精査した結果、建物による遮蔽の影響で支障をきたす箇所があったため、予測が困難な地震等の自然災害に備え、施工手順の見直しを図るため。	建設部 住まい建築課
53	沖縄市防災行政無線子局改修工事(R7)第二工区	指名	電気通信工事	なし	令和7年10月1日	有限会社 南光電気設備	市内	96,510,700	99,077,000	97,900,000	令和7年10月9日	令和7年10月10日	令和8年3月18日		1回	令和8年3月18日	98,593,000	693,000	令和8年5月29日	・改修年度が複数年度にまたがるため、今年度改修を行うと次年度の改修まで放送が聞こえなくなる場所があったため、別の子局に施工を変更した。 ・当初設計にて検討していた普通エリアを精査した結果、建物による遮蔽の影響で支障をきたす箇所があったため。 ・防災行政無線子局改修工事の施工にあたり、予測が困難な地震等の自然災害に備え、施工手順の見直しを図り工期を延長した。	建設部 住まい建築課
54	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事(機械)	指名	管工事	A	令和7年9月22日	有限会社 大城水道工事社	市内	31,820,600	33,352,000	33,330,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年12月9日								建設部 住まい建築課
55	(仮称)山里自治会公民館新築工事(機械)	指名	管工事	A	令和7年9月22日						不調										建設部 住まい建築課
56	沖縄市立山内中学校図書室天井改修工事	指名	建築一式工事	C	令和7年9月26日	株式会社 ジャストリフォーム	市内	13,115,300	14,256,000	14,245,000	令和7年10月17日	令和7年10月20日	令和8年2月16日	令167条の2第1項第8号(不落陥架)	2回	令和8年3月24日	15,774,000	1,529,000	令和8年4月30日	天井吊り材に使用させるアンカーについて、天井材撤去後に既設アンカーを確認したところ劣化等で取替が必要となった事に伴う契約の変更	教育部 施設課

令和7年度工事契約結果表

令和8年5月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見舞 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理由（最終の変更契約）	
57	アシビナー公園災害防除整備工事	指名	土木一式工事	B	令和7年10月6日	株式会社 サンニン	市内	22,226,600	26,521,000	22,550,000	令和7年10月20日	令和7年10月21日	令和8年3月16日		2回	令和8年4月22日	22,550,000	変更なし	令和8年5月25日	自治会によるアシビナー公園開放の要請に伴う工期延長	建設部 公園みどり課
58	室川市営住宅消防設備等修繕工事 (8号棟)	指名	消防施設工事	なし	令和7年10月6日	アーク防災工業 株式会社	市内	8,949,600	9,781,200	9,680,000	令和7年10月10日	令和7年10月14日	令和8年3月17日								建設部 住まい建築課
59	美里東部地区農業用水路改良工事	指名	土木一式工事	C	令和7年10月6日						不調		令和7年12月26日								経済文化部 農林水産課
60	沖縄市保安灯改修工事(第一工区)	指名	電気工事	A	令和7年10月9日	京電設 株式会社	市内	17,360,200	18,469,000	18,326,000	令和7年10月16日	令和7年10月17日	令和8年3月9日								建設部 住まい建築課
61	沖縄市保安灯改修工事(第二工区)	指名	電気工事	A	令和7年10月9日	コザ電気工事 株式会社	市内	16,988,400	18,073,000	17,600,000	令和7年10月16日	令和7年10月17日	令和8年3月6日								建設部 住まい建築課
62	諸見里近隣公園里道整備工事	指名	土木一式工事	B	令和7年10月10日						不調		令和8年3月17日								建設部 公園みどり課
63	沖縄こどもの国新サル舎整備工事	指名	建築一式工事	A	令和7年10月24日						不調		令和8年9月30日								企画部 プロジェクト推進室
64	こどもの国公園便益施設受変電設備工事	指名	電気工事	A	令和7年10月22日	有限会社 沖送電	市内	68,043,800	71,709,000	68,464,000	令和7年10月29日	令和7年10月30日	令和8年3月31日		1回	令和8年3月24日	68,464,000	変更なし	令和8年12月25日	受変電設備内に設置するトランスナー変圧器の供給に遅れが生じ、納期に時間がかかるため	企画部 プロジェクト推進室
65	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事(電気)	指名	電気工事	A	令和7年10月22日	重信電気工事 株式会社	市内	21,804,200	23,320,000	23,100,000	令和7年10月31日	令和7年11月4日	令和8年12月16日	令167条の2第1項第8号(不落落契)							建設部 住まい建築課
66	(仮称)山里自治会公民館新築工事(機械)	指名	管工事	A	令和7年10月20日	株式会社 開邦工業	市内	27,681,500	29,293,000	29,150,000	令和7年10月29日	令和7年10月30日	令和8年11月6日								建設部 住まい建築課

令和7年度工事契約結果表

令和8年5月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容											変更後契約内容						担当課		
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見舞 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随時理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額		完了年月日	理由（最終の変更契約）
67	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工事(建築工事)1工区	指名	建築一式工事	A	令和7年11月4日	有限会社 明城建設・株式会社 富建JV	市内	1,183,826,600	1,286,769,000	1,214,400,000	令和7年12月19日	令和7年12月22日	令和8年7月30日							教育部 施設課	
68	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工事(建築工事)2工区	指名	建築一式工事	A	令和7年11月4日	株式会社 丸松建設・太田建設 株式会社JV	市内	672,575,200	731,060,000	698,676,000	令和7年12月19日	令和7年12月22日	令和8年7月30日							教育部 施設課	
69	市庁舎非常用発電機改修工事(建築)	指名	建築一式工事	B	令和7年11月4日	株式会社 サンニン	市内	54,618,300	63,107,000	62,700,000	令和7年11月18日	令和7年11月19日	令和8年9月15日	令167条の2第1項第8号(不発注契)						契約管財課	
70	沖縄市立小学校天井改修工事(北美小学校・山内小学校)	指名	建築一式工事	B	令和7年11月5日						不調		令和8年3月6日						教育部 施設課		
71	読見里近隣公園里道整備工事	指名	土木一式工事	B	令和7年11月7日	大和産業 株式会社	市内	28,333,800	32,505,000	32,450,000	令和7年12月16日	令和7年12月17日	令和8年3月17日	令167条の2第1項第8号(不発注契)	1回	令和8年3月3日	32,450,000	変更なし	令和8年7月31日	整備箇所に関連する土地所有者との調整に時間を要し、当初設計数量に変更が生じた。その結果、必要な資材の追加納期に時間を要することとなったため。	建設部 公園みどり課
72	美里東部地区農業用水路改良工事	指名	土木一式工事	C	令和7年11月10日						不調		令和8年1月30日						経済文化部 農林水産課		
73	沖縄こどもの国新サル舎整備工事	指名	建築一式工事	A	令和7年11月19日	有限会社 内産産業・有限会社 緑建JV	市内	1,748,102,400	1,879,680,000	1,866,700,000	令和7年12月19日	令和7年12月22日	令和8年9月30日							企画部 プロジェクト推進室	
74	沖縄市立山内中学校校舎予防改修工事(2期)	指名	建築一式工事	A	令和7年11月26日						不調		令和8年3月31日						教育部 施設課		
75	沖縄市立小学校地域・学校運搬施設照明設備改修工事	指名	電気工事	A	令和7年11月21日	重信電気工事 株式会社	市内	15,210,800	16,901,500	16,280,000	令和7年11月28日	令和7年12月1日	令和8年3月19日	1回	令和8年3月19日	18,103,800	1,823,800	令和8年3月19日	既設の器具とのサイズ差を補うためにリニューアル加工が必要となったため	教育部 施設課	
76	美里公園カラーチップ舗装改修工事	指名	土木一式工事	A	令和7年12月2日	株式会社 丸松建設	市内	82,938,900	88,924,000	83,028,000	令和7年12月10日	令和7年12月11日	令和8年3月17日	1回	令和8年3月6日	84,762,700	1,734,700	令和8年3月27日	*既設ゴムチップ撤去の実施数量確認により処分数量増加に伴う金額の変更 ・ゴムチップ製造機材が故障したことにより納期が遅れたため	建設部 公園みどり課	

令和7年度工事契約結果表

令和8年5月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見舞 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理由（最終の変更契約）	
77	交通安全施設路面標示設置工事	指名	土木一式工事	C	令和7年11月28日	有限会社 碧陽建設	市内	9,649,200	10,604,000	9,662,400	令和7年12月3日	令和7年12月4日	令和8年2月19日		2回	令和8年3月10日	11,055,000	1,392,600	令和8年3月16日	設計照査に基づき、施工数量に増減が生じたことによる変更及び追加指示による増があったことによる変更。	建設部 道路課
80	沖縄市立小学校天井改修工事(北 美小学校・山内小学校)	指名	建築一式工事	B	令和7年12月9日						不調		令和8年3月27日								教育部 施設課
81	市道照屋12号線ほか2件整備工事	指名	舗装工事	なし	令和7年12月15日	株式会社 ふくエンジニア G	市内	5,798,100	6,391,000	6,050,000	令和7年12月19日	令和7年12月22日	令和8年3月5日								建設部 道路課
82	内喜納地区畑地かんがい施設整備 工事(4工区)	指名	土木一式工事	B	令和7年12月8日	株式会社 マルケン建設 工業	市内	44,500,500	47,850,000	47,410,000	令和7年12月16日	令和7年12月17日	令和8年2月27日		2回	令和8年3月30日	47,410,000	変更なし	令和8年6月30日	工事箇所の間隔が狭く、農作業車等の通行時に工事と一旦停止するなどの必要が生じたことにより工期を延長する。	経済文化部 農林水産課
83	市道大里27号線道路改良工事	指名	土木一式工事	A	令和7年12月17日	株式会社 基土木	市内	81,085,400	90,046,000	85,140,000	令和7年12月24日	令和7年12月25日	令和8年3月31日		1回	令和8年3月24日	85,140,000	変更なし	令和8年1月15日	当該工事区域内の既設電柱移設について、電力会社、通信会社の移設作業に時間を要している。また、擁壁の床面の影響により崩落する可能性があり、袋小路となっている現道の通行が出来なくなる恐れがあることから、擁壁の施工方法の検討を行い、安全施工に務める必要があることから、工期の延長を行う。	建設部 道路課
85	沖縄市立山内中学校校舎予防改修 工事(2期)	指名	建築一式工事	A	令和8年1月16日	有限会社 川上建設	市内	134,468,400	141,130,000	135,300,000	令和8年1月27日	令和8年1月28日	令和8年3月31日		1回	令和8年3月24日	135,300,000	変更なし	令和8年10月30日	施工中に発生する騒音について、学校側から指摘があり、学校と調整しながら施工することになった事に伴い、工期を延長する必要があるため	教育部 施設課
86	沖縄市立美里中学校屋外運動場防 球ネット工事	指名	土木一式工事	A	令和8年1月28日	太田建設 株式会社	市内	131,952,700	142,714,000	133,980,000	令和8年2月4日	令和8年2月5日	令和8年3月31日		1回	令和8年3月24日	133,980,000	変更なし	令和8年10月30日	防球ネットの資材制作等の調整に時間を要したため。	教育部 施設課
87	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工 事(機械設備工事)1工区	指名	管工事	A	令和8年2月4日	有限会社 協築・株式 会社 仁建設工業JV	市内	131,886,800	138,380,000	137,500,000	令和8年2月18日	令和8年2月19日	令和9年7月30日								教育部 施設課
88	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工 事(機械設備工事)2工区	指名	管工事	A	令和8年2月4日	株式会社 エノビ防災技 研・有限会社 ダイエイ 工業JV	市内	130,138,800	136,400,000	136,400,000	令和8年2月18日	令和8年2月19日	令和9年7月30日								教育部 施設課
89	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工 事(電気設備工事)1工区	指名	電気工事	A	令和8年2月4日	重信電気工事 株式会社 ・有限会社 シンリョウ電 工JV	市内	138,107,200	145,530,000	145,200,000	令和8年2月18日	令和8年2月19日	令和9年7月30日								教育部 施設課

令和7年度工事契約結果表

令和8年5月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見舞 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随時理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理由（最終の変更契約）	
90	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工事(電気設備工事)2工区	指名	電気工事	A	令和8年2月4日	有限会社 共栄電気工事・株式会社 サクラ電工JV	市内	137,794,800	145,200,000	144,100,000	令和8年2月18日	令和8年2月19日	令和9年7月30日								教育部 施設課
91	交通安全施設設置工事(その2)	指名	塗装工事	なし	令和8年2月2日	有限会社 碧鳳建設	市内	6,711,100	7,392,000	7,040,000	令和8年2月9日	令和8年2月10日	令和8年3月16日		1回	令和8年3月16日	9,522,700	2,482,700	令和8年3月16日	設計図書の照査の結果、数量に変更があったため	建設部 道路課
94	沖縄市立宮里中学校空調設備改修工事(11号棟)	指名	管工事	A	令和8年2月25日	株式会社 テクノ工業・有限会社 永山水道工事社JV	市内	87,866,900	92,521,000	91,300,000	令和8年3月4日	令和8年3月5日	令和8年11月17日								教育部 施設課
98	沖縄市立宮里中学校校舎(11号棟)改修工事	指名	建築一式工事	B	令和8年3月18日	有限会社 親富組工業	市内	88,673,200	94,193,000	93,170,000	令和8年3月27日	令和8年3月30日	令和8年11月20日								教育部 施設課